

**REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1 (\$)	MES 2 (\$)	SUB TOTAL (\$)
<b>1.01</b>	<b>TRABAJOS PREVIOS DESVÍO CAUCE</b>			
01.01.01	Extendido y compactado de suelo saturado de la obra en cauce	\$ 30,000.00	\$ 50,972.00	\$ 80,972.00
01.01.02	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.	\$ 20,000.00	\$ 14,478.40	\$ 34,478.40
01.01.03	Transp.material excavación a vertedero autorizado	\$ 45,000.00	\$ 48,868.75	\$ 93,868.75
01.01.04	Tub.concreto Ø1000 mm.	\$ 21,452.20		\$ 21,452.20
	SUB TOTAL	\$ 116,452.20	\$ 114,319.15	\$ 230,771.35
	IVA =	\$ 15,138.79	\$ 14,861.49	\$ 30,000.28
	<b>MONTO TOTAL =</b>	<b>131,590.99</b>	<b>129,180.64</b>	<b>260,771.63</b>
	<b>AVANCE MENSUAL</b>	50.46%	49.54%	100.00%
	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	50.46%	100.00%	