

**REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO,  
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1 (\$)	MES 2 (\$)	MES 3 (\$)	SUB TOTAL (\$)
<b>1.03</b>	<b>DRAGADO DEL CAUCE</b>				
01.01.01	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 38,368.10	\$ 118,368.10
01.01.02	Transp.tierras reutilizables en obra	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 7,688.30	\$ 32,688.30
01.01.03	Transp.material excavación a vertedero autorizado	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 44,271.88	\$ 124,271.88
	SUB TOTAL	\$ 90,000.00	\$ 95,000.00	\$ 90,328.28	\$ 275,328.28
	IVA =	\$ 11,700.00	\$ 12,350.00	\$ 11,742.68	\$ 35,792.68
	<b>MONTO TOTAL =</b>	<b>101,700.00</b>	<b>107,350.00</b>	<b>102,070.96</b>	<b>311,120.96</b>
	<b>AVANCE MENSUAL</b>	32.69%	34.50%	32.81%	100.00%
	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	32.69%	67.19%	100.00%	