

**REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO,  
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1 (\$)	MES 2 (\$)	MES 3 (\$)	MES 4 (\$)	SUB TOTAL (\$)
1.06	<b>REBOSADERO</b>					
01.06.01	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.	\$ 1,301.52				\$ 1,301.52
01.06.02	Transp.material excavación a vertedero autorizado	\$ 1,500.00	\$ 2,043.44			\$ 3,543.44
01.06.03	Concreto pobre HL-150/B/30	\$ 3,500.00	\$ 3,621.39			\$ 7,121.39
01.06.04	Concreto tipo A resistencia mínima 250 Kg/cm2,bomba	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 22,694.21	\$ 82,694.21
01.06.05	Armadura grado 60-B500S		\$ 25,000.00	\$ 25,879.95		\$ 50,879.95
01.06.06	Montaje y desmontaje encofrado panel metálico recto				\$ 12,308.63	\$ 12,308.63
01.06.07	Montaje y desmontaje encofrado panel metálico curvo			\$ 25,000.00	\$ 22,343.66	\$ 47,343.66
01.06.08	Formación junta PVC 24 cm, e=4mm				\$ 9,489.75	\$ 9,489.75
01.06.09	Sellado junta,30X20 mm, sumergible				\$ 1,773.01	\$ 1,773.01
01.06.10	Estructura gaviones 2x1x1m,tela met.alam.acero 2mm			\$ 25,000.00	\$ 25,400.30	\$ 50,400.30
01.06.11	Compuerta mural manual				\$ 12,944.22	\$ 12,944.22
<b>SUB TOTAL</b>		\$ 26,301.52	\$ 50,664.83	\$ 95,879.95	\$ 106,953.78	\$ 279,800.08
<b>IVA =</b>		\$ 3,419.20	\$ 6,586.43	\$ 12,464.39	\$ 13,903.99	\$ 36,374.01
<b>MONTO TOTAL =</b>		\$ 29,720.72	\$ 57,251.26	\$ 108,344.34	\$ 120,857.77	316,174.09
<b>AVANCE MENSUAL</b>		9%	18%	34%	38%	100.00%
<b>AVANCE ACUMULADO</b>		9%	28%	62%	100%	