

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION

Periodo de abril a junio del 2020:

Proyecto:

- 1) **“MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASERIO EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DE MORAZAN”.**

INFORMACION CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR (LP-60/2019)

Nombre de la empresa:	CONSTRUCTORA VILLATORO S.A. DE C.V.
Monto del contrato:	\$180,697.98
Modificativa N° 1:	\$17,852.74
Nuevo monto del contrato:	\$198,550.72
Plazo inicial:	90 días
Modificativa N° 1:	41 días
Nuevo plazo contractual:	131 días
Orden de inicio:	21 de noviembre del 2019
Fecha de finalización:	7 de julio del 2020
Suspensión temporal:	99 días
Pendiente por estimar:	\$28,596.09
Primera estimación	-\$24,535.07
Segunda estimación	-\$79,764.67
Tercera estimación	-\$65,654.89
Pendiente de Amortización de anticipo:	\$0.00
Anticipo	\$ 54,209.39
Primera estimación:	-\$ 7,360.52
Segunda estimación:	-\$23,929.40
Tercera estimación:	-\$22,919.47

Tiempo transcurrido:	230 días
Tiempo restante:	0 días
Avance físico real:	100 %
Avance físico proyectado:	100 %
Desfase:	0.00 %

INFORMACION CONTRACTUAL DEL SUPERVISOR (LG-66/2019)

Nombre del supervisor:	LUNA & LUNA GRUPO CONSULTORES S.A. DE C.V.
Monto del contrato:	\$5,000.00
Plazo inicial:	161 días
Orden de inicio:	21 de noviembre del 2019
Fecha de finalización:	7 de agosto del 2020
Suspensión temporal:	99 días
Monto desembolsado:	\$3,750.00
Pendiente de desembolso:	\$1,250.00