

ACUERDO No. 12-CNR/2022. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, sobre lo tratado en el punto número ocho: Informe de los Administradores de Contratos del avance del Contrato No.28291 denominado "Rehabilitación y Remodelación de Inmueble para Oficinas del CNR La Paz"; de la de la sesión ordinaria número dos, celebrada en forma virtual y presencial a las catorce horas del doce de enero de dos mil veintidós; punto expuesto por los arquitectos: Yanira Cardona Rodríguez y Eduardo Vega Sánchez; Gerente y Subgerente de Infraestructura y Mantenimiento –GIM- respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

I. Que presentan el cuarto Informe (semana del 31 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022) del avance proyecto de remodelación inmueble oficinas del CNR en Zacatecoluca, departamento de La Paz.

II. Que lo pendiente por ejecutar a partir del 10 de diciembre (fecha de corte del proyecto) es:

	AVANCE	TIEMPO PRORROGA /41 DIAS	AVANCE FISICO ACUMULADO
9/DIC.			52%
10 AL 15/DIC	7%	5 DIAS	59%
20/DIC	5%	5 DIAS	64%
30/DIC	10%	10 DIAS	74%
10 /ENERO	8 %	11 DIAS	82%
Total	30%	31 DIAS	

III. Que el estado del proyecto al 9 de enero es del 82%.

IV. Que los administradores de los contratos han constatado los siguientes avances: preparación con tierra orgánica previo al engramado; engramado finalizado del jardín central y arriates perimetrales; concreteado de rampa de acceso principal; hechura de pedestales para luminaria decorativa; suministro de equipos de aire acondicionado; instalación de equipos de aire acondicionado tipo cassette en área del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas en el primer nivel, de equipos de aire acondicionado tipo mini split en área de atención al público, de forro de fibra de vidrio en paredes internas de cuarto de servidores; de puerta metálica doble forro de lámina e instalación de tableros en cuarto de servidores; actividades de limpieza interior y exterior; canalización eléctrica en pasillo en el primer nivel para instalación de luminarias; fabricación de defensas metálicas a ubicar en el área posterior del edificio; instalación de divisiones de melamina en servicios sanitarios, de artefactos sanitarios, de cielo falso en cubo de escaleras; de postes para luminarias exteriores; de estructura y transformador de subestación eléctrica; continuación de instalación de pedestales para base de luminarias exteriores; construcción de base para planta de emergencia.

La expositora, solicita al Consejo Directivo: Darse por recibido del cuarto Informe (semana del 31 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022) presentado, referente al avance del Contrato No.28291 denominado "Rehabilitación y Remodelación de Inmueble para Oficinas del CNR La Paz".

Por tanto, el Consejo Directivo, de conformidad al informe presentado por los Administradores de Contratos:

ACUERDA: I) Dar por recibido del cuarto Informe (semana del 31 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022) presentado, referente al avance del Contrato No.28291 denominado "Rehabilitación y Remodelación de Inmueble para Oficinas del CNR La Paz. **II) Comuníquese.** Expedido en San Salvador, dieciocho de enero de dos mil veintidós.



[Handwritten signature]
Jorge Camilo Trigueros Guevara
Secretario del Consejo Directivo