

proyecto

Proyecto: 216581  
Nombre: REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE COMALAPA  
Ubicación: [ 4] CHALATENANGO [ 7] COMALAPA [ 1] COMALAPA

Etapa actual: [730] LIQUIDADADO EN FINANZA  
Modalidad: CENTRALIZADA

**Información Garantías**

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$65,915.54	26/11/2014	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$98,873.31	26/11/2014	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[7] GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$32,957.77	26/11/2014	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$329,577.69	15/05/2014 ***	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	16/12/2014	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$329,577.69	29/06/2014 ***	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$361,359.12	09/08/2014	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$6,356.29	19/06/2015	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[7] GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$3,178.14	19/06/2015	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$65,915.54	27/12/2014	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$98,873.31	27/12/2014	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[3] GARANTIA DE BUENA OBRA	[1] FIANZA MERCANTIL	\$36,135.91	06/08/2016	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

\*\*\* Fecha de Vencimiento es anterior a Fecha Fin Actual o Monto es menor a Porcentaje por Monto Contractual.

**Historico de Administradores de Contrato**

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

..L SUSCRITO ARQUITECTO FREDY DE JESÚS CARRAS  
 CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de 1 folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la ciudad de SAN SALVADOR, a los 8 (OCHO) días del mes de MARZO, de dos mil Diecinueve.



**proyecto**

Proyecto: 216581 Etapa actual: [730] LIQUIDADO EN FINANZA  
 Nombre: REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE COMALAPA  
 Ubicación: [4] CHALATENANGO [7] COMALAPA [1] COMALAPA Modalidad: CENTRALIZADA

**contrato**

Numero contrato: R/21658.1-2013  
 Contratista: CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V.  
 Fuente:  
 71-D COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013  
 71-E GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014  
 71-K GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1787	JULIO CESAR	ROSALES MEJIA
Fecha de inicio:	16/12/2013		Estado contrato: FINALIZADO Y RECEPCIONADO
Fecha fin original:	15/05/2014		Plazo original: 150
Fecha fin actual:	07/08/2014		Prorrogas: 84 [2]
Fecha acta recepción:	07/08/2014		Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$329,577.69		Plazo actual: 234
Monto reasignaciones:	\$31,769.37 [9.64%] [2]		Días en multa: 0
Monto actual:	\$361,347.06		Días en ejecución: 234
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Días no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$98,873.31 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$361,347.06 [100.00%]		Anticipo recuperado: \$98,873.31 [100.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$361,347.06 [100.00%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$361,347.06 [100.00%]		Porc. avance financiero: 100.00 %
			Porc. avance físico: 100.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

**Información Movimientos**

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$98,873.31	05/12/13 8:38 am	05/12/13 8:38 am	05/12/13 12:33 pm	16/12/13 2:58 pm
1	E-1	\$46,243.38	03/02/14 1:15 pm	03/02/14 1:16 pm	10/02/14 11:47 am	07/03/14 9:45 am
2	E-2	\$54,785.33	27/02/14 7:52 am	27/02/14 7:53 am	28/02/14 12:20 pm	14/03/14 4:24 pm
3	E-3	\$86,647.99	24/03/14 11:39 am	24/03/14 11:40 am	25/03/14 1:45 pm	04/04/14 9:14 am
4	E-4	\$71,493.80	29/04/14 8:06 am	29/04/14 8:08 am	29/04/14 1:13 pm	09/05/14 3:14 pm
1	R-1	\$31,781.43	13/06/14 4:30 pm		27/06/14 10:03 am	
5	E-5	\$45,152.70	25/07/14 11:40 am	13/08/14 8:05 am	19/08/14 11:37 am	08/09/14 9:00 am
2	R-2	-\$12.06	28/04/15 9:59 am		13/05/15 4:29 pm	
6	E-6	\$57,023.86	15/10/15 3:57 pm	06/11/15 10:20 am	06/11/15 10:21 am	06/11/15 11:58 am

Estimado a la Fecha: **\$361,347.06**