



PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS  
 SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018  
 CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018  
 LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD FECHA: 28/03/2019  
 13:00:00

**REUNION DE SEGUIMIENTO No. 16**

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Seguimiento	Supervisión: El contratista entregó complemento de preparatoria de MR0704 Concreto lanzado (Shotcrete) el día 25 de marzo de 2019. La cual ha sido revisada y aprobada por el supervisor.		X	X	30/03/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 27 de marzo = 37.27% \$132,143.03 Avance Ejecutado acumulado al 27 de marzo =18.63% \$66,044.49 Atraso= -18.64%  El atraso no es imputable al contratista, por rediseño del proyecto, actividades se reiniciaron el 22 de marzo de 2019.		X	X	30/03/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Seguimiento a condición técnica actividad MR0202.1 Empedrado fraguado con superficie vista.	Supervisor: en cumplimiento a CG 06 Control por parte del FOVIAL se solicitará especificación técnica MR0202.1 Empedrado fraguado con superficie vista a Ingeniero Héctor Aparicio de Planificación de FOVIAL.		X	X	30/03/2019	X	
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisión:  Con la señalización de las zonas de trabajo se observa que el contratista cumple con dicho requerimiento y se le solicita continúe de igual forma.  Con relación al reinicio de las actividades en el proyecto, se le sugiere al contratista mantener en stock EPP para el personal que ingresa a la obra; de tal manera que se dé el adecuado seguimiento a Parte 4 Prevención de Riesgos y MS-16 Plan de Seguridad e Higiene ocupacional.		X	X	30/03/2019	X	

E. PUNTOS VARIOS							
Entrega de planos al contratista y supervisor	Administrador de proyecto: se ha entregado planos del proyecto al contratista y al supervisor. se ha solicitado a través de Gerencia de Planificación de FOVIAL Planos originales de rediseño del proyecto.	X	X	X	30/03/2019		X
Reprogramación de obra y programación de preparatorias	Se informa que el día 23 de marzo de 2019, se realizó reunión extraordinaria en oficina del proyecto en la cual se tuvo presencia de Administrador del Contrato, Contratista y Supervisión en dicha reunión se elaboró reprogramación de obra y programación de presentación de preparatorias de actividades del proyecto.	X	X	X	30/03/2019		X
Seguimiento a actividades en túnel .	Supervisión: en la presente semana el contratista a ejecutado en el proyecto actividades de: MR1106 Excavación para estructuras varias, MR1112.2 Acero de refuerzo Grado 60, MR0704 y Concreto lanzado (Shotcrete), en campo se han revisado procesos constructivos: trazos, espesores, distribución del acero, recubrimientos, limpieza en el área de trabajo y mediciones de campo.		X	X	30/03/2019		X
Programación de actividades	Contratista: informa que para la semana del 01 al 07 de Abril se programa realizar actividades de MR1112.2 Acero de refuerzo Grado 60, MR0704 Concreto lanzado (Shotcrete) y MR1104 Mampostería de Piedra Para Estructuras		X	X	30/03/2019		X
Seguimiento de emergencias o accidentes de trabajo.	En el proyecto a la fecha no se registran accidentes de trabajo.		X	X	30/03/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL  
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia  
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado  
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes  
Gerente del proyecto

Miguel Carballo  
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón  
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia  
Ingeniero de Control de Calidad

