

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Morazán 18 de Diciembre del 2015** No.Orden:155/2015


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CANIZALES MEJIA, CESAR ULISES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--TAPIAL PREFABRICADO TIPO BLOQUE, SOLICITADO POR ADMINISTRACION, EN SOLICITUD N° 222, FONDOS: PROPIOS	-	-
1	Cada Uno	81219100 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. OFRECEN: MANO DE OBRA EN INSTALACION DE TAPIAL PREFABRICADO (TIPO BLOQUE) (QUE INCLUYE COLUMNAS ENTERRADAS A 0.70 CM, EXCAVACION, DESALOJO DE MATERIALES Y RIPIO ASI COMO LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO).	\$45.50	\$45.50
22.75	Cada Uno	81201653 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. OFRECEN: TAPIAL PREFABRICADO, TIPO BLOQUE (LOSETAS DECORADAS TIPO BLOQUE DE 2.00 X 0.50 CONCRETO DE RESISTENCIA 210KG/CM2. COLUMNAS DE 15X15 DE 3.20 (ENTERRADO 0.70 CM), LOSETAS TIPO CALADAS PARA VISIBILIDAD DE SEGURIDAD, ARENA, CEMENTO Y PIEDRA.	\$22.00	\$500.50
-	-	TOTAL.....	-	\$546.00

SON: quinientos cuarenta y seis 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZAN. (PREVIA COORDINACION), TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL ADMINSTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. CREDITO: 60 DIAS.

 Titular o Designado	
 Suministrante	 

Elaborado por:rsanchez