



MEMORANDUM

MOP-VMOP-UE-JICA-104/2018

PARA: Lic. Liz Aguirre
Oficial de Información- MOP

DE: Ing. Alma Roxana Mira Ramos
Coordinadora Unidad Ejecutora Proyecto de construcción de
Bypass de San Miguel

FECHA: 04 de abril de 2018

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información No. 57-2018.



05 ABR 2018



Esmeralde

En atención a la Solicitud de Información MOP 057-2017 de fecha 03 de abril de 2018 en la que se solicita los avances en la construcción del Bypass de San Miguel, fecha prevista de finalización y entrega, monto invertido, porcentaje de avance de la obra, costo total por pagar del préstamo contraído, gasto anual (capital-intereses+mantenimiento), tengo a bien informarle lo siguiente:

El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, emitió la Orden de Inicio para el Diseño y Supervisión del proyecto de Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel, contrato No. 87/2017, en fecha 14 de agosto de 2017.

A partir de dicha fecha, el Consultor cuenta con 21 meses para realizar la Parte A del proyecto y 30 meses para realizar la Parte B. Cada parte incluirá lo siguiente:

Parte A

- (i) Diseño detallado de ingeniería,
- (ii) Revisión y actualización del PMA.
- (iii) Actualización del Plan de Acción de Reasentamiento Estratégico, formulación del Plan de Acción de Reasentamiento Específico, implementación del componente de adquisición de inmuebles por derecho de vía, y gestiones técnicas - legales para el diseño de alternativas para reasentamientos involuntarios, incluyendo trámites de factibilidades y permisos de construcción, y, por último, la evaluación, monitoreo.
- (iv) Asistencia en la administración de documentos de licitación, incluido el apoyo de adjudicación en contratos de construcción.

y



Parte B

- (i) Supervisión de la construcción de todo el proyecto,
- (ii) Seguimiento y la evaluación, centrándose en los impactos sociales y ambientales
- (iii) Supervisar el cumplimiento del PMA y del Permiso Ambiental del Proyecto
- (iv) Seguimiento de las actividades del Contratista para la implementación del Plan de Acción de Reasentamiento Específico.

Actualmente, el Ministerio se encuentra en proceso de Precalificación para las obras, específicamente para los Paquetes 1, 2 y 3 de la construcción del Bypass en la ciudad de San Miguel; dicha publicación se realizó en el sitio comprasal, sitio web del MOP y un periódico de circulación nacional en fecha 24 de marzo del presente; por lo anteriormente descrito, la fecha estimada para el inicio de las obras es en el primer trimestre de 2019 y su finalización en el año 2021, conforme al cronograma propuesto para la ejecución del proyecto. Por lo tanto, a la fecha, no hay avance en las obras de construcción, ni montos para las mismas.

Atentamente.

/gc

