

MEMORANDUM

MOP-VMOP-UE-JICA-159-03-2021

PARA: Lic. Liz Aguirre
Oficial de Información MOP

DE: Ing. Alma Roxana Mira Ramos
Coordinadora Unidad Ejecutora Bypass San Miguel

CC (digital): Ing. Dax Iván Rosales Melgar
Gerente Técnico Unidad Ejecutora Bypass San Miguel

FECHA: 19 de marzo de 2021

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información 028-2021 "INFORMACION SOBRE PROYECTOS DEL PLAN CUSCATLAN".

Por: 


Hago referencia a la solicitud de información detallada en el asunto, en la cual se realizan tres consultas específicas para el proyecto "Periférico Gerardo Barrios" (con nombre según Convenio de Préstamo "Proyecto construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel").

Al respecto y conforme a los tres requerimientos específicos para el proyecto, los cuales detallo a continuación:

3. ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO "PERIFÉRICO GERARDO BARRIOS" DEL PLAN CUSCATLÁN A DICIEMBRE 2020?
4. ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO "PERIFÉRICO GERARDO BARRIOS" DEL PLAN CUSCATLÁN A FEBRERO 2021?
5. ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN EL PROYECTO "PERIFÉRICO GERARDO BARRIOS"?

Le informo lo siguiente:

El proyecto se encuentra ejecutando la construcción del Paquete 1, a través de contrato firmado con la empresa Grupo Equipos de Construcción. Los avances a diciembre de 2020 y febrero 2021, (numerales 3 y 4) se detallan a continuación:

UNIDAD EJECUTORA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BYPASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL								
Proyecto en ejecución								
Nombre del proyecto	Depto	Municipio	Inversión US\$	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución	Empresa Contratista	% de avance físico real al 31 de diciembre 2020	% de avance físico real al 28 de febrero 2021
Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel (Préstamo JICA ES-P6) Paquete 1: Ampliación de la Carretera Panamericana (CA-1) Existente ,de dos a cuatro carriles.	San Miguel	Moncagua y Quelepa	\$15,789,877.10	JICA y Fondos GOES	Fecha de inicio: 21/10/2019 Ejecución: 540 días calendario	Grupo ECON S.A. de C.V.	60.31%	79.14%

Respecto del numeral 5, le informamos que el presupuesto programado y ejecutado en el proyecto es conforme al siguiente detalle:

Presupuesto programado	Presupuesto Ejecutado	Observaciones
\$15,789,877.10 (Incluye IVA)	\$8,409,496.9 (Fondo JICA) \$401,479.13 (Fondo GOES) \$8,810,976.03 (Total)	Incluye el pago 11 Estimaciones mensuales (fondo JICA) Y 6 estimaciones mensuales (Fondo GOES)

Atentamente.

/GL