



MINISTERIO
DE SALUD

Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
Zacamil, Mejicanos, S.S.



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”.

(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: PORTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-495-2019	
NIT:			SOLICITUD N°	347/2019	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C			FECHA	22-nov-19	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SECCION EQUIPO BASICO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER ANTONIO PEREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Construcción e Instalación de Muro Perimetral Prefabricado, en talud del Parqueo A, pasando por Patología hasta llegar al Incinerador, que incluye lo siguiente:				\$ -
1.1	Instalaciones Provisionales, incluye: Bodega, Oficinas, Sanitarios, Suministro de Energía Eléctrica y Agua Provisional	SG	1	\$ 734.50	\$ 734.50
1.2	Trazo y Nivelación	SG	1	\$ 339.00	\$ 339.00
1.3	Suministro e Instalación de Tapial prefabricado a base de losetas, con caras lisas con espesor de 0.05 mts., apoyadas lateralmente en columnas con canales longitudinales	M ²	636	\$ 38.42	\$ 24,435.12
1.4	Desmontaje de malla ciclón existente	C/U	5	\$ 6.78	\$ 33.90
1.5	Desalojo de malla ciclón a desmonta	SG	1	\$ 141.25	\$ 141.25
1.6	Limpieza general del área de trabajo	SG	1	\$ 734.50	\$ 734.50
MONTO EN LETRAS: VEINTISEISMIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO. 27/100 DOLARES					\$ 26,418.27
Específico	54303				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 26,418.27				Fondo: FONDO GENERAL, FONDOS PROPIOS

ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD #2096



MINISTERIO
DE SALUD

Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	---------------------	----------------	---