



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEJAPA  
Gerencia de Desarrollo Urbano

JULIO - SEPTIEMBRE 2023

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO DE EJECUCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	AVANCE	ESTADO	FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
1	RED HIDRÁULICA PARA AGUAS NEGRAS JABALÍ 2 (PRIMERA ETAPA), BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PARA COMUNIDADES DE AYUDA MUTUA.	Lotifacion El Jabalí 2, Cantón Galera Quemada. Nejapa	Fondos Propios	\$ 12,697.38	60 días. NOTA: incluye dos ordenes de extensión. 1ra orden: 10 días. 2do orden: 14 días. Sumando un total de 84 días.	Vía administración municipal	200 familias	17/06/2023	24/8/2023	100%	Finalizado	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
2	COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN PASAJE ESQUIVEL, NEJAPA	Pasaje Esquivel, Municipio de Nejapa, San Salvador	Fondos Propios	\$ 16,000.00	60.00	Vía administración municipal	22 familias	10/07/2023	3/9/2023	100%	Finalizado	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
3	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN INSTITUTO JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE NEJAPA, BAJO MODALIDAD DE EJECUCIÓN PARA COMUNIDADES DE AYUDA MUTUA	Final Calle El Calvarario Contiguo al Cementerio Municipal, Municipio de Nejapa, San Salvador	Fondos Propios	\$ 8019.69 NOTA: Únicamente donación de materiales.	30.00	Vía administración municipal	900 alumnos	06/09/2023	N/A	80%	Ejecución	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.