



Listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente (2021)

PROYECTOS FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD

PROYECTOS CONCEJAL MONICA CARCAMO

#	Nombre de presupuesto	Ubicación	Monto	Poblacion beneficiada	Acuerdo municipal	Fecha solicitud de materiales UACI	Entrega de materiales	Orden de inicio	Fin de obras	Acta de recepcion	Fecha de liquidacion	Monto de liquidacion	Remanente o diferencia de montos	Observacion
1	Cerca en arriate, Hospital Zacamil.	Hospital Zacamil, Mejicanos	\$ 3,577.79	1,500 hab	Acuerdo # 11, Acta # 9 seccion extraordinaria 25 junio-2021	29-jun-21	19 -30-julio a 23 de agosto de 2021	10 de agosto de 2021	31-agosto de 2021	pendiente	pendiente	\$ 2,575.74	\$ 1,002.05	Concluido - Liquidado
TOTAL A			\$ 3,577.79											

PROYECTOS FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD

PROYECTOS CONCEJAL ULISES CORTEZ

#	Nombre de presupuesto	Ubicación	Monto	Poblacion beneficiada	Acuerdo municipal	Fecha solicitud de materiales UACI	Entrega de materiales	Orden de inicio	Fin de obras	Acta de recepcion	Fecha de liquidacion	Monto de liquidacion	Remanente o diferencia de montos	Observacion
1	Pavimento en Concreto	Pasaje Conacaste, Lotificacion Montreal. Municipio de Mejicanos. Depto. de San Salvador	\$ 1,276.00	500 hab. Aprox.	Acuerdo: #22, Acta: 22, seccion extraordinaria 23-09-2021	30 -sep.-2021	07-oct.-2021	octubre	Fecha no se tiene	pendiente	pendiente	\$ 1,038.15	\$ 237.85	Concluido - falta Liquidarlo (Pendiente firma de la comunidad en acta de recepcion)
2	Costruccion de caja para valvula de control de agua potable	Colonia Iberia, calle principal, Municipio de Mejicanos, Dpto. de San Salvador.	\$ 1,503.70	1000 hab. Aprox.	Acuerdo: #15, Acta: 22, seccion extraordinaria 23-09-2021	30 -sep.-2021 - 01-10-2021	27/10/2021	octubre	Fecha no se tiene	Pendiente	Pendiente	\$ 611.80	\$ 891.90	Concluido - falta Liquidarlo (Pendiente firma de la comunidad en acta de recepcion)
TOTAL B			\$ 2,779.70											
TOTAL A + B			\$ 6,357.49											

Listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente (2021)

PROYECTOS COOPERACIÓN LOCAL - INTERNACIONAL

COOPERANTE USAID (USAID COMPRA DE MATERIALES, LA ALCALDIA LA MANO DE OBRA Y UNA PEQUEÑA CONTRAPARTIDA)

#	Nombre de presupuesto	Ubicación	Monto	Poblacion beneficiada	Acuerdo municipal	Fecha solicitud de materiales UACI	Entrega de materiales	Orden de inicio	Fin de obras	Acta de recepcion	Fecha de liquidacion	Monto de liquidacion	Remanente o diferencia de montos	Observacion
1	REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL	Urbanizacion Montebello, interceccion Boulevard Constitucion y Calle Antigua Zacamil, San Ramon, Municipio de Mejicanos. Depto. de San Salvador	\$ 57,908.92	5,000 hab. Aprox.	Acuerdo: #22, Acta: 22, seccion extraordinaria 23-09-2021	Mayo.-2021	jun-21	26 de Junio de 2021	Fecha no se tiene	pendiente	pendiente	No se sabe la compra de materiales es por parte de USAID	No establecido	En Ejecusion/ contrapartida de USAID: \$32,172.04 (MATERIALES) ALCALDÍA \$27,736.58 (MANO DE OBRA) \$1,500.00 (CONTRAPARTIDA DE MATERIALES POR IMPREVISTOS)