



## PROYECTO REALIZADOS POR CONTRATOS DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE ABRIL 2018.

### No PROYECTO 01

**NOMBRE DEL PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL E INTERNAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL CENTRO ESCOLAR DE CANTON LA CAÑADA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE LA UNION 2018.”

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE CONTRATISTA:</b>	FODES 75%
<b>MONTO PRESUPUESTADO:</b>	\$ 47,995,69
<b>MONTO EJECUTADO:</b>	\$ 47,479,08
<b>MODALIDAD DE ADJUDICACION:</b>	LIBRE GESTION
<b>MODALIDAD DE EJECUCION:</b>	ING. SERGIO ISMAR SANDOVAL DIAZ
<b>MONTO DE LA CARPETA TECNICA:</b>	\$ 2,399,78
<b>NOMBRE DEL REALIZADOR:</b>	CONSTRUCTORA GAITAN, S.A DE C.V
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	ARQ. KEILA EUNICE SALAS GOZALEZ
<b>MONTO DEL SUPERVISOR:</b>	\$ 2,675.00
<b>NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:</b>	SR. CARLOS OSMIN DIAZ
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01/02/2018
<b>FECHA DE FINALIZACION:</b>	16/03/2018