



## PROYECTO REALIZADOS POR CONTRATOS DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE ABRIL 2018.

### PROYECTO No 03

**NOMBRE DEL PROYECTO:** PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE SECTOR EL CRUCE Y MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS EN CASERIO EL CHILE, CANTON CAULOTILLO, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE LA UNION 2018.

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE CONTRATISTA:</b>	FODES 75%
<b>MONTO PRESUPUESTADO:</b>	\$ 45,407.14
<b>MONTO EJECUTADO:</b>	\$ 45,020,05
<b>MODALIDAD DE ADJUDICACION:</b>	LIBRE GESTION
<b>NOMBRE DEL REALIZADOR:</b>	ING. FRANCISCO ELIU MENDEZ VILLALTA
<b>MONTO DE LA CARPETA TECNICA:</b>	\$ 2,270.36
<b>NOMBRE DEL REALIZADOR:</b>	VIERCON, S.A DE C.V
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	ING. SERGIO ISMAR SANDOVAL DIAZ
<b>MONTO DEL SUPERVISOR:</b>	\$ 2,500.00
<b>NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:</b>	SR. CARLOS OSMIN DIAZ
<b>FECHA DE INICIO:</b>	17/01/2018
<b>FECHA DE FINALIZACION:</b>	25/02/2018