

**PROYECTOS EJECUTADOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2017**

| N° | Nombre y Zona | Monto de Carpeta | Monto Adjudicado (Contrato) | Monto Real de Cierre | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | N° Acuerdo Aprobación | Empresa Ejecutora | Contenido Contrato y Modificaciones | Formas de Pago / Desembolsos | Responsables | N° Beneficiarios | Ubicación Exacta |
|-------------------------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| FONDOS FODES 75% | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CEMENTO PARA PAVIMENTO DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE COL. SAN JOSÉ 2, CANTÓN EL LIMÓN | \$875.00 | --- | \$875.00 | 10/01/17 | 18/01/17 | Acta 58, acdo. 4, 06/12/17 | --- | --- | --- | Téc. Mauricio García (Admr. O/C) | 475 hab. | Col. San José Cantón El Limón |
| 2 | REPARACIÓN DE CASA COMUNAL URBANIZACIÓN BOSQUES DEL RÍO | \$6,437.55 | --- | \$3,807.75 | 14/12/16 | 04/01/17 | Acta 49, Acdo. 3, 18/10/16 | --- | --- | --- | Arq. Exequiel Guevara (Realizador), Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 1,500 hab. | Calle La Fuente Urb. Bosques del Río |
| 3 | NIVELACIÓN DE SUPERFICIE DE CANCHA DE FOOTBALL EN COMPLEJO DEPORTIVO DE URBANIZACIÓN LOS CONACASTES | \$3,229.69 | --- | \$1,643.90 | 19/12/16 | 25/12/16 | Acta 51, Acdo. 8, 01/11/16 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 6,460 hab. | Cancha de Football Urb. Los Conacastes |
| 4 | REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL PASAJE BRUSELAS DE COMUNIDAD MONTE MARÍA 1, SECTOR CREDISA | \$19,517.24 | --- | \$10,229.37 | 10/10/16 | 26/11/16 | Acta 38, Acdo. 12, 16/08/16 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Arq. Exequiel Guevara (Supervisor) | 300 familias | Final Calle Olomega, Ciudad Credisa, Pje. Bruselas Com. Monte María 1 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA GRADERÍO DE CANCHA DE BASKETBALL EN URB. BOSQUES DEL RIO | \$3,916.64 | --- | \$2,737.89 | 05/12/16 | 21/12/16 | Acta 49, Acdo. 18, 18/10/16 | --- | --- | --- | Ing. Herbert Vásquez (Realizador), Téc. Carlos Devany (Supervisor) | 300 familias | Cancha BKB Zona Verde, sobre Calle Principal Col. Bosques del Río |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ADOQUINADO EN PROLONGACIÓN HACIA RESIDENCIAL EL MATAZANO CONTIGUO A CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SOYAPANGO | \$24,674.86 | --- | \$17,799.11 | 18/10/16 | 15/01/17 | Acta 43, Acdo. 5, 06/09/16 | --- | --- | --- | Téc. Carlos Devany (Realizador), Téc. Jason González (Supervisor) | 30 familias | Res. El Matazano contiguo a Centro Judicial |
| 7 | REPARACIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA FLORENCIA | \$24,187.33 | --- | \$16,974.85 | 14/11/16 | 05/02/17 | Acta 50, Acdo. 2, 27/10/16 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Arq. Exequiel Guevara (Supervisor) | 2,100 hab. | Calle Monte Carmelo y Col. Florencia |
| 8 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD SAN LUIS | \$19,061.19 | --- | \$15,716.25 | 19/10/16 | 22/01/17 | Acta 43, Acdo. 2, 06/09/16 | --- | --- | --- | Téc. Carlos Devany (Realizador), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 35 familias | Com. San Luis |
| 9 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CONCRETEADO DE ARRIATE Y CANALETA EN PASAJE 10 DE URBANIZACIÓN LA CORUÑA II Y PASAJE 46 URBANIZACIÓN PRADOS DE VENECIA III | \$6,073.33 | --- | \$5,082.60 | 05/12/16 | 08/02/17 | Acta 52, Acdo. 4, 08/11/16 | --- | --- | --- | Arq. Mario Aguirre (Realizador), Téc. Carlos Devany (Supervisor) | 200 familias | Entre Pje. 10 Urb. Coruña II y Pje. 46 Urb. Prados de Venecia III |
| 10 | CONCRETEADO DEL PASAJE N° 12, URBANIZACIÓN MONTES DE SAN BARTOLO III | \$2,788.25 | --- | \$2,254.70 | 10/01/17 | 20/02/17 | Acta 51, Acdo. 29, 01/11/16 | --- | --- | --- | Téc. Raúl Guerra (Realizador), Téc. Mauricio García (Supervisor) | 200 hab. | Pje. 12, Urb. Montes de San Bartolo III |
| 11 | CONVENIO MARCO N° 24/2015 DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO "EL CASTAÑO", MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | \$106,056.18 | --- | \$105,993.80 | 04/05/16 | 27/02/17 | Acta 11, Acdo. 23, 26/02/16 | --- | --- | --- | Arq. Mario Aguirre (Administrador de Contrato) | 70 familias | Com. El Castaño |
| 12 | REPARACIÓN DE ADOQUINADO Y CUNETAS EN COLONIA SANTA MARÍA Y ANTEKIRTA | \$4,526.55 | --- | \$3,712.46 | 12/12/16 | 12/02/17 | Acta 51, Acdo. 30, 01/11/16 | --- | --- | --- | Téc. Carlos Devany (Realizador), Ing. Herbert Vásquez (Supervisor) | 60 familias | Col. Santa María y Antekirta |
| 13 | RECARPETEO DE PARQUEO N° 3 DEL REPARTO EL MATAZANO N° 3, FRENTE A LA UNIDAD DE SALUD DE SANTA LUCÍA | \$25,478.93 | --- | \$23,880.81 | 26/12/16 | 10/01/17 | Acta 39, Acdo. 7, 23/08/16. Acta 47, Acdo. 3, 04/10/16 | Equipos de Construcción S.A. DE C.V. | Orden de Cambio N° 1 | Un solo pago | Téc. Raúl Guerra (Admr. Contrato), Téc. Carlos Devany (Supervisor) | 250 habitantes y usuarios de la Unidad de Salud | Parqueo 3, frente a Unidad de Salud Santa Lucía |

**PROYECTOS EJECUTADOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2017**

| N° | Nombre y Zona | Monto de Carpeta | Monto Adjudicado (Contrato) | Monto Real de Cierre | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | N° Acuerdo Aprobación | Empresa Ejecutora | Contenido Contrato y Modificaciones | Formas de Pago / Desembolsos | Responsables | N° Beneficiarios | Ubicación Exacta |
|----|---|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|------------------|--|
| 14 | REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE CALLE PRINCIPAL, URBANIZACIÓN MONTES DE SAN BARTOLO V | \$14,307.73 | --- | \$3,482.27 | 19/12/16 | 03/02/17 | Acta 59, Acdo. 17, 13/12/16 | --- | --- | --- | Arq. Exequiel Guevara (Admr. Orden de Compra) | 1,500 hab. | Urb. Montes de San Bartolo V Etapa |
| 15 | MATERIALES PARA EL PLAN DE BACHEO MUNICIPAL DEL AÑO 2016 | \$291,333.84 | --- | \$209,609.04 | 18/05/16 | 18/05/17 | Acta 7 Acdo. 13, 02/02/16. Acta 21, Acdo. 4, 29/04/17 | Equipos de Construcción S.A. DE C.V. | --- | --- | Téc. Carlos Devany (Realizador), Arq. Mario Aguirre (Supervisor), Arq. Exequiel Guevara (Administrador Suministro de Mezcla Asfáltica) | 500,000 hab. | En diferentes calles de todo el Municipio |
| 16 | ADQUISICIÓN DE UN MINICARGADOR Y UN RODO LISO PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y UN MINICARGADOR; Y UN MINICARGADOR PARA EL DEPTO. DE DESECHOS SÓLIDOS | \$111,900.00 | --- | \$95,909.00 | 24/02/17 | 24/03/17 | Acta 40, Acdo. 2, 25/08/16 | TECUN S.A. DE C.V. | --- | Un solo pago | Arq. Mario Aguirre (Administrador de Contrato) | --- | --- |
| 17 | RECARPETEO DE SUPERFICIE EN PASAJE SAN JOSÉ DEL REPARTO LOS SANTOS 1 ETAPA | \$10,592.59 | \$9,976.69 | \$9,976.69 | 01/03/17 | 10/03/17 | Acta 39, Acdo. 2, 23/08/16; Acta 3, Acdo. 17, 17/01/17 | Equipos de Construcción S.A. DE C.V. | --- | --- | Téc. Carlos Devany (Admr. Contrato), Téc. Jason González (Supervisor) | 28 familias | Pasaje San José Rpto. Los Santos 1 Etapa |
| 18 | PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS EN PASAJE GARCÍA DE COLONIA SANTA RITA 1 | \$36,415.76 | \$33,839.64 | \$31,005.66 | 27/11/16 | 12/04/17 | Acta 43, Acdo. 3, 06/09/16; Acta 3, Acdo. 7, 17/01/17 | Equipos de Construcción S.A. DE C.V. | --- | Un solo pago | Arq. Mario Aguirre (Admr. Contrato), Ing. Herbert Vásquez (Supervisor) | 100 hab. | Pasaje García Col. Santa Rita 1 |
| 19 | CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALLE DE TIERRA EN ZONA VERDE ENTRE URB. BOSQUES DEL RIO Y COL. MONTE BLANCO | \$1,060.43 | --- | \$2,803.35 | 02/05/17 | 20/05/17 | Acta 51, Acdo. 31, 01/11/16; Acta 10, Acdo. 7, 01/03/17 | --- | Adenda aprobada por \$1,742.92 | --- | Téc. Raúl Guerra (Admr. O/C) | 500 hab. | Final de Urb. Monte Blanco y Urb. Bosques del Río, Zona Verde |
| 20 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL TIPO DOMICILIAR EN LA COMUNIDAD ADESCO LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | \$8,015.12 | --- | \$7,081.67 | 14/02/17 | 28/04/17 | Acta 47, Acdo. 2, 04/10/16 | ANDA, Comunidad y Alcaldía | Sólo entrega de material | --- | Téc. Carlos Devany (Seguimiento al buen uso de materiales) | 171 familias | Tramo de línea férrea entre Calle Ppal. Col. Las Brisas y Calle Ppal. Hacia Col. Monte Carmelo |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS EN PASAJE N° 2 RPTO. LOS SANTOS N° 2 | \$2,973.38 | --- | \$2,350.85 | 18/10/16 | 13/11/16 | Acta 39, Acdo. 3, 23/08/16 | --- | --- | --- | Arq. Exequiel Guevara (Realizador) Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 48 familias | Calle Brisas de Cuscatlán Final Pje. N° 2 |
| 22 | CONTRAPARTIDA DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO A COMUNIDAD CABRERA 2, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | \$21,891.15 | --- | \$16,498.85 | 03/11/16 | 05/03/17 | Acta 27, Acdo. 20, 01/06/16 – Acta 51, Acdo. 33, 01/11/16 | --- | --- | --- | Téc. Raúl Guerra (Admr. Orden de Compra) | 100 familias | Calle a Plan del Pino, Com. Cabrera 2 |
| 23 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA EL PAPI EN COLONIA SAN JOSÉ 2 | \$5,214.29 | --- | \$4,717.56 | 06/10/17 | 04/12/17 | Acta 39, Acdo. 5, 23/08/16 | --- | --- | --- | T.ec Raúl Guerra (Realizador) Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 250 familias | Final Av. Principal y Calle "F", Rpto. San José 2 |
| 24 | MATERIALES PARA MITIGACIÓN DE TALUDES EN PASAJE MURCIA (SECTOR CANTÓN EL LIMÓN) | \$2,208.96 | --- | \$1,846.10 | 16/01/17 | 28/01/17 | Acta 17, Acdo. 13, 05/04/16 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Admr. Contrato), Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 100 hab. | Calle Antigua a Tonacatepeque y Pasaje Murcia, Cantón El Limón |

**PROYECTOS EJECUTADOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2017**

| N° | Nombre y Zona | Monto de Carpeta | Monto Adjudicado (Contrato) | Monto Real de Cierre | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | N° Acuerdo Aprobación | Empresa Ejecutora | Contenido Contrato y Modificaciones | Formas de Pago / Desembolsos | Responsables | N° Beneficiarios | Ubicación Exacta |
|----|---|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|------------------|--|
| 25 | OBRAS URGENTES DE MITIGACIÓN EN COLONIA MARALY – LA ESPERANZA (BOMBEO DE AGUA ESTANCADA) | \$5,171.60 | --- | \$4,619.01 | 12/09/16 | 03/07/17 | Acta 38, Acdo. 11, 16/08/16 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Admr. Contrato), Téc. Mauricio García (Supervisor) | 5,000 hab. | Zona Verde Col. La Esperanza, en Final Av. 1 |
| 26 | OBRAS VARIAS EN ZONAS VERDES DE URBANIZACIÓN EL PEPETO 1 | \$14,344.38 | --- | \$11,087.41 | 26/04/17 | 02/06/17 | Acta 8, Acdo. 14, 14/02/17 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 1,000 hab. | Calle La Fuente y Calle Ppal. El Pepeto N° 1 |
| 27 | MEJORAS EN PARQUE Y CANCHA DE FÚTBOL DE REPARTO VENECIA | \$18,873.07 | --- | \$15,154.81 | 29/06/17 | 27/07/17 | Acta 8, Acdo. 20, 14/02/17 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 6,000 hab. | Parque y Cancha de Reparto Venecia |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES PARA BASURA Y REPARACIONES EN TRAMOS DE ACERA DE CIUDAD CREDISA Y URBANIZACIÓN AMATEPEC | \$14,121.68 | \$14,103.00 | \$14,103.00 | 17/05/17 | 16/06/17 | Acta 8, Acdo. 13, 14/02/17; Acta 15, Acdo. 8, 04/04/17 | DURAN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | --- | --- | Arq. Exequiel Guevara (Admr. Contrato), Téc. Mauricio García (Supervisor) | 250 familias | Ciudad Credisa y Amatepec |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE CANALETA MEDIA CAÑA Y REPARACIÓN DE GRADAS DE ACCESO EN PASAJE AMATEPEC, COMUNIDAD EL MILAGRO | \$1,224.22 | --- | \$780.26 | 02/05/17 | 15/05/17 | Acta 8, Acdo. 15, 14/02/17 | --- | --- | --- | Arq. Exequiel Guevara (Realizador), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 40 familias | Com. El Milagro |
| 30 | RECARPETEO EN FINAL CALLE 7 POLIGONO 10 COLONIA SAN JOSÉ N° 1 | \$25,169.64 | \$24,620.00 | \$24,620.00 | 07/07/17 | 03/08/17 | Acta 13, Acdo. 12, 21/03/17 | CASTANEDA LIZAMA S.A. DE C.V. | --- | Se entregó anticipo | Téc. Carlos Devany (Admr. Contrato), Téc. Jason González (Supervisor) | 27 familias | Col. San José N° 1, Final Calle 7 |
| 31 | REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE CANCHA Y ACERAS EN RESIDENCIAL MIRAFLORES | \$5,231.30 | --- | \$4,388.99 | 30/05/17 | 12/07/17 | Acta 13, Acdo. 13, 21/03/17 | --- | --- | --- | Arq. Mario Aguirre (Realizador), Téc. Carlos Devany (Supervisor) | 150 familias | Residencial Miraflores |
| 32 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN ENTRADA A PASAJE 24 DE URBANIZACIÓN MONTES DE SAN BARTOLO III (Z-3) | \$597.96 | --- | \$496.96 | 25/09/17 | 29/09/17 | Acta 13, Acdo. 15, 21/03/17 | --- | --- | --- | Téc. Raúl Guerra (Realizador), Téc. Mauricio García (Supervisor) | 70 familias | Calle a La Fuente entrada Pje. 24 Montes III |
| 33 | INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN PARA PROTECCIÓN DE GRADERÍO EN CANCHA DE COLONIA LAS FLORES | \$3,586.74 | --- | \$2,941.78 | 08/05/17 | 24/05/17 | Acta 13, Acdo. 14, 21/03/17 | --- | --- | --- | Ing. Herbert Vásquez (Realizador), Téc. Carlos Devany (Supervisor) | 555 hab. | Cancha de BKB Calle Ppal Col. Las Flores |
| 34 | REPARACIÓN DE CALLE EN ENTRADA PRINCIPAL AL ACCESO DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, SECTOR LOS SANTOS II | \$3,077.41 | --- | \$2,091.57 | 19/05/17 | 14/06/17 | Acta 13, Acdo. 16, 21/03/17 | --- | --- | --- | Arq. Mario Aguirre (Realizador), Téc. Carlos Devany (Supervisor) | 150 familias | Col. Divina Providencia |
| 35 | MATERIALES PARA REPARACIONES EN CERCADO DE FACHADA PRINCIPAL Y GRADAS EN BASURERO Y PASAJE 1 DE CONDOMINIOS LISBOA | \$1,358.74 | --- | \$944.84 | 05/05/17 | 30/09/17 | Acta 13, Acdo. 18, 21/03/17 | --- | --- | --- | Ing. Herbert Vásquez (Admr. O/C) | 350 habitantes | Condominio Lisboa, Boulevard del Ejército |
| 36 | REPARACIÓN DE CANALETA Y CONSTRUCCIÓN DE PARRILLA UBICADA AL FINAL DE CALLE ZACAMIL Y LOTIFICACIÓN BELLA VISTA | \$939.83 | --- | \$786.51 | 29/05/17 | 04/06/17 | Acta 13, Acdo. 19, 21/03/17 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Ing. Herbert Vásquez (Supervisor) | 350 habitantes | Lot. Bella Vista Final Calle Zacamil |
| 37 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS, ACERA Y CORDÓN CUNETA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE URBANIZACIÓN MONTES DE SAN BARTOLO V | \$18,025.72 | --- | \$10,931.10 | 12/06/17 | 13/08/17 | Acta 21, Acdo. 15, 09/05/17 | --- | --- | --- | Téc. Raúl Guerra (Admr. Contrato), Téc. Carlos Devany (Supervisor) | 3,500 hab. | Parqueo 2 niveles, Urb. Montes V |

**PROYECTOS EJECUTADOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2017**

| N° | Nombre y Zona | Monto de Carpeta | Monto Adjudicado (Contrato) | Monto Real de Cierre | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | N° Acuerdo Aprobación | Empresa Ejecutora | Contenido Contrato y Modificaciones | Formas de Pago / Desembolsos | Responsables | N° Beneficiarios | Ubicación Exacta |
|----|---|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---|--|---|------------------------------|--|------------------|--|
| 38 | ADOQUINADO EN FINAL PASAJE MÉNDEZ (LADO PONIENTE) | \$19,000.00 | --- | \$12,111.12 | 13/07/17 | 03/09/17 | Acta 25, Acdo. 19, 01/06/17 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 50 hab. | Calle Antigua a Tonacatepeque, contiguo a Com. Altos de Soyapango |
| 39 | REPARACIÓN DE BASE EN CALLE PRINCIPAL HACIA CONDOMINIO LISBOA | \$16,615.39 | --- | \$2,346.25 | 22/05/17 | 10/08/17 | Acta 25, Acdo. 15, 01/06/17 | --- | --- | --- | Arq. Mario Aguirre (Realizador), Téc. Mauricio García (Supervisor) | 150 familias | Intersección con la Calle Principal de Com. California 2 y Condominio Lisboa |
| 40 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PASAMANO EN FINAL DE PASAJE PRINCIPAL DE COMUNIDAD DÍAZ | \$2,431.00 | --- | \$1,688.61 | 30/06/17 | 30/08/17 | Acta 25, Acdo. 14, 01/06/17 | --- | --- | --- | Téc. Mauricio García (Admr. O/C) | 350 hab. | Com. Díaz contiguo a El Matazano, Zona 10 |
| 41 | PAVIMENTO PARA CANCHA DE FÚTBOL MACHO EN FINAL CALLE EL MIRADOR, REPARTO LOS GIRASOLES | \$6,381.52 | --- | \$4,866.09 | 10/07/17 | 06/08/17 | Acta 25, Acdo. 18, 01/06/17 | --- | --- | --- | Arq. Exequiel Guevara (Realizador), Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 620 hab. | Final Calle El Mirador, Rpto. Los Girasoles |
| 42 | HECHURA E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN PASAJES SUQUIAPA Y SIRAMA EN CIUDAD CREDISA | \$4,969.93 | --- | \$4,368.15 | 26/07/17 | 24/08/17 | Acta 25, Acdo. 17, 01/06/17 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Téc. Mauricio García (Supervisor) | 375 hab. | Calle Ciudad Credisa |
| 43 | ORNATO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SOYAPANGO | \$45,502.29 | \$45,490.00 | \$47,856.51 | 24/07/17 | 01/09/17 | Acta 25, Acdo. 16, 01/06/17 | Empresa Vigil Flores Ingenieros S.A. DE C.V. | Orden de Cambio N° 1 aprobada en Acdo. 14 Acta N° 41, 05/09/17, por \$2,508.54. | Una Estimación y Liquidación | Téc. Jason González (Admr. Contrato), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 50,000 hab. | Calle Roosevelt y Calles aledañas a la Alcaldía |
| 44 | REPARACIÓN DE AVENIDA LAS MARGARITAS Y AVENIDA LAS ORQUÍDEAS EN COLONIA FLORENCIA | \$27,235.93 | --- | \$22,969.24 | 31/07/17 | 29/09/17 | Acta 26, Acdo. 18, 06/06/17 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 2,500 hab. | Av. Las Margaritas, Av. Las Orquídeas |
| 45 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y OBRAS MENORES EN CANCHA DE BASQUETBOL EN COLONIA CUSCATLÁN | \$15,216.59 | --- | \$12,891.04 | 25/09/17 | 31/10/17 | Acta 30, Acdo. 18, 04/07/17 | --- | --- | --- | Ing. Herbert Vásquez (Realizador), Téc. Carlos Devany (Supervisor) | 150 familias | Zona Verde Cancha Basquetbol Bol. Cuscatlán |
| 46 | CONSTRUCCIÓN Y NIVELACIÓN DE BASE EN PARQUEO N° 1 Y PASAJES N° 3 Y 4 DE REPARTO LOS SANTOS II | \$17,613.98 | --- | \$10,062.42 | 21/08/17 | 18/09/17 | Acta 31, Acdo. 6, 11/07/17 | --- | --- | --- | Arq. Mario Aguirre (Realizador), Ing. Herbert Vásquez (Supervisor) | 350 hab. | Rpto. Los Santos II, Zona 3 |
| 47 | REPARACIÓN DE BASE Y PINTURA EN PARQUEO N° 1, CALLE DE ACCESO Y PARQUEO N° 2, EN COLONIA GUAYACÁN | \$5,962.85 | --- | \$3,184.06 | 21/08/17 | 17/09/17 | Acta 31, Acdo. 7, 11/07/17 | --- | --- | --- | Arq. Mario Aguirre (Realizador), Ing. Herbert Vásquez (Supervisor) | 5,250 hab. | Col. Guayacán Parqueo N° 1 y 2 |
| 48 | CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN COMPLEJO DEPORTIVO URB. GUAYACÁN | \$2,097.26 | --- | \$722.04 | 22/11/16 | 23/12/16 | Acta 49 Acdo. 4, 18/10/16 | ---- | ---- | ---- | Téc. Raúl Guerra (Realizador) Téc. Mauricio García (Supervisor) | 3,000 habitantes | Complejo Deportivo Guayacán |
| 49 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN MURO Y TALUD COLINDANTE EN COL. PANAMÁ II | \$1,251.79 | --- | \$999.89 | 20/11/17 | 05/12/17 | Acta 49, Acdo. 8, 17/10/17 | --- | --- | --- | Téc. Mauricio García (Admr. O/C) | 75 hab. | Col. Panamá II, Calle Ppal. Lote 6. |
| 50 | REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE PRINCIPAL DE URBANIZACIÓN EL LIMÓN | \$25,596.55 | \$25,379.44 | \$23,866.09 | 22/05/17 | 03/06/17 | Acta 8, Acdo. 17, 14/02/17; Acta 14, Acdo. 17, 28/03/17 | SINCRO S.A. DE C.V. | --- | Un solo pago, sin anticipo | Téc. Carlos Devany (Admr. Contrato), Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 500 familias | C. Ppal. Urb. El Limón y C. La Fuente |

**PROYECTOS EJECUTADOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2017**

| N° | Nombre y Zona | Monto de Carpeta | Monto Adjudicado (Contrato) | Monto Real de Cierre | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | N° Acuerdo Aprobación | Empresa Ejecutora | Contenido Contrato y Modificaciones | Formas de Pago / Desembolsos | Responsables | N° Beneficiarios | Ubicación Exacta |
|----|--|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---|
| 51 | CIERRE DE PERÍMETRO Y REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN URBANIZACIÓN JARDINES DE MONTE BLANCO | \$11,767.80 | --- | \$9,301.42 | 28/03/17 | 27/06/17 | Acta 8, Acdo. 19, 14/02/17 | --- | --- | --- | Arq. Mario Aguirre (Realizador), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 4,135 hab. | Urb. Jardines de Monte Blanco |
| 52 | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CAM | \$42,004.18 | \$36,901.69 | \$39,041.50 | 04/04/17 | 17/06/17 | Acta 8, Acdo. 13, 17/01/17; Acta 11, Acdo. 8, 01/03/17; Acta 27, Acdo. 24, 13/06/17 | G.M. INVERSIONES | Adenda N° 1, \$2,829.93 | Anticipo. Estimaciones. Liquidación. | Téc. Jason González (Admr. Contrato), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 200 Agentes | Calle Brisas de Cuscatlán. Col. San Ernesto |
| 53 | RECARPETEO DE CALLE SAN LUCAS DEL REPARTO LOS SANTOS 1 | \$46,512.13 | \$45,964.47 | \$45,129.85 | 22/05/17 | 05/06/17 | Acta 8, Acdo. 18, 14/02/17; Acta 14, Acdo. 16, 28/03/17 | INVERCONSTRU S.A. DE C.V. | --- | Un solo pago, sin anticipo | Ing. Herbert Vásquez (Admr. Contrato), Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 5000 hab. | Rpto. Los Santos 1 Calle San Lucas |
| 54 | OBRAS DE REPARACIÓN EN PUENTE DE ACCESO PEATONAL DE COMUNIDAD CALIFORNIA I | \$4,726.21 | --- | \$4,505.09 | 27/03/17 | 08/05/17 | Acta 8, Acdo. 17, 14/02/17 | --- | --- | --- | Ing. Herbert Vásquez (Admr. Contrato), Téc. Mauricio García (Supervisor) | 130 hab. | Com. California 1, contiguo a Rpto. Morazán II Zona 7 |
| 55 | MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN PASAJE N° 3 DE URBANIZACIÓN JARDINES DE MONTE BLANCO | \$3,755.40 | --- | \$3,296.00 | 15/05/17 | 25/07/17 | Acta 14, Acdo. 2, 28/03/17 | --- | --- | --- | Téc. Raúl Guerra (Admr. O/C) | 500 hab. | Pasaje N° 3, Monte Blanco |
| 56 | MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN FINAL CALLE MILÁN ORIENTE, REPARTO MORAZÁN II | \$4,392.53 | --- | \$4,276.79 | 03/07/17 | 05/08/17 | Acta 14, Acdo. 3, 28/03/17; Acta 26, Acdo. 21, 06/06/17 | --- | --- | --- | Ing. Herbert Vásquez (Admr. O/C) | 75 hab. | Final Pasaje Milán Oriente, Rpto. Morazán II |
| 57 | MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO A PASAJE N°4 DE URBANIZACIÓN PRADOS DE VENECIA I | \$1,911.17 | --- | \$1,511.15 | 26/06/17 | 24/07/17 | Acta 24, Acdo. 3, 23/05/17 | --- | --- | --- | Téc. Mauricio García (Admr. O/C) | 275 familias | Urb. Prados de Venecia 1, Av. Venecia Pje. 4. |
| 58 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS Y PARRILLA METÁLICA EN AVENIDA EL BÁLSAMO Y CALLE BRISAS DE CUSCATLÁN DEL REPARTO LOS SANTOS II | \$7,817.62 | --- | \$5,468.79 | 15/06/17 | 02/07/17 | Acta 24, Acdo. 2, 23/05/17 | --- | --- | --- | Téc. Jason González (Realizador), Arq. Exequiel Guevara (Supervisor) | 5,000 hab. | Calle Brisas de Cuscatlán y Final Av. El Bálsamo |
| 59 | REPARACIÓN DE TRAMO DE CALLE ADOQUINADA FRENTE A IGLESIA ELIM | \$3,506.22 | --- | \$3,196.91 | 10/07/17 | 06/08/17 | Acta 24, Acdo. 4, 23/05/17 | --- | --- | --- | Téc. Raúl Guerra (Realizador), Arq. Exequiel Guevara (Supervisor) | 5,000 hab. | Calle Antigua al Matazano, frente a Iglesia ELIM |
| 60 | MATERIALES PARA EMPLANTILLADO DE PIEDRA PARA ACCESO VEHICULAR Y CONFORMACIÓN DE GRADAS EN SECTORES 4 Y 5 DE HACIENDA PRUSIA | \$2,547.25 | --- | \$2,155.50 | 23/06/17 | 07/08/17 | Acta 24, Acdo. 5, 23/05/17 | --- | --- | --- | Arq. Exequiel Guevara (Realizador), Téc. Raúl Guerra (Supervisor) | 50 hab. | Sector 4 y 5 de Hacienda Prusia |
| 61 | REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PASAJE TRENTO DE URBANIZACIÓN VENECIA | \$21,600.69 | \$20,026.10 | \$20,026.10 | 04/09/17 | 10/10/17 | Acta 24, Acdo. 20, 23/05/17 | INVERCONSTRU S.A. DE C.V. | --- | Un solo pago | Téc. Carlos Devany (Admr. Contrato); Ing. Herbert Vásquez (Supervisor) | 100 hab. | Pasaje Trento Urb. Venecia, Calle Principal |
| 62 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LLANTAS, MESAS CON BANCOS, BANCAS, COLUMPIOS Y DESALOJO DE ZONA VERDE AL FINAL DEL PASAJE N° 8 DE COLONIA MONTES DE SAN BARTOLO III | \$6,021.25 | --- | \$5,268.12 | 04/09/17 | 08/10/17 | Acta 4, Acdo. 1, 24/01/17; Acta 10, Acdo. 10, 01/03/17 | --- | --- | --- | Ing. Herbert Vásquez (Realizador), Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 100 familias | Final Pje. 8 de Col. Montes de San Bartolo III |

**PROYECTOS EJECUTADOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2017**

| N° | Nombre y Zona | Monto de Carpeta | Monto Adjudicado (Contrato) | Monto Real de Cierre | Fecha Inicio | Fecha de Finalización | N° Acuerdo Aprobación | Empresa Ejecutora | Contenido Contrato y Modificaciones | Formas de Pago / Desembolsos | Responsables | N° Beneficiarios | Ubicación Exacta |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|--|
| FONDOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DE COL. EL SAUCE 1 | \$994.90 | --- | \$875.00 | 26/10/17 | 15/11/17 | Acta 48, Acdo. 9, 10/10/17 | ---- | ---- | ---- | Téc. Mauricio García (Admr. O/C) | 300 familias | Col. El Sauce N° 1 Calle Ppal. Zona 2 |
| FONDOS 5% FODES PREINVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANOPY Y PARED DE ESCALADA EN FINCA CHANTECUAN (FONDOS 5% FODES PREINVERSIÓN) | \$1,130.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | 19/01/17 | 27/02/17 | Acta 57, Acdo. 8, 01/12/16 | TT Contratistas S.A. DE C.V. | Orden de Compra 01/2017 | Contraentrega | Ing. Herbert Vásquez (Admr. O/C) | 1,500 personas | Finca Chantecuan |
| FONDOS PESS – FISDL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONSTRUCCION DE NUEVOS SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO ESCOLAR URBANIZACIÓN LAS MARGARITAS | \$24,850.70 | \$23,590.79 | \$22,913.20 | 25/10/16 | 23/12/16 | Acta 20, Acdo. 25, 19/04/16; Acta 39, Acdo. 22, 23/08/16 | Empresa CONSTRUHARD DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | --- | Estimaciones, Liquidaciones | Téc. Jason González (Admr. Contrato), Arq. Mario Aguirre (Supervisor) | 1,634 alumnos | Calle A y Av. Prusia, Las Margaritas 1 |
| 2 | MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE AL FINAL DE PASAJES 1 Y 2 DE URB. LOS CONACASTES | \$8,804.47 | --- | --- | 03/07/17 | 21/09/17 | ---- | MONTELEC S.A. DE C.V. | --- | --- | FISDL | 6,460 habitantes | Final Pasajes Pte. 1 y 2, Urb. Los Conacastes |
| 3 | MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE URB. PRADOS DE VENECIA IV | \$8,200.19 | --- | --- | 03/07/17 | 03/08/17 | ---- | MONTELEC S.A. DE C.V. | --- | --- | FISDL | 800 habitantes | Zona Verde Urb. Prados de Venecia IV frente a Plaza España |
| FONDOS PESS – BID – FISDL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA COMUNAL COLONIA GUADALUPE | \$278,713.99 | --- | --- | 27/11/17 | 15/06/17 | ---- | P & G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | --- | --- | FISDL | 11,000 habitantes | Av. Pablo Tesak y Calle Principal Col. Guadalupe |
| 2 | REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DE LA CASA COMUNAL 22 DE ABRIL | \$39,122.61 | --- | --- | 27/11/16 | 06/04/17 | ---- | ENGELHARD S.A. DE C.V. | --- | --- | FISDL | 10,000 personas | Calle Ppal. Com. 22 de Abril |