



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN, PERÍODO ENERO – JULIO DE 2020

Nombre del Proyecto	Fecha	Ubicación	Costo total	Financiamiento	Beneficiarios	Tiempo de ejecución	Realizador	Supervisor	Funcionario responsable	Forma de pago	Garantías
Construcción de muro final pasaje "O" sur, Reparto La Campanera	5 de noviembre de 2019	Final pasaje "O" sur, Reparto La Campanera	\$4,405.63	FODES 75%	250 familias Aprox.	40 días (sin pandemia) 10 meses (con pandemia)	Ing. Carlos Devany	Ing. Herbert Vásquez	Gerencia de PDU	Planilla con cuadrilla de PDU	-----
Construcción de 2 contenedores para basura en Condominios Amatepec	3 de marzo de 2020	Avenida Los Pinos, Condominios Amatepec frente a edificios 20 y 61	\$4,816.01	FODES 75%	300 familias	30 días (sin pandemia) 10 meses (con pandemia)	Ing. Carlos Devany	Ing. Raúl Guerra	Gerencia de PDU	Planilla de mano de obra según carpeta técnica	-----
Adoquinado de Avenida Los Lirios, Colonia Villa Alegre, Cantón El Limón	24 de febrero de 2020	Avenida Los Lirios, Colonia Villa Alegre, Cantón El Limón	\$61,670.85	FODES 75%	1,000 habitantes	60 días calendario (sin pandemia) 10 meses (con pandemia)	GASI S.A. de C.V.	Arq. Mario Aguirre	Gerencia de PDU / Ing. Carlos Devany (Administrador de contrato)	30% de anticipo 1ra estimación y un pago final	Todas las de la ley: -Anticipo -Calidad de obra - 5% de retención del monto total a pagar
Construcción de Tapial al Final de la Calle 7 del Reparto San José 1	Dic 2019, Ene 2020	Reparto San José #1	\$ 10,832.04	FODES 75%	200 hab.	55 días	Ing. Jason Edgardo González	Ing. Carlos Alfonso Ramírez	Gerencia de PDU	Administración	-----
Trabajos de Mitigación de Taludes en Quebrada de Pasaje Murcia (Sector Cantón El Limón)	Jul 2019, Feb 2020	Cantón El Limón	\$ 10,215.00	FODES 75%	150 hab.	8 meses	Ing. Jason Edgardo González	-----	Gerencia de PDU	Administración	-----
Construcción de muro de contención, resane de gradas y colocación de malla ciclón a una altura en edificios Atonal	16 de junio de 2020	Condominio Atonal	\$20,470.00	FODES 75%	150 hab.	46 días	Suncondirg S.A. de C.V.	Ing. Herbert Vásquez	Gerencia de PDU / Arq. Emerson Solórzano (Administrador de contrato)	Por estimaciones	-Calidad de obra - 5% de retención del monto total a pagar
Materiales para reparación de hundimiento de	15 de enero de 2020	Calle Principal de Comunidad San Carlos	\$3,579.05	FODES 75%	300 hab.	Pendiente de finalizar	-----	-----	Gerencia de PDU / Arq. Emerson Solórzano	Por Administración - Facturas	

calle de tierra de comunidad San Carlos						debido a la pandemia					
Materiales para la Construcción de canaleta y cordón cuneta en Com. El Sauce 1	4 febrero de 2020	Comunidad El Sauce 1, calle principal zona 2	\$6,292.33	FODES 75%	200 familias	Entrega de materiales a la comunidad	-----	-----	Gerencia de PDU	-----	-----
Materiales para la ampliación de la cocina en Centro Escolar Río Las Cañas	4 de febrero de 2020	Caserío Río Las Cañas, zona 2	\$830.50	FODES 75%	60 familias	Entrega de materiales a la comunidad	-----	-----	Gerencia de PDU	-----	-----
Materiales para construcción de muro en Colonia 22 de Abril	17 de febrero de 2020	Comunidad 22 de abril, pasaje #3 zona 14	\$1,679.07	FODES 75%	10 familias	Entrega de materiales a la comunidad	-----	-----	Gerencia de PDU	-----	-----
Distrito Municipal Centro Comercial Paseo Venecia	7 de enero de 2020	Centro Comercial Paseo Venecia	\$27,517.62	FODES 75%	10,000 hab.	2 meses	Arq. Mario Aguirre	Arq. William Bernal	Gerencia de PDU	Por Administración	-----