

PROYECTOS EN EJECUCION, ADMINISTRADOS POR LA DIOP  
DEL 16 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DE 2015

<1#0P

a) PROYECTOS EN EJECUCION:

No.	Proyecto	Administrador de Contrato	Fuente de Financ. Contrat.	Compo-nenle	Nombre Contratista	Monto Original US\$	Monto Actual US\$	III
<b>PROYECTOS EN EJECUCION:</b>								
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CUS18E - CAB18E TRAMO SUCHITOTO CINOUERA ETAPA II"	Ing Alvaro Eduardo Barahona	BID 23691/OC-ES	CONST	CONSTRATES. S A DE C V.	3945.823 59	3945.823 59	365
				SUP	INSERIN. SA DE C V	199.500 02	199.500 02	395
				Sub-Total		4145,323.61	4145,323.61	
2	"MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHA09S SAN MIGUEL DE MERCEDES SAN ANTONIO LOS RANCHOS DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing Eric Antonio Lopez	BID 2581/OC-ES	CONST	CONSTRUEQUIPOS. S A DE C V	1548.109 24	1548,109 24	180
				SUP.	INSERIN SA DE C V	88,200 04	88.200 04	210
				Sub-Total		1636,309.28	1636,309 2R	
3	"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR15W TRAMO CA07N-ARAMBALA-JOATECA. MUNICIPIOS DE ARAMBALA Y JOATECA. DEPARTAMENTO DE MORAZAN"	Ing Julio Cesar Parada	BID 2581/OC-ES	CONST	COSAMI S A DE C.V.	2226,628 23	2226.628 23	180
				SUP	ROBERTO SALAZAR Y ASOC INGS CONSULTORES S A DE C V	175,050 80	175.050 80	210
				Sub-Total		2401,679.03	2401,679.0.1	
a	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHA08S TRAMO ETCHA09S - POTONICO. DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing Eric Antonio Lopez	BID 25811 OC-ES	CONST	TOBAR S A DE C V	1474.045 20	1474.045 20	210
				SUP	INSERIN. S A DE C V	88.150 00	88 150 00	240
				Sub-Total		1562,195.20	1562.195.20	
5	"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO SAN CARLOS LEMPA (SAV09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE (RECONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES)"	Ing Ernesto Ivan Canas	BCIE2015 YGOES	CONST	TP SA DE C V	2940 755.67	2940,755 67	270
				SUP	SUELOS Y MATERIALES, S A DE C V	156.047 80	156.047 80	285
				Sub-Total		3096.803.47	3096,803.47	
6	"CONSTRUCCION E INSTALACION DE OBRAS PARA PUENTE TEMPORAL. SOBRE RIO TIHUAPA. CA02. CANTON CANGREJERA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	Ing Guillermo Antonio Camacho	BCIE2015 YGOES	CONST	FESSIC SA DE C V	542.624 40	542.624 40	150
				SUP	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		\$42,624 40	542 h?4 ai	
7	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRA DE MITIGACION EN CAUCE DEL RIO LAS CANAS REPARTO EL PEPETO III. MUNICIPIO DE SOYAPANGO. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Ing Raul Antonio Alfaro Navarrete	BCIE2015 YGOES	CONST	MAOCO S A DE C V	1589,057 70	1589,057 70	230
				SUP	ARIASA S A DE C V	114.15867	114.158.67	245
				Sub-Total		1703,216.37	1703,216.37	
8	"SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MEMORIAL A MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO. MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES	CONSULTORIA	CRE-ARQUITECTOS. S A DE C.V.	75,953 30	75.953 30	300
				Sub-Total		75,953.30	75.953.30	
9	"RECONSTRUCCION DE LA RUTA CHA04E/CHA07E, TRAMO CHALATENANGO - DESVIO CHIAPAS - BYPASS CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing Oscar Roberto Ramirez Guillen	BCIE 2067 YGOES	CONST	CONSTRUEQUIPOS. S A DE C V - 5.Y	2893,946 36	2893.946 36	280
				SUP	INSERIN SA DE C V.	174.51160	174.511 60	270
						3068,457.96	3068,457.96	

**PROYECTOS EN EJECUCION, ADMINISTRADOS POR LA DIOP  
DEL 16 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DE 2015**



**a) PROYECTOS EN EJECUCION:**

No.	Proyecto	Administrador de Contrato	Fuente de Financ. Contrat	Componente	Nombre Contratista	Monto Original US\$	Monto Actual US\$	III
-----	----------	---------------------------	---------------------------	------------	--------------------	---------------------	-------------------	-----

**PROYECTOS EN EJECUCION:**

10	"RECONSTRUCCION DE LA RUTA CHA07E, TRAMO EST 13*000 - NUEVA TRINIDAD - ARCATAO MUNICIPIOS DE NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing Nelson William Cerna	BCIE 2067 YGOES	CONST	CONSTRUCTORA DISA. S A DE CV	7167,77388	7167.773 88	330
				SUP	RIVERA HARROUCH. S A DE C V	326.917 71	326.91771	360
				Sub-Total		7494,691.59	7494,691.59	
11	"DISENO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL USU46S. TRAMO TIERRA BLANCA (USU07S) - CANTON CALIFORNIA - SAN HILARIO - SITIO EL CORRAL - SALINAS EL ZOMPOPERO MUNICIPIO DE JIOUILISCO. DEPARTAMENTO DE USULUTAN"	Ing Jose Anstides Diaz	BID - 2369 'OC -ES	CONST	ARCO INGENIEROS. S A DE C V	6339,811 74	6339.811.74	378
				SUP.	RIVERA HARROUCH. S.A DE C V	231,950 50	275.611.79	303
				Sub-Total		6571,762.24	6615,423.53	

1' EN GESTION PRORROGA DE 40 DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION.

2/ EN GESTION PRORROGA DE 90 DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION.

*M D*

**^>^Z^**

ife?R SS&»P»? SP

N \ ^ DWECTOR w /

PROYECTOS EJECUTADOS, ADMINISTRADOS POR LA DIOP  
DEL 16 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DE 2015



b) PROYECTOS EJECUTADOS:

No.	Proyecto	Administrador de Contrato	Fuente de Financ. Contrat	Componente	Nombre Contratista	Monto Original US\$	Monto Actual US\$	iii
-----	----------	---------------------------	---------------------------	------------	--------------------	---------------------	-------------------	-----

PROYECTOS EJECUTADOS:

1	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y SEGURIDAD PARA PEATONES Y CICLISTAS EN EL PERIMETRO SUR DE FINCA EL ESPINO. ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES	CONST	COVAS S A DE C V	472.584 39	472,584 39	85
				SUP	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		472.584 J9	472.M4 J*	
2	CONSTRUCCION DE CASETA PARA SEGURIDAD DE PROTECCION EN EL BOULEVARD MONSEÑOR ROMERO"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES	CONST	PROYECTACIM. S.A DE C.V.	56,950 00	56,950 00	120
				SUP.	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		f.h.950 00	*46.9S0 oc	
3	MEJORAMIENTO DE CASETA DE CONTROL Y SERVICIOS DE PLAZA RECONCILIACION"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES	CONST	PROYECTACIM. S.A DE C V	56.930 00	56,930 00	90
				SUP	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		JS6.930 00	ttt.910 on	
4	"CONSTRUCCION DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES COMPLEMENTARY AL BULEVARD MONSEÑOR ROMERO. (COMPONENTE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS Y VEHICULOSI SANTA TECLA. LA LIBERTAD"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES (RECURSOS DONAC SETEFE)	CONST	INMOBILIARIA ORIENTAL S A DE CV	98.831.97	98,831 97	60
				SUP	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		98,831.97	98,831.97	
5	"PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE EN COLONIA FLORENCIA. MUNICIPIO DE PANCHIMALCO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Ing Nimrod Lucero	GOES	CONST	TOBAR. S.ADE C V	93.466.11	93,466 11	
				SUP.	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		93,466.11	93.466.11	

\ \* A DIRECTOR •••