

PROYECTOS EN EJECUCION, ADMINISTRADOS POR LA DIOP
DEL 16 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DE 2015

<1#0P

a) PROYECTOS EN EJECUCION:

No.	Proyecto	Administrador de Contrato	Fuente de Financ. Contrat.	Compo-nenle	Nombre Contratista	Monto Original US\$	Monto Actual US\$	III
-----	----------	---------------------------	----------------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------	-----

PROYECTOS EN EJECUCION:

1	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CUS18E - CAB18E TRAMO SUCHITOTO CINOUERA ETAPA II"	Ing Alvaro Eduardo Barahona	BID 23691/OC-ES	CONST	CONSTRATES. S A DE C V.	3945.823 59	3945.823 59	365
				SUP	INSERIN. SA DE C V	199.500 02	199.500 02	395
				Sub-Total		4145,323.61	4145,323.61	
2	"MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHA09S SAN MIGUEL DE MERCEDES SAN ANTONIO LOS RANCHOS DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing Eric Antonio Lopez	BID 2581/OC-ES	CONST	CONSTRUEQUIPOS. S A DE C V	1548.109 24	1548,109 24	180
				SUP.	INSERIN SA DE C V	88,200 04	88.200 04	210
				Sub-Total		1636,309.28	1636,309 2R	
3	"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR15W TRAMO CA07N-ARAMBALA-JOATECA. MUNICIPIOS DE ARAMBALA Y JOATECA. DEPARTAMENTO DE MORAZAN"	Ing Julio Cesar Parada	BID 2581/OC-ES	CONST	COSAMI S A DE C.V.	2226,628 23	2226.628 23	180
				SUP	ROBERTO SALAZAR Y ASOC INGS CONSULTORES S A DE C V	175,050 80	175.050 80	210
				Sub-Total		2401,679.03	2401,679.0.1	
a	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHA08S TRAMO ETCHA09S - POTONICO. DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing Eric Antonio Lopez	BID 25811 OC-ES	CONST	TOBAR S A DE C V	1474.045 20	1474.045 20	210
				SUP	INSERIN. S A DE C V	88.150 00	88 150 00	240
				Sub-Total		1562,195.20	1562.195.20	
5	"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO SAN CARLOS LEMPA (SAV09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE (RECONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES)"	Ing Ernesto Ivan Canas	BCIE2015 YGOES	CONST	TP SA DE C V	2940 755.67	2940,755 67	270
				SUP	SUELOS Y MATERIALES, S A DE C V	156.047 80	156.047 80	285
				Sub-Total		3096.803.47	3096,803.47	
6	"CONSTRUCCION E INSTALACION DE OBRAS PARA PUENTE TEMPORAL. SOBRE RIO TIHUAPA. CA02. CANTON CANGREJERA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	Ing Guillermo Antonio Camacho	BCIE2015 YGOES	CONST	FESSIC SA DE C V	542.624 40	542.624 40	150
				SUP	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		\$42,624 40	542 h?4 ai	
7	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRA DE MITIGACION EN CAUCE DEL RIO LAS CANAS REPARTO EL PEPETO III. MUNICIPIO DE SOYAPANGO. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Ing Raul Antonio Alfaro Navarrete	BCIE2015 YGOES	CONST	MAOCO S A DE C V	1589,057 70	1589,057 70	230
				SUP	ARIASA S A DE C V	114.15867	114.158.67	245
				Sub-Total		1703,216.37	1703,216.37	
8	"SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MEMORIAL A MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO. MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES	CONSULTORIA	CRE-AROUITECTOS. S A DE C.V.	75,953 30	75.953 30	300
				Sub-Total		75,953.30	75.953.30	
9	"RECONSTRUCCION DE LA RUTA CHA04E/CHA07E, TRAMO CHALATENANGO - DESVIO CHIAPAS - BYPASS CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing Oscar Roberto Ramirez Guillen	BCIE 2067 YGOES	CONST	CONSTRUEQUIPOS. S A DE C V - 5.Y	2893,946 36	2893.946 36	280
				SUP	INSERIN SA DE C V.	174.51160	174.511 60	270
						3068,457.96	3068,457.96	

**PROYECTOS EN EJECUCION, ADMINISTRADOS POR LA DIOP
DEL 16 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DE 2015**



a) PROYECTOS EN EJECUCION:

No.	Proyecto	Administrador de Contrato	Fuente de Financ. Contrat	Componente	Nombre Contratista	Monto Original US\$	Monto Actual US\$	III
-----	----------	---------------------------	---------------------------	------------	--------------------	---------------------	-------------------	-----

PROYECTOS EN EJECUCION:

10	"RECONSTRUCCION DE LA RUTA CHA07E, TRAMO EST 13*000 - NUEVA TRINIDAD - ARCATAO MUNICIPIOS DE NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing Nelson William Cerna	BCIE 2067 YGOES	CONST	CONSTRUCTORA DISA. S A DE CV	7167,77388	7167.773 88	330
				SUP	RIVERA HARROUCH. S A DE C V	326.917 71	326.91771	360
				Sub-Total		7494,691.59	7494,691.59	
11	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL USU46S. TRAMO TIERRA BLANCA (USU07S) - CANTON CALIFORNIA - SAN HILARIO - SITIO EL CORRAL - SALINAS EL ZOMPOPERO MUNICIPIO DE JIOUILISCO. DEPARTAMENTO DE USULUTAN"	Ing Jose Anstides Diaz	BID - 2369 'OC -ES	CONST	ARCO INGENIEROS. S A DE C V	6339,811 74	6339.811.74	378
				SUP.	RIVERA HARROUCH. S.A DE C V	231,950 50	275.611.79	303
				Sub-Total		6571,762.24	6615,423.53	

1' EN GESTION PRORROGA DE 40 DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION.

2/ EN GESTION PRORROGA DE 90 DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION.

M D

^>^Z^

ife?R SS&»P»? SP

N \ ^ DWECTOR w /

PROYECTOS EJECUTADOS, ADMINISTRADOS POR LA DIOP
DEL 16 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DE 2015



b) PROYECTOS EJECUTADOS:

No.	Proyecto	Administrador de Contrato	Fuente de Financ. Contrat	Componente	Nombre Contratista	Monto Original US\$	Monto Actual US\$	iii
-----	----------	---------------------------	---------------------------	------------	--------------------	---------------------	-------------------	-----

PROYECTOS EJECUTADOS:

1	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y SEGURIDAD PARA PEATONES Y CICLISTAS EN EL PERIMETRO SUR DE FINCA EL ESPINO. ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES	CONST	COVAS S A DE C V	472.584 39	472,584 39	85
				SUP	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		472.584 J9	472.M4 J*	
2	CONSTRUCCION DE CASETA PARA SEGURIDAD DE PROTECCION EN EL BOULEVARD MONSEÑOR ROMERO"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES	CONST	PROYECTACIM. S.A DE C V.	56,950 00	56,950 00	120
				SUP.	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		f.h.950 00	*46.9S0 oc	
3	MEJORAMIENTO DE CASETA DE CONTROL Y SERVICIOS DE PLAZA RECONCILIACION"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES	CONST	PROYECTACIM. S A DE C V	56.930 00	56,930 00	90
				SUP	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		JS6.930 00	ttt.910 on	
4	"CONSTRUCCION DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES COMPLEMENTARY AL BULEVARD MONSEÑOR ROMERO. (COMPONENTE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS Y VEHICULOSI SANTA TECLA. LA LIBERTAD"	Ing Olga Gutierrez de Majano	GOES (RECURSOS DONAC SETEFE)	CONST	INMOBILIARIA ORIENTAL S A DE CV	98.831.97	98,831 97	60
				SUP	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		98,831.97	98,831.97	
5	"PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE EN COLONIA FLORENCIA. MUNICIPIO DE PANCHIMALCO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Ing Nimrod Lucero	GOES	CONST	TOBAR. S.ADE C V	93.466.11	93,466 11	
				SUP.	SUPERVISION DIRECTA			
				Sub-Total		93,466.11	93,466.11	

\ * A DIRECTOR •••