

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**PROYECTOS PERIODO ENERO - MARZO 2018**

COD. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE % AL 31 DE MARZO de 2018
60/2016	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL AGUA EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Cantón Guaripe, Municipio de Concepción de Oriente y Cantón Boquín Municipio de Poloros.	Concepción De Oriente Y Polorós	La Unión	9,860	18-jul-16	24-mar-17	Prórroga N°1 de 60 días + prórroga N°2 de 90 días calendario + Prórroga N°3 de 50 días calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA S.A. de C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 460,645.63	Jorge Alberto Ortez Reyes	Rolando Aquiles Gómez Alvarez	98%
132/2016	PERFORACION DE POZO 2 PLANTA DE BOMBEO LA GLORIA, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Planta de Bombeo La Gloria	Mejicanos	San Salvador	5,000	12-jun-17	20-sep-17	Prórroga N°1 de 67 días calendario + Prórroga N°2 de 60 días calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 261,734.00	Hugo Luis Santamaría	Norma Vanessa	80%
29/2017	PERFORACION DE POZO #3 DE LA PLANTA DE BOMBEO LA CIMA II, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR	PLANTA DE BOMBEO LA CIMA II	San Salvador	San Salvador	9,072	08-sep-17	06-ene-18	Prórroga N° 1 de 100 días calendario	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 243,761.34	Hugo Santamaría	Adiel Molina	64%
86/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE METÁLICO, EN PLANTA DE BOMBEO EL CAMPESTRE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Planta de Bombeo El Campestre	San Salvador	San Salvador	11,465	22-ene-18	21-may-18		CR CONSULTING AND REPRESENTATION, S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 189,795.37	Mauricio Domínguez	Romualdo Alvarado	23%
100/2016	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	Comunidad La Carbonera	San Pedro Nonualco	La Paz	600	16 de Enero de 2018	14 de Julio de 2018		HUNAYCO S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 74,615.78	Juan Jose Doñan	Mario Nelson Ramirez	48%
131/2016	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR PARA 131 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD LAS CAÑAS 1 Y 2, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Comunidad Las Cañas	Apopa	San Salvador	786	02/01/2018	02/04/2018		HUNAYCO S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 67,630.30	Daniel Armando Arias	Efraín Méndez	100%
136/2016	PERFORACION DE POZO #1 PLANTA DE BOMBEO TAMULASCO, MUNICIPIO DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.	Caerío Agua Zarca, cantón Chiapas, municipio de Chalatenango	Chalatenango	Chalatenango	6,800	17/01/2018	17/05/2018		HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 243,761.34	Julio Acosta	Carlos Villegas	3%

Los proyectos listados en este cuadro estan actualizados al 31 de marzo 2018

Los proyectos son listados de acuerdo a su fecha de finalización de la obra física