

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROYECTOS PERIODO ENERO - JUNIO 2018

COD. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMA DE PAGO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR
60/2016	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL AGUA EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Cantón Guaripe, Municipio de Concepción de Oriente y Cantón Boquín Municipio de Polorós.	Concepción De Oriente Y Polorós	La Unión	9,860	18-jul-16	24-mar-17	Prórroga N°1 de 60 días + prórroga N°2 de 90 días calendario + Prórroga N°3 de 50 días calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	En forma mensual mediante estimaciones de obra ejecutada con los respaldos requeridos por el supervisor hasta un 95 % del monto del contrato	\$ 460,645.63	Jorge Alberto Ortez Reyes
29/2017	PERFORACION DE POZO 2 PLANTA DE BOMBEO LA GLORIA, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Planta de Bombeo La Gloria	Mejicanos	San Salvador	5,000	12-jun-17	20-sep-17	Prórroga N°1 de 67 días calendario + Prórroga N°2 de 60 días calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	En forma mensual mediante estimaciones de obra ejecutada con los respaldos requeridos por el supervisor hasta un 95 % del monto del contrato	\$ 261,734.00	Hugo Luis Santamaría
101/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE METÁLICO, EN PLANTA DE BOMBEO EL CAMPESTRE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Planta de Bombeo El Campestre	San Salvador	San Salvador	11,465	22-ene-18	21-may-18	Prórroga N°1 de 28 días calendario + Prórroga N°2 de 15 días calendario	CR CONSULTING AND REPRESENTATION, S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	Por suministro entregado, instalado y puesto en marcha a satisfacción de la Unidad Solicitante	\$ 189,795.37	Mauricio Domínguez
104/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	Comunidad La Carbonera	San Pedro Nonualco	La Paz	600	16 de Enero de 2018	14 de Julio de 2018	Prórroga N°1 de 20 días calendario	HUNAYCO S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	En forma mensual mediante estimaciones de obra ejecutada con los respaldos requeridos por el supervisor hasta un 95 % del monto del contrato	\$ 74,615.78	Juan Jose Doñan
99/2017	PERFORACION DE POZO #1 PLANTA DE BOMBEO TAMULASCO, MUNICIPIO DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.	Cerrio Agua Zarca, cantón Chisapas, municipio de Chalatenango	Chalatenango	Chalatenango	6,800	17/01/2018	17/05/2018		HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	En forma mensual mediante estimaciones de obra ejecutada con los respaldos requeridos por el supervisor hasta un 95 % del monto del contrato	\$ 243,761.34	Julio Acosta

Los proyectos listados en este cuadro están actualizados a junio 2018

Los proyectos son listados de acuerdo a su fecha de finalización de la obra física

SUPERVISOR	AVANCE % A JUNIO 2018
Rolando Aquiles Gómez Alvarez	100%
Norma Vanessa	85%
Romualdo Alvarado	97%
Mario Nelson Ramirez	75%
Carlos Villegas	100%