

**REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE
LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPRTAMENTO DE LA
LIBERTAD**

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	TOTAL
1.02	PROTECCIÓN DE MARGEN IZQUIERDA																
1.02.01	Excavación desmonte suelo saturado.																1%
1.02.02	Excavación desmonte suelo pesado.																1%
1.02.03	Transp.material excavación a vertedero autorizado																3%
1.02.04	Pedraplén y enrocado cimentación gaviones																25%
1.02.05	Estructura gaviones 2x1x1m.																67%
1.02.06	Extendido+compact.suelo común.																3%
	AVANCE MENSUAL	0.3%	4.6%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	7.3%	7.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.0%	7.0%	0.2%	100.0%
	AVANCE ACUMULADO	0.3%	4.9%	13.0%	21.1%	29.2%	37.3%	45.4%	52.7%	60.0%	68.3%	76.6%	84.8%	92.9%	99.8%	100.0%	