



ACTUACIONES

ORDEN	DESIGNACIÓN
1	SE COMPLETA LA ATAGÜÍA CON TERRENO NATURAL
2	DESBROCE Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL
3	TRANSPORTE A ACOPIO DE TIERRA VEGETAL
4	EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL
5	TRANSPORTE A ACOPIO DE TERRENO NATURAL
6	RELLENO DE BASE CON PEDRAPLÉN 50/120 EN LA BASE DEL MURO
7	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES
8	PROTEGER BASE CON ENROCADO 80/120
9	RELLENAR TRASDÓS DEL MURO CON TERRENO NATURAL

→ SENTIDO DEL AGUA

PROPIETARIO



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESENTA:



PROYECTO:

"ESTUDIO Y DISEÑO FINAL PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR"

MODIFICACIONES

VERSION	FECHA	DESCRIPCION
REVISION:		
REVISION:		
REVISION:		
REVISION:		

RESPONSABLES:

ING. ALBERTO VILA GARCÍA COORDINADOR DE LA CONSULTORÍA	ING. VICENTE M. CANDELA CÁNALES ESPECIALISTA EN VIABILIDAD FINANCIERA	ING. PABLO BLANCO GÓMEZ ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGÍA
CALCULO: PABLO BLANCO GÓMEZ	REVISO: ALBERTO VILA GARCÍA	DIBUJO: JORGE CARBONELL MASANET
ESCALA: 1/1000	FORMATO: ORIGINAL UNE-A1	FECHA: JUNIO 2013
	ARCHIVO: ANDALP-T-RL-PC-P-02	

CONTENIDO:

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA

02

01 de 01