



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN- MAYO - JUNIO 2021

No.	CDL CONTRATO	CONTRATO PROYECTIVO	TITULO DEL PROYECTO	USUARIO	MUNICIPIO	DISTO	ENTREGABILIDAD	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PROGRESO	CONTRATISTA	TIPO DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE FÍSICO A 30 DE JUNIO 2021
1	23/2020	LP-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PODO # 2 EN PLANTA DE BOMBEO LA IDIA, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO DE PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO A NIVEL NACIONAL, FASE I*	Poco #2 en PB La Joya	Ciudad Arca	La Libertad	9,072	02/02/2021	18/03/2021	45 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGIN	\$ 320,657.52	Miguel Antonio Vila Ouelina	Roberto Rolando Bonilla	75.00%
2	42/2020	LP-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PODO #1 EN PLANTA DE BOMBEO LOS BARRILES, UBICADO EN SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE COMO PARTE DEL PROYECTO DE PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO A NIVEL NACIONAL, FASE I*	PB Los Barriles	San Vicente	San Vicente	9,072	04/09/2020	18/10/2020	11. Junta de Gobierno aprobó la primera suscripción telemática por 10 días hábiles (del 16 de octubre al 25 de octubre), según fecha iniciada, referencia CO-19/2020 1, 1, 2. 2. Junta de Gobierno aprobó la segunda suscripción telemática por 20 días hábiles (del 19 de noviembre 2020 al 08 de diciembre 2020), según fecha iniciada, referencia CO-17/11/2020 4, 1, 7. 3. Junta de Gobierno aprobó la tercera suscripción telemática por 20 días hábiles (del 08 de febrero al 29 de marzo 2021), según fecha iniciada, referencia CO-02/02/2021 4, 1, 2. 4. Junta de Gobierno aprobó la cuarta suscripción telemática por 20 días hábiles (del 10 de marzo al 08 de abril 2021), según fecha iniciada, referencia CO-03/03/2021 4, 1, 2. 5. Junta de Gobierno aprobó la quinta suscripción por 20 días hábiles (del 12 de abril al 11 de mayo de 2021), según fecha iniciada, referencia CO-13/05/2021 4, 1, 2.	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGIN	\$ 298,078.50	Nestor Alexander Rivera	Marvin Ernesto Rizo	89.83%
3	56/2020	CO-01/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, COMO PARTE DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO PROGRESIVA A NIVEL NACIONAL, FASE II*	PB Montes de San Vicente	San Vicente	San Vicente	7,338	22/09/2020	18/11/2021	Prórroga por 120 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGIN	\$ 243,813.23	Valentino Vladimir Valdez Galicia	Victor Manuel Garcia Sanchez	100.00%
4	51/2020	CO-01/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO No. 1, DE PRODUCCIÓN, EN PLANTA SIERRA MODERNA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, COMO PARTE DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO PROGRESIVA A NIVEL NACIONAL, FASE II*	PB Sierra Moderna	San Vicente	San Vicente	7,338	06/05/2021	02/08/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 297,882.25	Victor Manuel Garcia Sanchez	José Alberto Rojas Marín	10.00%
5	58/2020	CO-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO #BOMBEO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA LOS ALMORCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCELINO, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, COMO PARTE DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO PROGRESIVA A NIVEL NACIONAL, FASE II*	Planta Los Almorcos	San Vicente	San Vicente	13,608	22/11/2020	19/01/2021	120 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGIN	\$ 323,136.51	Manuel Antonio Ruiz Apacito	José Othman Marín	100.00%
6	127/2020	LP-17/2020	INCORPORACIÓN DE PODO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE CALIFORNIA, FASE I	California	California	Uruabán	867	1/03/2021	07/06/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 247,984.15	José Mauricio Reyes Quintero	Victor Manuel Santos Diaz	67.00%
7	138/2020	LP-17/2020	INCORPORACIÓN DE PODO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE CALIFORNIA, FASE II	California	California	Uruabán	867	14/06/2021	27/08/2021		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	IFRD	\$ 234,000.00	Valeria Marisol Moya Turcios	Francisco Jerroly Fuentes Oliva	0.00%
8	136/2020	LP-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO LAS ANIMAS PARA EL MEDIDAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MECAPAL, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FASE I	PB Las Animas	Santa Cruz Mecapal	Caucután	3,263	02/12/2020	01/03/2021	90 días calendario + 27 días calendario (del 02 al 29 de marzo 2021)	POZO Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 176,070.57	Henry Patricia Rodríguez Solórzano	Enrique Castillo Rivas	49.00%
9	308/2020	CO-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO DE PRODUCCIÓN No. 1 EN PLANTA DE BOMBEO ALTAVERA No. 4, MUNICIPIO DE TOMACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE II	PB Altagracia No. 4	Tomacatepeque	San Salvador	18,870	31/08/2020	28/11/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 50,217.20	Ana Ruth Costero	William Amado López	100.00%
10	198/2020	CO-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO DE PRODUCCIÓN No. 1 LA BRITANA, MUNICIPIO DE SAN MARCELINO, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, FASE II	Planta La Britana	San Vicente	San Vicente	6,815	30/04/2021	27/08/2021		SEF, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 245,114.24	Manuel Antonio Ruiz Apacito	José Othman Marín y Chicas	35.00%
11	225/2020	CO-04/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO DE PRODUCCIÓN No. 1 CANAL, MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	Planta El Canal	Ciudad Delgado	San Salvador	6,960	26/02/2021	25/06/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 227,174.86	Valentino Vladimir Valdez Galicia	Victor Manuel Garcia Sanchez	25.00%
12	122/2020	CO-05/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO DE PRODUCCIÓN No. 2 No. 1 EN PLANTA DE BOMBEO CANTARRANA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, FASE II	PB Cantarrana	San Vicente	San Vicente	31,510	19/10/2020	16/01/2021	12 días calendario	POWER DRILL, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 175,375.27	Talo Efraim Medina	Samuel Alexander Mejía	85.00%
13	144/2020	LP-06/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMANDANCIA LAS ANIMAS, LAS TIGRES Y EL MUERTO, MUNICIPIO DE JUJUCU, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FASE I	Comandancia Las Animas, Las Tigres y el Muerto	El Quiché	La Libertad	3,174	14/06/2021	11/10/2021		POZO Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	FGIN	\$ 94,010.55	Valeria Marisol Moya Turcios	Norma Vanessa Coto Domínguez	20.00%
14	131/2020	LP-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO PROFUNDO EN ESTACIÓN DE BOMBEO BRIGAS DE CANTARRANA, MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, FASE I	Estación de Bombeo Brigas de Cantarrana	Santa Ana	Santa Ana	7,000	04/05/2021	17/08/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 251,006.68	Miguel Antonio Vila Ouelina	Roberto Rolando Bonilla, José Roberto Carlos Bonilla	0.00%
15	128/2020	LP-06/2020	PERFORACIÓN DE PODO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO SAN DIEGO, MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, FASE II	PB San Diego	Metapan	Santa Ana	30,000	24/05/2021	20/09/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 588,197.33	Miguel Antonio Vila Ouelina	Roberto Rolando Bonilla	0.00%
16	133/2020	LP-01/2020	INCORPORACIÓN DE PODO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIÓN, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, FASE I	Sión	Sión	San Miguel	2,928	18/01/2021	17/04/2021	45 días calendario	DIPERSA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 183,741.21	José Mauricio Reyes Quintero	Oscar Pardo	100.00%
17	134/2020	LP-01/2020	INCORPORACIÓN DE PODO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIÓN, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, FASE II	Sión	Sión	San Miguel	2,928	20/07/2021	18/08/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 105,171.23	Carlos Antonio Perez Sanchez	NA - El Contrato está en etapa de Sumarsito, no tiene Superint.	0.00%
18	135/2020	LP-01/2020	INCORPORACIÓN DE PODO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIÓN, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, FASE II	Sión	Sión	San Miguel	2,928	14/05/2021	27/08/2021		POZO Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 87,262.50	Valeria Marisol Moya Turcios	Inga, Blanca Yesenia Quintero Hernández	5.00%
19	04/2021	LP-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO PROFUNDO EN COLINA AGUILAR, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, COMO PARTE DEL PROYECTO DE PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO PROGRESIVA A NIVEL NACIONAL, FASE I	Colonia Aguilar	Chalchuapa	Santa Ana	3,333	20/07/2021	17/10/2021		POZO Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	FGIN	\$ 172,689.31	Roberto Rolando Bonilla	Adán Edergado Moya	0.00%
20	11/2020	LP-02/2017	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECANICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACAHO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacahco	La Libertad	1566,629	12/06/2016	11/06/2020	Prórroga N1 de 378 días calendario. Prórroga N2 por 138 días calendario	SUEZ INTERNATIONAL S.A.S	NATRO	\$ 6328,654.00	William Guzman	NIPPON KOE	91.00%
21	92/2019	LP-17/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CABEROS E MOCOTE Y ALZARONES DE LOS CANTONES GUACAMAY y CABEROS MUNICIPIO DE MANABAGUA, CABEROS E PINALITO Y ALZARONES EN OTRA, TERRA COMUNAL EN MUNICIPIO DE ARABAMBA (PTO. DE MODONA, CORDOBA DEP. DEL CAJON), SANEAMIENTO EL MOCOTE Y EL PINALITO.	Cuerpo El Mucote, Cañon Guacamay y Cerro Pinato	Arribas	Morazan	2,431	30/12/2019	20/12/2020	Prórroga N1 por 10 días calendario. Prórroga N2 por 60 días calendario. Prórroga N3 por 15 días calendario. Prórroga N4 por 45 días en relación a una fecha de finalización del 20 de Agosto 2021.	AGROVULVES S.A. DE C.V.	FGIN	\$ 1594,156.76	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quintero	96.00%
22	63/2019	CO-03/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LAS CAÑAS, PARA EL MEDIDAMIENTO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SIÓN, MUNICIPIO DE SIÓN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE II	Estación de Bombeo Las Cañas	Sión	San Salvador	18,144	30/04/2021	28/09/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 199,496.68	Manuel Antonio Ruiz Apacito	Salvador Ernesto Sanchez Seneca	0.30%
23	300/2020	UPN-01/2020	TANQUE ANTICUPO DE ABETE Y TALLER DE MANTENIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECANICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACAHO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacahco	La Libertad	1566,629	28/09/2020	24/06/2021	Prórroga N1 por 80 días calendario	PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 1474,630.52	William Guzman	NIPPON KOE	15.00%
24	89/2020	CO-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO EN ACTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE II	PB Actos del Cerro	San Vicente	San Vicente	5,800	30/04/2021	27/08/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 183,714.64	Manuel Antonio Ruiz Apacito	Victor Manuel Garcia Sanchez	0.30%
25	111/2020	CO-07/2020	EQUIPAMIENTO Y OBRAS CIVILES DE PODO DE PRODUCCIÓN LA AGUANA, MUNICIPIO DE BOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	Altuna San Bartolo	Bopango	San Salvador	21,345	30/04/2021	27/08/2021		SEF, S.A. DE C.V.	LAGED	\$ 263,824.49	Manuel Antonio Ruiz Apacito	José Othman Marín y Chicas	35.00%
26	94/2020	CO-06/2020	PERFORACIÓN DE PODO EN COMUNIDAD LOS MUROS, SAN ROQUE, MUNICIPIO DE MICHIGÁN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Com. Los Muros	Michigán	San Salvador	15,000	08/07/2020	05/10/2020	30 DÍAS CALENDARIO PRORROGA 1 - 130 DÍAS CALENDARIO PRORROGA 2 - 30 DÍAS CALENDARIO PRORROGA 3	DIPERSA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 227,391.60	Manuel Ovelin Galvez Maca	Daniel Arias	71.33%
27	139/2020	LP-19/2020	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE PODO PARA EL MEDIDAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JALAZOCA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, FASE I	Municipio de Jalazoca	Jalazoca	La Libertad	22,525	08/04/2021	04/10/2021		SEF, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 473,772.84	Nestor Alexander Rivera	Marvin Ernesto Rizo	20.00%
28	118/2020	CO-02/2020	OBRAS DE MITIGACIÓN PODO QUÉZALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Poco San Quetzalpec	Santa Tecla	La Libertad	4,500	04/01/2021	04/04/2021	90 días calendario	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 248,039.51	Carlos Jose Landivarre	José Erico Mesa	05.00%
29	148/2020	LP-02/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESAMBIADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA DE MADREJAL, MUNICIPIO DE SIÓN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Isla Madrejal	Puerto El Triunfo	Uruabán	480	07/12/2020	06/06/2021	180 días calendario	INNOVACION HIDRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FFASIS ACOLEV-056-B	\$ 210,903.76	José Carlos Rivera	Francisco Jerroly Fuentes Oliva	60.00%
30	126/2020	CO-10/2020	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE PODO LOS DAMASCOS A FINCA EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TAGA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	Poco Los Damascos	San Luis Taga	La Paz	1,100	26/10/2020	09/03/2021	30 días calendario	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 802,095.67	Rolando Ayala	Alexander Eleazar Romero	100.00%
31	148/2020	LP-03-2020	SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS 6 BARRIO Y 6 OBRAS DE AGUAS	6B de Mercedes y Corral de Mula	Specific	Uruabán	1,764	16/12/2020	24/02/2021	30 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FFASIS ACOLEV-056-B	\$ 94,868.87	Carlos Alberto Chavez Viquegan	NA	100.00%
32	223/2021	LP-04/2021	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PODO DE PRODUCCIÓN EN TERRENO PODO P-1, MUNICIPIO DE WATEGUCA, GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Municipio de Antiguo Cuscatlan	Antiguo Cuscatlan	La Libertad	20,300	16/07/2021	12/11/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	IFRD	\$ 148,807.10	Samuel Alexander Mejía	Rafael Antonio Nolasco Garcia	0.00%