



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2023

| N° | COD. CONTRATO | CODIGO PROCESO UACI | NOMBRE DEL PROYECTO | LUGAR | MUNICIPIO | DEPTO | BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL | PRÓRROGA | CONTRATISTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO CONTRACTUAL | ADMINISTRADOR | FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE | ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA |
|----|---------------|---------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 68/2021 | LP-03/2021-FGEN | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. FASE I, SEGUNDA VEZ | Cantón San Sebastián | Santa Rosa de Lima | La Unión | 4,525 | 18/10/2022 | 14/02/2023 Nueva fecha de finalización: 15/10/2023 Fecha de finalización prórroga 2: 12/09/2023 | 111 días calendario | HUNAYCO, S.A. DE C.V. | FGEN | \$ 391,088.39 | Saúl Enrique Díaz | Supervisor de Mantenimiento de Distribución de Redes Región Oriental | ANDA |
| 2 | 53/2022 | LP-01/2022-FGEN | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Colonia Bosques del Matazano 1 | Soyapango | San Salvador | 18,990 | 15/8/2022 | 12/12/2022 Nueva fecha de finalización: 25/07/2023 | 100 días calendario | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | FGEN | \$ 999,444.22 | Manuel de Jesús Olivares | Técnico de Distribución de Redes Región Metropolitana | ANDA |
| 3 | 68/2022 | LP-03/2022-FGEN | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | Colonia Quezaltepec | Santa Tecla | La Libertad | 23,975 | 4/10/2022 | 31/1/2023 Nueva fecha de finalización: 20/07/2023 | 95 días calendario | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | FGEN | \$ 946,964.65 | Carlos Josue Landaverde | Ingeniero Colaborador Área de Proyectos Reg. Metropolitana | ANDA |
| 4 | 44/2022 | LG-97/2022 | PERFORACIÓN DE POZO N° 4 EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | Planta de bombeo Las Torres | Santa Rosa de Lima | La Unión | 6,714 | 18/7/2022 | 15/10/2022 Suspensión administrativa N° 1 finalizó 12 de mayo de 2023 Nueva fecha de finalización: 31/07/2023 | Prórroga #1: 45 días calendario+ Prórroga #2: 30 días calendario | DIPERSA S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 72,856.75 | Saúl Enrique Díaz | Supervisor de Mantenimiento de Distribución de Redes Región Oriental | ANDA |
| 5 | 76/2022 | LG-213/2022 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN PREDIO DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, LOTE I | California | San Alejo / California | La Unión / Usulután | 34,776 | 29/11/2022 | 11/02/2023 Nueva fecha de finalización: 28 de marzo de 2023 | 45 días calendario | HUNAYCO, S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 32,233.25 | Saúl Enrique Díaz | Supervisor de Mantenimiento de Distribución de Redes Región Oriental | ANDA |
| 6 | 76/2022 | LG-213/2023 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN PREDIO DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, LOTE II | California | San Alejo / California | La Unión / Usulután | 34,776 | 28/11/2022 | 10/02/2023 Nueva fecha de finalización: 27 de marzo 2023 | 45 días calendario | HUNAYCO, S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 43,595.40 | Blanca Yessenia Guerrero | Ingeniero Colaborador Depto. de Operaciones Reg. Oriental | ANDA |
| 7 | 80/2022 | CD-01/2022 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA SURF CITY, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. SIIP 7662, FASE I PERFORACIÓN DE POZO POZO No.3 | E.B San José | La Libertad | La Libertad | 15,000 | 13/12/2022 | 11/4/2023 | | DIPERSA S.A. DE C.V. | FGEN | \$ 234,832.08 | Erick Estrada | Encargado de Area de Distribución y Redes Región Central | ANDA |
| 8 | 89/2022 | LP-07/2022-FGEN | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA SURF CITY, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. SIIP 7662, FASE II OBRAS CIVILES Y FASE III OBRAS ELECTROMECÁNICAS | Planta de Rebombeo (P.R.) San José | La Libertad | La Libertad | 22,085 | 30/12/2022 | 28/6/2023 | | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | FGEN | \$ 97,421.75 | Moris Hidalgo | Diseñador Estructural Área de Proyectos Reg. Región Central | ANDA |
| 9 | 90/2022 | LP-64/2022 | INTRODUCCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ENTRE REBOMBEO R2 Y R3, UBICADOS EN RESIDENCIALES LA CIMA II Y LA CIMA III, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CÓDIGO SIIP 8034" MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | R2 y R3 La Cima II y III | San Salvador | San Salvador | 5,500 | 3/1/2023 | 3/4/2023 Nueva fecha de finalización 20/12/ 2023 | 170 días calendario | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 449,506.94 | Carlos Josue Landaverde | Ingeniero Colaborador Área de Proyectos Reg. Metropolitana | ANDA |
| 10 | 88/2022 | LP-06/2022 FGEN | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION, FASE II ETAPA I, FASE II: QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCION. | Cantón San Sebastián | Santa Rosa de Lima | La Unión | 4,525 | 29/12/2022 | 26/08/2023 Nueva fecha de finalización: 02/10/2023 | Suspensión administrativa por 37 días calendario | HUNAYCO, S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 1,902,737.76 | Guillermo Montiel | Ingeniero Colaborador Área de Catastro Reg. Oriental | ANDA |
| 11 | 33/2023 | LP-01/2023 | MEJORAS CON TECNOLOGÍA DE BOMBEO SOLAR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO BAJO LA NORMA UPR, PARA LA ASOCIACIÓN COMUNAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JOYA DE CEREN (ACASAJOC) UBICADO EN MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPTO. DE LA LIBERTAD. | Joya de Cerén | San Juan Opico | La Libertad | 6,500 | 8/6/2023 | 4/12/2023 | | HM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | FCAS | \$ 70,000.00 | Luis Roberto Quintanilla Diaz | Diseñador Hidráulico Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID | ANDA |
| 12 | 33/2023 | LP-01/2023 | MEJORAS CON TECNOLOGÍA DE BOMBEO SOLAR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO BAJO LA NORMA UPR PARA LA ASOCIACIÓN COMUNAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL (ACASAPEP) UBICADO EN CANTÓN EL PEDREGAL, MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPTO. DE LA PAZ; AMBOS DEL CONVENIO SLV-059-B, | El Pedregal | El Rosario | La Paz | 7,500 | 8/6/2023 | 4/12/2023 | | HM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | FCAS | \$ 110,000.00 | Luis Roberto Quintanilla Diaz | Diseñador Hidráulico Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID | ANDA |