



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN JULIO A SEPTIEMBRE 2023

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE	ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
1	68/2021	LP-03/2021-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. FASE I, SEGUNDA VEZ	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	18/10/2022	14/02/2023 Nueva fecha de finalización prórroga 2: 27/11/2023	111 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 391,088.39	Saúl Enrique Díaz	Supervisor de Mantenimiento de Distribución de Redes Región Oriental	ANDA	86.00%
2	53/2022	LP-01/2022-FGEN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Colonia Bosques del Matazano I	Soyapango	San Salvador	18,990	15/8/2022	12/12/2022 Nueva fecha de finalización: 28/09/2023	100 días calendario	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	FGEN	\$ 999,444.22	Manuel de Jesús Olivares	Técnico de Distribución de Redes Región Metropolitana	ANDA	100.00%
3	68/2022	LP-03/2022-FGEN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	Colonia Quezaltepec	Santa Tecla	La Libertad	23,975	4/10/2022	31/1/2023 Nueva fecha de finalización: 10/08/2023	95 días calendario	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	FGEN	\$ 946,964.65	Carlos Josue Landaverde	Ingeniero Colaborador Área de Proyectos Reg. Metropolitana	ANDA	100.00%
4	44/2022	LG-97/2022	PERFORACIÓN DE POZO N° 4 EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Planta de bombeo Las Torres	Santa Rosa de Lima	La Unión	6,714	18/7/2022	15/10/2022 Suspensión administrativa N° 1 finalizó 12 de mayo de 2023 Nueva fecha de finalización: 31/07/2023	Prórroga #1: 45 días calendario Prórroga #2: 30 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 72,856.75	Saúl Enrique Díaz	Supervisor de Mantenimiento de Distribución de Redes Región Oriental	ANDA	100.00%
5	89/2022	LP-07/2022-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA SURF CITY, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. SIIP 7662, FASE II OBRAS CIVILES Y FASE III OBRAS ELECTROMECÁNICAS	Planta de Rebombeo (P.R.) San José	La Libertad	La Libertad	22,085	30/12/2022	28/6/2023		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 97,421.75	Moris Hidalgo	Diseñador Estructural Área de Proyectos Reg. Región Central	ANDA	65.00%
6	90/2022	LP-64/2022	INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE ENTRE REBOMBEO R2 Y R3, UBICADOS EN RESIDENCIALES LA CIMA II Y LA CIMA III, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CÓDIGO SIIP 8034" MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	R2 y R3 La Cima II y III	San Salvador	San Salvador	5,500	3/1/2023	3/4/2023 Nueva fecha de finalización 20/09/2023	170 días calendario	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 449,566.94	Carlos Josue Landaverde	Ingeniero Colaborador Área de Proyectos Reg. Metropolitana	ANDA	100.00%
7	88/2022	LP-06/2022-FGEN	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, FASE II ETAPA I, FASE II: QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN.	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	29/12/2022	26/08/2023 Nueva fecha de finalización: 01/05/2024	Suspensión administrativa por 37 días calendario + Prórroga 1: 212 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 1,902,737.76	Guillermo Montiel	Ingeniero Colaborador Área de Catastro Reg. Oriental	ANDA	25.00%
8	33/2023	LP-01/2023	MEJORAS CON TECNOLOGÍA DE BOMBEO SOLAR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO BAJO LA NORMA UPR, PARA LA ASOCIACIÓN COMUNAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JOYA DE CEREN (ACASAJOC) UBICADO EN MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPTO. DE LA LIBERTAD. CONVENIO SLV-059-B	Joya de Cerén	San Juan Opico	La Libertad	6,500	8/6/2023	4/12/2023		HM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	FCAS	\$ 70,000.00	Luis Roberto Quintanilla Diaz	Diseñador Hidráulico Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID	ANDA	65.00%
9	33/2023	LP-01/2023	MEJORAS CON TECNOLOGÍA DE BOMBEO SOLAR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO BAJO LA NORMA UPR PARA LA ASOCIACIÓN COMUNAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL (ACASAPEP) UBICADO EN CANTÓN EL PEDREGAL, MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPTO. DE LA PAZ; CONVENIO SLV-059-B	El Pedregal	El Rosario	La Paz	7,500	8/6/2023	4/12/2023		HM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	FCAS	\$ 110,000.00	Luis Roberto Quintanilla Diaz	Diseñador Hidráulico Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID	ANDA	10.00%
10	50/2023	LC-04/2023-FGEN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Colonia la Ermita I y II	Apopa	San Salvador	3,200	12/9/2023	9/1/2024		POWER DRILL SA de CV	FGEN	\$ 212,529.95	Manuel Alexander Rivera	Técnico Colaborador de Distribución y Redes - Área de Distribución y Redes Reg. Metropolitana	ANDA	2.00%
11	48/2023	LC-02/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Colonia Guadalupe	Soyapango	San Salvador	9,756	4/9/2023	1/1/2024		POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 212,529.95	Manuel de Jesús Olivares	Técnico de Distribución de Redes Región Metropolitana	ANDA	10.54%



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN JULIO A SEPTIEMBRE 2023

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRORROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE	ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
12	49/2023	LC-03/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. FASE II	Av. El Boquerón, Chilitupán y PB Jardines de La Libertad	Santa Tecla	La Libertad	23,975	12/09/2023	9/1/2024		INVERSIONES Y PROYECTOS MM. SA de CV	FGEN	\$ 218,502.94	Carlos Josue Landaverde	Ingeniero Colaborador Área de Proyectos Reg. Metropolitana	ANDA	1.00%
13	47/2023	CD-01/2023	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO "TANQUE CHELA" A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" PROGRAMA 6933	Tanque Chela	Santa Ana	Santa Ana	14,340	28/8/2023	4/1/2024		DIPERSA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 222,357.08	Jorge Francisco Cazún Fajardo.	Técnico Departamento de Operaciones Región Occidental	ANDA	6.88%
14	30/2023	CP-01/2023	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LAS PAMPAS, PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, CÓDIGO SIIP 8048.	Las Pampas	Puerto El Triunfo	Usulután	4,895	31/8/2023	28/11/2023		CONSTRUELE, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 286,818.01	José Mauricio Reyes Quinteros	Coordinador Area de Saneamiento Región Oriental - Area de Saneamiento Región Oriental	ANDA	60.00%
15	41/2023	CP-01/2023	PERFORACIÓN DE 2 POZOS EN CANTONES EL MAJAHUAL Y SAN DIEGO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO CÓDIGO 8171 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SISTEMAS MÓVILES DE PLANTAS DESALINIZADORAS Y PURIFICADORAS DE AGUA, CANTONES EL MAJAHUAL Y SAN DIEGO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	Cantones El Majahual y San Diego	La Libertad	La Libertad	1,400	14/8/2023	12/10/2023		SAGRISA, S.A. DE C.V.	BCIE	\$ 24,639.67	Moris Hidalgo	Diseñador Estructural Área de Proyectos Reg. Región Central	ANDA	30.00%