



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2024

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	ENTIDAD SUPERVISORA	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
1	88/2022	LP-06/2022 FGEN	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION, FASE II ETAPA I, FASE II: QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCION.	Cantón San Sebastián	La Unión Norte	La Unión	4,525	29/12/2022	26/08/2023 Nueva fecha de finalización: 17/07/2024	Suspensión administrativa por 37 días calendario + Prórroga 1: 212 días calendario + Prórroga 2: 60 días calendario + Prórroga 3: 17 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 2,127,895.26	José Hector Bernal	ANDA	99%
2	86/2023	LC-15/2023-ANDA-ASA	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO EL PARAISO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. FASE II	Planta de Bombeo Río Grande	Chalatenango Centro	Chalatenango	3,800	24/6/2024	21/10/2024		POWER DRILL S.A. DE C.V.	ASA	\$ 426,518.50	José Ebaristo Alas	ANDA	55%
3	91/2023	LC-58/2023-ANDA ASA	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO EL CARMEN AHUACHAPÁN	Planta de bombeo El Carmen	Ahuachapán Centro	Ahuachapán	17,825	26/12/2023	23/05/2024 Nueva fecha contractual 02/07/2024	Prórroga 1: 30 días calendario Prórroga 2: 10 días calendario	Z.Z. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 595,620.94	Jacqueline Vanessa Landaverde de Lopez	ANDA	100%
4	95/2023	CD-25-2023-ANDA-ASA	SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Planta de bombeo El Carmen	Usulután Este	Usulután	2,670	16/1/2024	13/5/2024	Prórroga 1: 30 días para ítems 1.06 y 1.43 desde 14 de mayo hasta 12 junio. Para los ítems 1.07, 1.08 y 1.11 de 60 días, desde 14 de mayo hasta 12 de julio.	SAGRISA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 292,905.01	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	ANDA	97%
5	94/2023	CD-27/2023-ANDA-ASA	OBRAS PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Predio de Estacion de Bombeo	Usulután Este	Usulután	4,263	15/1/2024	12/07/2024 Nueva fecha de finalización: 10/09/2024	Prórroga 1: 60 días calendario Prórroga 2: 45 días calendario	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 433,873.23	Blanca Yessenia Guerrero Hernández	ANDA	80%
6	98/2023	CD-29/2023-ANDA-ASA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTROMECANICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA DE BOMBEO LOS CONACASTES, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Planta de Bombeo Los Conacastes	San Salvador Este	San Salvador	13,000	22/1/2024	19/7/2024		SAGRISA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 120,428.56	Victor Manuel Garcia Sanchez	ANDA	100%
7	93/2023	LC-53/2023	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES MONSEÑOR ROMERO, XÓCHITL, PASO PUENTE Y MEJORAR EL SERVICIO EN COLONIA DISTRITO ITALIA, MUNICIPIO TONACATEPEQUE SAN SALVADOR.	Comunidades Monseñor Romero, Xochitl, Paso Puente, y Colonia distrito Italia	San Salvador Este	San Salvador	19,215	18/1/2024	15/6/2024 Nueva fecha de finalización: 20/07/2024	35 días calendario	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 294,999.99	Emilio José Rivas Saca	ANDA	100%
8	24/2024	LPN-02/2023	OBRAS DE LIMPIEZA, AFORO Y REHABILITACIÓN DE POZOS INHABILITADOS Y POZOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ZONA NORTE, PAQUETES 1, 2 Y 3.	P.B. Opico 1, 2, 3, 3A, 4 (Paquete 1) P.B. Chanmico. Playón, Colombia 1 (Paquete 2) P.B. Opico 7, Colombia 4 y Jabalí (Paquete 3)	La Libertad Centro / Norte	La Libertad	600,000	13/5/2024	06/02/2025 (Paq. 1) 07/01/2025 (Paq. 2) 09/09/2024 (Paq. 3)		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	BID	\$ 939,651.82	Enver Danilo Montes Flores	ANDA	34%
9	25/2024	LPN-02/2023-ANDA-BID	OBRAS DE LIMPIEZA, AFORO Y REHABILITACIÓN DE POZOS INHABILITADOS Y POZOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ZONA NORTE, PAQUETE 4.	P.B. Opico 2	La Libertad Centro	La Libertad	60,000	13/5/2024	9/12/2024		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	BID	\$ 128,256.16	Enver Danilo Montes Flores	ANDA	19%
10	31/2024	LC-18/2024-ANDA-ASA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REMOCION DE HIERRO Y MANGANESIO EN LA PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION	P.B. Las Torres	La Unión Norte	La Unión	1,115	7/5/2024	2/11/2024		INVERSIONES ÁVILA PINEDA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 650,533.00	José Ernesto Espinoza	ANDA	34%



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2024

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	ENTIDAD SUPERVISORA	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
11	54/2024	LPN-01-2024	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA REGIÓN ORIENTAL	San Miguel Centro	San Miguel Centro	San Miguel	471,455	23/7/2024	18/7/2025		P+B INGENIEROS S.A. de C.V.	BID	\$ 1,290,689.45	Bianca Margarita Pérez	ANDA	0%
12	56/2024	LPN-03/2024-ANDA-BID	OBRAS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN RECINTOS DE SAN JUAN OPICO Y QUEZALTEPEQUE	Planta de bombeo Opico 4 y 7	La Libertad Centro	La Libertad	600,000	1/8/2024	27/1/2025		SAGRISA, S.A. DE C.V.	BID	\$ 2,765,000.00	Enver Danilo Montes Flores	ANDA	8%
13	76/2023	LC-37/2023	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LABORATORIO DE BANCO DE PRUEBAS DE MICRO Y MACRO MEDICION	Parqueo Anexo Gerencia Comercial	San Salvador Centro	San Salvador	849,030	18/12/2023	1/6/2024 Nueva fecha de finalización: 13/08/2024	77 días calendario	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 284,499.95	Wiliam Segura	ANDA	90%