

“Obras en ejecución ANDA Período: Enero al 30 de septiembre 2014

| SIIP | COD. CONTRATO | FONDO DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE DEL PROYECTO/UBICACIÓN | MCPIO | DEPTO | REGIÓN | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | CONTRATISTA | ORDEN DE INICIO | PLAZO CONTRACTUAL | (Al 30 de Septiembre 2014) | MONTO DEL PROYECTO | POBLACIÓN BENEFICIADA (HAB) | FORMA DE PAGO y DESEMBOLSOS | GARANTÍAS DEL CONTRATO |
|------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------------|--|--|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|---|
| 5643 | 46 /2013 | FONDOS PROPIOS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA, JURISDICCIÓN DE APOPA, SAN SALVADOR | Apopa | San Salvador | METRO | Moris Hidalgo | Martha María Nuila (Obra civil e hidráulica) Miguel Angel Gonzáles (Obras Electromecánicas) | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS (PRODIEL) S.A. de C.V. | 02-Sep-13 | 150 días | 100% | \$ 174,503.60 | 2,400 | De acuerdo a cláusula CE-08 Parte IV Condiciones especiales de los terminos de referencia de la Contratación. Y De acuerdo al Art. 112 LACAP 5% del monto vigente del contrato se hara la retención respectiva de ley. | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |
| 5134 | 10/2013 | FCAS | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN ISLA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USulutÁN | Jiquilisco | Usulután | ORIENTE | Romualdo Alvarado | Francisco Milán (Supervisor de obra civil) Salvador Ernesto Sanchez Saravia (Supervisor de obra electromecánica) | RENNO S.A DE C.V | 27-May-13 | 210 días | 100% | \$ 1,853,159.74 | 2,842 | | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |
| 5584 | 78/2012 | FCAS | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN SECTOR CONOCIDO COMO LOS MARRANITOS, CANTÓN LA ISLETA Y CANTÓN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPTO. DE LA PAZ ETAPA II (OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS) | Zacatecoluca | La Paz | CENTRO | José Luis Hércules | Juan Carlos Vasquez | F.V. Constructores S.A. de C.V. | 08-Abr-13 | 240 días | 100% | \$ 3,252,815.21 | 5,025 | | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |
| 5584 | 80/2012 | FCAS | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ISLA CORRAL DE MULAS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPTO. DE USulutÁN. | Jiquilisco | Usulután | ORIENTE | José Carlos Revelo | Jose Ingnacio Franco (Supervisor de Pozos) Cesar Mejia (Supervisor de obra civil) | Mauricio Angel Ochoa Molina | 28-Ene-13 | 240 días | 100% | \$ 1,249,500.52 | 1,560 | | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------|---|-------------------------|--------------|-------|--------------------|--|--|--|----------|------|-----------------|--------|---|
| 5584 | 18/2013 | FCAS | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN ISLA MADRESAL, MUNICIPIO PUERTO EL TRIUNFO, DEPTO. DE USULUTÁN. | Puerto El Triunfo | Usulután | ORIEN | Ebaristo Alas | Jose Ignacio Franco (Supervisor de Pozos) Valeria Moya. (Supervisor de obra civil) Salvador Saravia (supervisor electromecánico) | PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.] | 03/06/2013 30-10-2013 seg. Fase. | 180 días | 100% | \$ 489,729.38 | 2,440 | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |
| 5963 | 71/2013 | FONDOS MEXICANOS | PERFORACIÓN DE POZO DE PRODUCCIÓN EN CANTÓN LA ISLETA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. | Zacatecoluca | La Paz | CENTR | Mauricio Dominguez | José Ignacio Franco | Irripozos, S.A. de C.V. | 18-Nov-13 | 75 días | 100% | \$ 35,666.19 | 3,892 | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |
| 5651 | 86/2013 | JAPÓN | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS LOS CORONA Y EL ESCALÓN, CANTÓN CUYUAPA, JURISDICCIÓN DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. | Santa Catarina Masahuat | Sonsonate | OCCID | Silvia Rodríguez | Eric Aguirre (Obra Civil) Abel Mangandi (Obra Electromecánica) | G.A.C. INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | 04-Dic-13 | 150 días | 100% | \$ 267,746.16 | 327 | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |
| 5982 | 88/2013 | FONDOS PROPIOS | RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10ª CALLE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | Aguilares | San Salvador | CENTR | Luis Federico Díaz | Emilio José Rivas Saca | RENNO, S.A. de C.V. | 11-Nov-13 | 240 días | 100% | \$ 1,523,348.93 | 21,000 | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |
| 6079 | 117/2013 | FONDOS PROPIOS | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, ETAPA 1 | El Divisadero | Morazán | ORIEN | Jorge Ortez | Valeria Marisol Moya | VASES, INGENIEROS SA DE CV | 24-Feb-14 | 120 días | 89% | \$ 995,475.17 | 1,986 | a) Garantía de cumplimiento de Contrato. B) Garantía de Buena Obra: fianza equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantía de Buena inversión de anticipo por el 100 % del valor del anticipo. |