




LISTA DE OBRAS DEL FSV EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN  
TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE 2021

NOMBRE PROYECTO/OBRA	UBICACIÓN	ESTADO		COSTO TOTAL \$	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	EMPRESA EJECUTORA	SUPERVISIÓN	NOMBRE RESPONSABLE DE LA OBRA	FORMA DE PAGO	GARANTÍAS	CÓDIGO DEL CONTRATO/O RDN DE COMPRA	N.º DE BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
		PROCESO	EJECUTADO												
SUMINISTRO DE MEJORAS EN LA IMAGEN DE LA AGENCIA SAN MIGUEL.	AGENCIA SAN MIGUEL		X	\$ 3,735.00	FONDOS PROPIOS	15 DIAS CALENDARIO	8/10/2021	MADERAS S.A. DE C.V.	INTERNA	GERENTE ADMINISTRATIVO	10 DIAS HABLES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS	N/A	338	12	EJECUTADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	EDIFICIO OFICINA CENTRAL		X	\$ 3,536.87	FONDOS PROPIOS	10 DIAS CALENDARIO	30/7/2021, 04/09/2021	CARLOS ALBERTO BARRIENTOS CRUZ	INTERNA	GERENTE ADMINISTRATIVO	10 DIAS HABLES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS	N/A	000253.000284	19	EJECUTADO
REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION, GRIETAS Y FISURAS EN EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES		X	\$ 18,499.50	FONDOS PROPIOS	45 DIAS CALENDARIO, SE CONCEDIO UNA PRORROGA DE 12 DIAS HABLES, A PARTIR DEL 08/11/2021, FINALIZANDO EL 24/11/2021	25/9/2021	SOLUCIONES AMBIENTALES Y ALIMENTICIAS, S.A. DE C.V.	INTERNA	GERENTE ADMINISTRATIVO	UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% AL FINALIZAR EL SERVICIO A SATISFACCION, PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, EL 10% RESTANTE SE PAGARA EN LA LIQUIDACION FINAL, CUANDO SE HALLAN RECIBIDO LOS TRABAJOS A SATISFACCION, 15 DIAS HABLES DESPUES DE HABER LEVANTADO EL ACTA PROVISIONAL.	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y DE BUENA OBRA	310	43	EN PROCESO DE EJECUCION, SE SOLICITO PRORROGA DE 12 DIAS HABLES A PARTIR DEL 08/11/21, FECHA EN QUE FINALIZA EL TIEMPO DE LOS 45 DIAS, LA PRORROGA FINALIZA EL 24/11/2021

  
 Arq. Elva Ondina Alvarado de Alberto  
