

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS ESTRAGOS DE LA TORMENTA TROPICAL AMANDA.

No CUENTA CORRIENTE	100-180-800367-8	PRIORIZACION	16 de julio de 2020
BANCO	DE FOMENTO AGROPECUARIO	MODALIDAD DE EJECUCION	Administracion
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FODES-ISDEM-75%	EJECUTOR	Alcaldía Municipal de El Rosario
CIFRADO PRESUESTARIO	\$23,000.00	FECHA DE INICIO	7 de octubre de 2020
ASIGNACION EN PRESUPUESTO	\$ 23,000.00	FECHA FINALIZACION	30 de abril de 2021
MONTO EN CARPETA	\$ 23,000.00	FECHA DE ENTREGA	30 de abril de 2021
REFUERZO PRESUPUESTARIO	\$ 0.00		
MONTO REAL INGRESADO	\$ 23,000.00		

	\$23,000.00	\$ 5,987.50
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	\$ 5,987.50	
TOTAL DE LA INVERSION	\$ 17,012.50	

PAGO DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIAL, ETC.					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
18/01/21			876	pago de 3 viajes de block con block de 15x15, 10x10.	\$ 300.00
11/02/21			880	pago de renta	\$ 33.33
12/04/21			885	pago por servicios de albañil para realizacion de presupuestos para mejorar viviendas	\$ 332.00
				TOTAL	\$ 665.33
				Presupuesto	\$ 4,320.00
				Saldo	\$ 3,654.67

COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, OTROS.					
FECHA	No	Nº DE FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
12/09/20				Compra de chequera	\$ 3.39
07/10/20		9851	941	compra de 100 cessa	\$ 800.00
09/10/20		9855	942	compra de 100 cessa	\$ 800.00
14/10/20		9862	943	compra de 100 cessa, 50 cusca	\$ 1,165.00
21/10/20		68393/68394/68392/68394	944	compra de cuarteros 4v, costaneras 3v, 6v, caños galv, qq de hierro 3/8, qq hierro 1/4, cañuelas, tablas 6v, clavos de 2", regla pacha 3v, clavos para lamina, cuarteros de 6v, reglas pachas de 6v, costaneras 6v, 3v, polin c, tornillos para lamina, qq hierro de 1/2, de 5/8, alambre de amarre, laminas 26x3, laminas 28x3 caños galv.	\$ 5,797.98
22/10/20		785	945	compra de 550 bloques, 115 dados	\$ 200.15
04/11/20		12229/14342/12287/12340	946	compra de bloques, soleras, dados	\$ 1,335.90
13/11/20		15773	948	compra de 100 lamina canal 26x3	\$ 570.00
18/11/20			949	compra de 41m3 de arena	\$ 615.00
07/12/20		14325/14799/13959	950	compra de bloques, dados, soleras/viviendas	\$ 4,426.05
29/01/21			879	compra de 225 ladrillos de piso rojo 30x30	\$ 428.75
24/03/21		16845/16844	884	compra de 100 block de 1, 15 dados 15, 12 cessa, 1 qq hierro 3/8	\$ 204.95
				TOTAL	\$ 16,347.17
				Presupuesto	\$ 18,680.00
				Saldo	\$ 2,332.83

OTROS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
24/02/21				TRASLADO	\$ 2,500.00
26/02/21				TRASLADO	\$ 1,600.00
12/03/21				TRASLADO	\$ 1,800.00
				TOTAL	\$ 5,900.00

TOTAL PROYECTO \$ 17,012.50

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS ESTRAGOS DE LA TORMENTA TROPICAL AMANDA.

ALQUILER DE MAQUINARIA					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
				TOTAL	

Presupuesto
Saldo

SUPERVISION					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
				TOTAL	\$ -

TOTAL \$ 22,912.50