



Alcaldía de Zacatecoluca
Unidad de Gerencia Financiera
Memorándum

N°10

Para: Lic. Rodrigo José Guzmán Sosa (Oficial de Información, Unidad de Acceso a la Información Pública)

Asunto: Información solicitada

Fecha: 10/03/2023

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus labores.

Sobre memorándum UAIP-N°33 Informo que en la unidad de Gerencia Financiera y contabilidad No se Recibió al uno de mayo del 2021 los ampos con documentación de respaldo de la cuenta N° 00150151964, AMZ, PRESTAMOS 2020, por lo que no tenemos en resguardo dicha información anexo acta de traspaso de la unidad de Gerencia financiera y contabilidad al igual que solo contamos con archivo digital de libros bancos los cuales anexo. Los Auxiliares de Contabilidad Manifiestan que fue de la documentación que se llevó fiscalía.

Atentamente,



Gerente Financiero

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

República de El Salvador

América

Fecha: 30 de octubre de 2020.- Escritura N
Libro de Protocolo: XVIII

**ESCRITURA PÚBLICA
DE PRESTAMO MERCANTIL**

OTORGADA POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

A FAVOR DE

**CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE**

**ANTE LOS OFICIOS DEL NOTARIO
LIC. JOSE LEONARDO QUINTANILLA PARADA**

Local número 26, segunda planta, Lote Número Uno, Block "D", Etapa
Tres, Condominio EDIFICIO AZUCENA, Colonia Escalón, San Salvador
Tel: 2219-6677, 7729-9396



M. DE H.

DOS COLONES

Nº

22470605



[Handwritten signature]

| | |
|----|---|
| 6 | |
| 7 | NÚMERO TREINTA Y OCHO. LIBRO DIECIOCHO. PRESTAMO MERCANTIL. En la ciudad de San Salvador, |
| 8 | Departamento de San Salvador, a las once horas y quince minutos del día treinta de octubre del año dos mil veinte. |
| 9 | Ante Mí, JOSE LEONARDO QUINTANILLA PARADA , Notario, del domicilio de San Salvador, Departamento de San |
| 10 | Salvador, portador del Número de Identificación Tributaria: un mil ciento cuatro-ciento treinta y un mil doscientos |
| 11 | setenta y dos-cero cero uno-ocho, COMPARECE : el señor _____, de |
| 12 | _____ años de edad, _____, del domicilio de _____, Departamento de _____, |
| 13 | persona a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número _____ |
| 14 | _____, y número de Identificación Tributaria _____ |
| 15 | _____ ; quien actúa y comparece en |
| 16 | nombre y representación del Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, como Alcalde del Concejo de la |
| 17 | Alcaldía Municipal de dicho municipio, con Número de Identificación Tributaria: _____ |
| 18 | _____ ; cuya personería DOY FE de ser legítima y suficiente por haber tenido a la |
| 19 | vista los documentos siguientes: I) El ejemplar del Diario Oficial número veintitrés , Tomo doscientos noventa , de |
| 20 | fecha cinco de febrero de mil novecientos ochenta y seis , en el que aparece publicado el Decreto Legislativo |
| 21 | número doscientos setenta y cuatro , emitido por la Asamblea Legislativa con fecha treinta y uno de enero del |
| 22 | mismo año , por el cual se decretó el Código Municipal que entró en vigencia a partir del día uno de marzo del citado |
| 23 | año, apareciendo en el artículo cuarenta y siete del mencionado Código, que el Alcalde Municipal representa |
| 24 | legalmente al Municipio; II) La Credencial extendida por los miembros del Tribunal Supremo Electoral, señores Julio |

Alfredo Olivo Granadino, como Magistrado Presidente; Fernando Argüello Téllez, Ana Guadalupe Medina Linares,

Miguel Ángel Cardoza Ayala, Sonia Clementina Liévano de Lemus, éstos como Magistrados Propietarios; y

, como Secretario General, con fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, en

cumplimiento de la facultad que le otorgan los artículos sesenta y tres letra "d", sesenta y cuatro letra "a" romano VI,

doscientos diecinueve, doscientos veintiuno y doscientos veinticuatro del Código Electoral, en el que consta que de

acuerdo al escrutinio final de las elecciones celebradas el día cuatro de marzo del año dos mil dieciocho, por el

referido Tribunal, el señor , resultó electo ALCALDE del Concejo

Municipal de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, para el período constitucional que se inició el día uno de

mayo del año dos mil dieciocho y que finalizará el día treinta de abril del año dos mil veintiuno; III) Certificación de

fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, extendida por el señor Secretario Municipal de la ciudad de

Zacatecoluca, Departamento de La Paz,) en la que consta que en el libro de

actas y acuerdos Municipales, que esa alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el Acuerdo número uno del

Acta número cuarenta y nueve de la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Zacatecoluca,

Departamento de La Paz, a las diez horas del día veintiuno de octubre del año dos mil veinte, en la que en uso de

las competencias y facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley Reguladora de Endeudamiento Público

Municipal, el Alcalde Municipal, ; la Síndico Municipal

; y los señores , en su calidad de Primer Regidor

Propietario; , en su calidad de Segunda Regidora Propietaria;

, en su calidad de Tercer Regidor Propietario; , en su calidad de

Cuarto Regidor Propietario; , en su calidad de Quinta Regidora

Propietaria; , Sexto Regidor Propietario, Señor ,

Séptimo Regidor Propietario, , en su calidad de Octavo Regidor Propietario;

, en su calidad de Noveno Regidor Propietario y

, Decima Regidora Propietaria. Regidores Suplentes señor



DOS COLONES



Nº

22470606


CIENTO SEIS

M. DE H.

NOTARIO

REPUBLICA DE EL SALVADOR

| | |
|----|--|
| 1 | |
| 2 | , así como la asistencia del secretario del Consejo Municipal |
| 3 | , se comprueba el quorum que establece el artículo cuarenta y uno, inciso dos del Código Municipal, es |
| 4 | declarada abierta la sesión por el Alcalde Municipal, se leyó y firmo el acta anterior y se continuo con el informe del |
| 5 | Alcalde; Acto seguido dio su informe la Síndico Municipal; prosiguiendo con la deliberación de los demás punto de |
| 6 | Agenda y Emisión de los Acuerdos Siguiente: ACUERDO NUMERO UNO: En relación a la situación financiera que |
| 7 | atraviesa el país y que impacta a la Municipalidad de Zacatecoluca; el consejo Municipal emite las siguientes: |
| 8 | CONSIDERACIONES: I) Que la difícil situación económica del país generada a cauda de la pandemia por |
| 9 | COVID-diecinueve, ha impactado las finanzas Municipales; no obstante, deben cumplirse las diferente obligaciones |
| 10 | de carácter laboral, pago a proveedores y la ejecución de obras de competencia municipal. II) Que se ha identificado |
| 11 | como una de las formas de enfrentar la actual situación financiera, efectuar y un refinanciamiento de la deuda que la |
| 12 | municipalidad tiene con Instituciones del Sistema Financiero Nacional, que permita solventar el servicio de la deuda |
| 13 | y a la vez cumplir con las obligaciones inmediatas, tales como el pago de salario y prestaciones a los empleados de |
| 14 | esta municipalidad y otras obligaciones que se tienen con proveedores, adquiridas durante la pandemia por |
| 15 | COVID-diecinueve que se enfrenta, así como también para la adquisición de maquinaria y equipos y para la |
| 16 | ejecución de proyectos que benefician a los habitantes del Municipio de Zacatecoluca; POR TANTO: Este consejo |
| 17 | municipal en uso de sus facultades, por mayoría calificada especial, ACUERDA: a) Solicitar crédito a las siguientes |
| 18 | instituciones; BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS, S. C. DE R. L. DE C. V., POR UN VALOR DE |
| 19 | UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; CAJA DE |
| 20 | CRÉDITO DE SAN VICENTE, S. C. DE R. L. DE C. V., POR UN VALOR DE UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS |
| 21 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE ZACATECOLUCA, S. C. DE R. L. DE C. V, POR UN |
| 22 | VALOR DE UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE |
| 23 | SANTIAGO NONUALCO, S. C. DE R. L. DE C. V., POR UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE |
| 24 | AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE SAN MARTIN, S. C. DE R. L. DE C. V., POR UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS |



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE SAN PEDRO NONUALCO, S. C. DE R. L. DE C. V,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

POR UN VALOR OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE CONCEPCIÓN BATRES, S. C. DE R. L. DE C. V, POR UN VALOR SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, S. C. DE R. L. DE C. V., POR UN VALOR DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE SONSONATE, S. C. DE R. L. DE C. V, POR UN VALOR SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE ILOBASCO, S. C. DE R. L. DE C. V., POR UN VALOR DE SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE JUCUAPA, S. C. DE R. L. DE C. V, POR UN VALOR QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CAJA DE CRÉDITO DE TONACATEPEQUE, S. C. DE R. L. DE C. V, POR UN VALOR QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y CAJA DE CRÉDITO DE CHALCHUAPA, S. C. DE R. L. DE C. V, POR UN VALOR CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para un plazo de ciento ochenta meses, el destino es reestructuración de deudas, desarrollo de proyectos, adquisición de maquinaria y equipo y cancelación de gasto, el cual se detallara en el Romano II), de este instrumento; b) Que todos los gastos relacionados sean descontados del financiamiento; c) Al ser sometido a votación este punto con los tres cuartos votos a favor, se le da cumplimiento a lo que establece el artículo sesenta y siete del Código Municipal referente a la aprobación de las Tres Cuartas partes de sus miembros; cen base al Artículo ocho de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, se hace constar que esta Municipalidad solicitó la Certificación de Categoría con datos actualizados al treinta de junio del año dos mil veinte, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental el veintidós de septiembre de dos mil veinte, según nota dirigida al Director General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, la cual fue firmada y sellada de acuse de recibido, con toda la documentación requerida, y si al transcurrir los veinte días hábiles, los cuales se cumplirán en fecha veinte de octubre aún no ha sido proporcionada, este proceso se realizará sin la respectiva Certificación de Categoría conforme a lo establecido en la referida Ley; d) Cancelar la

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



DOS COLONES

Nº 22478607

1 comisión al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) Por medio del financiamiento; e) La GARANTÍA
 2 ofrecida es Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago de nuestros Fondos FODES administrados por el Instituto
 3 Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM); f) Autorizar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM),
 4 para que continúe descontando la cantidad de **SETECIENTOS VEINTISIETE 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**
 5 **UNIDOS DE AMÉRICA (\$727.67.00)** de forma mensual en concepto de comisión por el otorgamiento de OIDP, por
 6 ser garante de la municipalidad ante instituciones financieras, para el otorgamiento de créditos adquiridos en el mes
 7 de diciembre de año dos mil diez, mes de octubre de año dos mil once, mes de septiembre del año dos mil doce,
 8 mes de noviembre del año dos mil trece, mes de octubre del año dos mil catorce, mes de junio del año dos mil
 9 dieciséis, y mes de octubre de año dos mil diecisiete, con cargo a la asignación mensual de FODES setenta y cinco
 10 por ciento, hasta que se haya cancelado el saldo pendiente en su totalidad, g) Aprobar el nuevo endeudamiento
 11 público Municipal por un monto de **DIEZ MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**
 12 **UNIDOS DE AMÉRICA, (\$10,092,000.00)**, h) Autorizar al señor Alcalde Municipal
 13 , para realizar el trámite correspondiente y firme todos los documentos e instrumentos públicos
 14 necesarios, expresamente las escrituras públicas de las presentes obligaciones, sometiéndose a las condiciones
 15 que en ellas se establezcan; y quien en el transcurso de este instrumento se llamará "**LA MUNICIPALIDAD**
 16 **DEUDORA**"; y en la calidad en que actúa, **ME DICE: I) MONTO:** Que en esta fecha en nombre de su representada,
 17 recibe a título de mutuo de la **CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE**
 18 **RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, del domicilio de Ilobasco, Departamento de Cabañas,
 19 con número de Identificación Tributaria
 20 a quien se llamará "**LA CAJA**", un crédito por la cantidad de **SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**
 21 **UNIDOS DE AMERICA**, cantidad que en este acto recibe en su totalidad y a su entera satisfacción; **II) DESTINO:** a)
 22 **CANCELACIÓN DE PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTE,**
 23 **POR LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS DOS MIL SETENTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA Y DOS**
 24 **CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** b) **CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN**

COLONIA HUACACHALA SOBRE QUEBRADA HUACACHALA, POR LA CANTIDAD DE DIECISIETE MIL

QUINIENTOS DIECIOCHO DÓLARES CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA; c) CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN CASERÍO LA LUCHITA SOBRE EL RIO APANTA SECTOR

LITORAL POR LA CANTIDAD DE TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; d) CANCELAR CRÉDITO

A CAJA DE CRÉDITO DE ILOBASCO, POR LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA; e) CANCELAR CRÉDITOS A CAJA DE CRÉDITO DE JUCUAPA, POR LA CANTIDAD DE

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; f) CANCELAR CRÉDITO A CAJA DE CRÉDITO DE

USULUTÁN, POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON

SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, g) Gasto de

estructuración de crédito por el uno por ciento, más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios

IVA, por un monto de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

III) ORIGEN DE LOS FONDOS: El presente crédito se otorga con Fondos propios de la Caja; **IV) PLAZO:** La

Municipalidad Deudora se obliga a cancelar la cantidad adeudada en el plazo de QUINCE AÑOS, contados a partir

de hoy, que vence el día treinta de octubre del año dos mil treinta y cinco. **V) INTERESES:** La municipalidad deudora

reconocerá sobre la cantidad mutuada inicialmente el interés nominal del DIEZ PUNTO CERO CERO POR CIENTO

(10.00%) anual sobre saldos insolutos de capital, la cual podrá modificarse conforme las variaciones que determine


la Caja, siendo la **TASA DE INTERES EFECTIVA ANUALIZADA QUE CORRESPONDE A LA TASA NOMINAL**

ANTES DESCRITA DEL DIEZ PUNTO ONCE POR CIENTO (10.11%). Los ajustes y variabilidad del interés

convenido, se probarán con la certificación que la Caja extienda, de conformidad a la Ley. Cualquier modificación en

la tasa de intereses del presente crédito será considerada obligatoria, siempre que previamente sea comunicada por



la Caja a la Municipalidad Deudora, mediante carteles que se publicaran en lugares visibles de las oficinas de



DOS COLONES

Nº 22470608

1 atención al público, lo cual es aceptado de manera expresa en este acto por ella. La tasa de interés anual
 2 mencionada se aplicará únicamente por los saldos insolutos convenido. En caso de mora la tasa de interés se
 3 elevará diez puntos, más sobre el tipo de interés pactado vigente que prevalezca a la fecha de la mora, sin que ello
 4 signifique prórroga del plazo, y sin perjuicio de los demás efectos de la mora; **VI) FORMA DE PAGO:** La
 5 Municipalidad Deudora pagará la cantidad mútuada por medio de ciento ochenta cuotas mensuales así: ciento
 6 setenta y nueve cuotas mensuales, vencidas y sucesivas de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
 7 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que comprenden de capital e intereses, más una
 8 cuota final siempre mensual por el saldo de capital más los intereses al vencimiento del plazo, pagaderas a partir del
 9 día treinta del mes de noviembre del año dos mil veinte, y así sucesivamente los días TREINTA de cada uno de los
 10 meses comprendidos dentro del plazo, estas cuotas variarán según las fluctuaciones del tipo de interés y una última
 11 cuota por el saldo total pendiente al vencimiento. Todo pago se hará en las oficinas de La Caja o en el lugar que
 12 ésta autorice, y se imputará primeramente a intereses en lo concerniente. **VII) FORMA DE DESEMBOLSO:** Se hará
 13 por medio de un solo desembolso al contratar. **VIII) CAUSALES DE CADUCIDAD:** El plazo se tendrá por terminado
 14 y la obligación se volverá exigible inmediatamente en su totalidad, en cualquiera de los casos siguientes: a) Por
 15 retardo o por mora en el pago de una cuota de capital o intereses de éste o de cualquier otro crédito a su cargo; b)
 16 Por el hecho de iniciarse acción judicial contra la Municipalidad Deudora por terceros o por la misma Caja; c)
 17 Cuando el préstamo otorgado se destinare en forma total o parcial a fines diferentes de los indicados en el romano
 18 II) de este instrumento; d) Si la Municipalidad Deudora resultare, de acuerdo con el instructivo de la
 19 Superintendencia del Sistema Financiero, calificada en una categoría tal que obligue a la Caja a constituir reserva de
 20 saneamiento; e) Porque no cumpla la Municipalidad Deudora alguna de las obligaciones y estipulaciones
 21 consignadas en ésta escritura. **IX) ESTIPULACIONES JUDICIALES:** Para los efectos legales de este contrato y en
 22 caso de acción judicial la Municipalidad Deudora se somete al domicilio de Ilobasco, Departamento de Cabañas,
 23 faculta a la Caja para que designe el depositario de los bienes que se le embarguen y releva al que se le nombre de
 24 la obligación de rendir fianza, siendo a cargo de la Municipalidad Deudora todos los gastos que la Caja hiciere en el



1 cobro o con motivo de este adeudo. **X) CONDICIONES GENERALES:** a) La Municipalidad deudora se obliga a

2 pagar cualquier gasto en que incurra la Caja para la formalización de este crédito; b) La Municipalidad deudora se
3 obliga a pagar a la Caja en concepto de cobro por estructuración y análisis del crédito, el uno por ciento sobre el
4 monto del préstamo otorgado, más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios,
5 que cancelará al momento de la contratación; c) La Municipalidad deudora se obliga a permitir que la Caja, la
6 Federación de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad
7 Limitada de Capital Variable, puedan realizar las visitas de constatación de la inversión realizada, con el propósito de
8 verificar el adecuado uso de los fondos del presente crédito; d) La Municipalidad deudora deberá remitir a la Caja
9 Estados Financieros en forma semestral o cuando la Caja lo requiera; e) La Municipalidad deudora autoriza a la Caja
10 para que en caso de incrementarse la tasa de interés, pueda ajustar en la misma proporción las cuotas de
11 amortización del crédito, de modo que éste sea cancelado dentro del plazo estipulado, lo cual acepta la
12 municipalidad deudora; f) La Municipalidad deudora se obliga para con la Caja, en caso de que el INSTITUTO
13 SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, no pagare el día que corresponda la cuota del préstamo,
14 amortizar a su crédito para ponerse al día en cuanto a capital, intereses convencionales y moratorios, en un plazo no
15 mayor de un mes a partir de la fecha en que ocurra el hecho; g) El presente crédito fue aprobado por la Caja como
16 de carácter especial, por lo que a la Municipalidad deudora no se le hará socio; h) La Municipalidad deudora autoriza
17 a la Caja para que el presente crédito, con todo y sus prerrogativas lo pueda ceder o traspasar a terceras personas,
18 ya sea natural o jurídica, previa comunicación a la Municipalidad deudora hecha por la Caja. **XI) CONDICIONES**

19 **ESPECIALES:** El contrato del presente crédito deberá incorporar la siguiente cláusula: (a) La Municipalidad Deudora
20 autoriza para que investigue su trayectoria crediticia tanto con personas naturales como jurídicas, incluyendo
21 aquellas que recolectan, registran, procesan y distribuyen datos referente al comportamiento crediticio de las
22 personas; (b) Para que reporten su trayectoria crediticia con la Caja a entidades dedicadas al tratamiento de datos
23 crediticios, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, (c) Así mismo, la Caja podrá adicionar y
24 actualizar cualquier dato personal de tipo financiero a que se refiere el artículo cincuenta y nueve de la Ley de

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



DOS COLONES

Nº

22470609


1 Bancos, proporcionados por su persona, incluyendo los de la solicitud de crédito y cualquier otro dato personal que
 2 la Caja adquiera en un futuro para usos crediticios. Garantiza la exactitud de la información otorgada; (d) Autoriza a
 3 la Caja para que conserve esta información y las constancias de sus archivos; (e) Además autoriza para que
 4 confirme la información recolectada por las vías que crea conveniente; 3) Sin perjuicio de la obligación de la
 5 Municipalidad deudora de pagar el presente crédito en cualquiera de las Agencias de la Caja, tal como se estipula
 6 en el presente contrato; 4) Amparados en el artículo siete y ocho de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público
 7 Municipal, el cual establece que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental deberá emitir en un plazo
 8 máximo de veinte días hábiles después de haber recibido de parte de la Municipalidad Deudora, la solicitud de
 9 categorización y habiéndose vencido el plazo, la Municipalidad Deudora, no presenta categorización con
 10 vencimiento al día treinta de junio del año dos mil veinte, y se autoriza el financiamiento solicitado. **XII) GARANTIA;**
 11 **ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO:** La Municipalidad Deudora, para garantizar las obligaciones consignadas en
 12 este instrumento, ha firmado orden irrevocable de pago a favor de La Caja, aceptada por el Instituto Salvadoreño de
 13 Desarrollo Municipal, que puede abreviarse ISDEM, el día veintiocho de octubre del año dos mil veinte, extendida
 14 por la Gerente General del ISDEM, donde se compromete a que de
 15 los fondos que por Ley del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, que se asignan
 16 y transfieren a la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, sean pagados directamente a la
 17 Caja de Crédito de Ilobasco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, un monto de
 18 SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por medio de ciento setenta y nueve
 19 cuotas mensuales, vencidas y sucesivas de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES DE LOS
 20 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que comprenden capital e intereses, más una cuota final por el saldo
 21 de capital más los respectivos intereses al vencimiento del plazo. **XIII) FORMA DE CONTRATACION:** La
 22 contratación se hará por medio de Escritura Pública. En caso que la contratación no se lleve a cabo dentro de treinta
 23 días contados a partir de la fecha de aprobación del crédito, esta aprobación quedara sin efecto. **XIV)**
 24 **INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATACION.** El presente préstamo estará amparado en una escritura pública de

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

Mutuo Mercantil, la cual deberá ser firmada por el alcalde de la Municipalidad deudora el señor _____


| | |
|----|--|
| 1 | |
| 2 | DECLARACION NOTARIAL La Municipalidad Deudora por medio de su |
| 3 | representante me ha declarado: Que RENUNCIA A LA INEMBARGABILIDAD DE BIENES. Así se expresó el |
| 4 | compareciente a quien expliqué los efectos legales de este instrumento y después de escuchar la lectura que |
| 5 | integralmente le hice del mismo en un solo acto, sin interrupción, manifiesta que está redactado conforme a su |
| 6 | voluntad, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.- |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP





SO, ANTE MI, de folio CIENTO CINCO FRENTE al folio CIENTO NUEVE VUELTO del **LIBRO DIECIOCHO DE MI PROTOCOLO**, que vencerá el día veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno, y para ser entregado a **LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA**, extiendo, firmo y sello, la presente **COPIA SIMPLE DE TESTIMONIO**, en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil veinte.





21 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

Señores: Alcaldía Municipal
ZACATECOLUCA
Departamento de La Paz
Presente.

Referencia: 003101593773

Estimados Señores:

Por este medio les informamos que la Junta Directiva de la Caja de Crédito de Jucuapa "Salomón R. Zelaya" en sesión extraordinaria Número 44/2020 de fecha 21/10/2020, aprobó el financiamiento de dicha Alcaldía bajo las siguientes condiciones:

MONTO : \$ 500,000.00
PLAZO 15 AÑOS o 180 MESES
TASA NOMINAL : 10.00 % ANUAL
TASA EFECTIVA : 10.14 % ANUAL

FORMA DE PAGO : Por medio de 180 cuotas mensuales así: 179 cuotas mensuales, iguales, fijas y sucesivas de \$5,374.00/100 DOLARES que comprenden capital e intereses más una cuota final por el saldo de capital e intereses al vencimiento del plazo.

DESTINO Reestructuración de pasivos y proyectos según el siguiente detalle

| concepto | monto |
|---|---------------|
| Cancelación de planillas pendientes de pago meses Agosto y Septiembre 2020 | \$221,077.86 |
| Cancelación de deuda interna FODES 2% a FONDOS PROPIOS | \$ 70,000.00 |
| Pre inversión | \$ 50,000.00 |
| Construcción de pasarela peatonal en comunidad El Recuerdo ,sobre Rio Canta Rana | \$ 45,005.00 |
| Vehículo doble cabina para traslado de materiales pequeños y transporte de técnicos | \$ 25,000.00 |
| Construcción de pasarela peatonal en Colonia SANTA ROSA sobre quebrada | \$ 46,767.14 |
| Camión Cisterna FREIGHTLINES 2015 capacidad 9M3 | \$ 36,500.00 |
| comisión por formalización y análisis (1.0% mas i,v.a) | \$ 5,650.00 |
| | \$ 500,000.00 |

Uso de Los Fondos: Un solo desembolso al contratar

Origen de Los Fondos: Fondos Propios Caja



Garantía:

ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO ISDEM a favor de la Caja de Crédito de Jucuapa .Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

Amparados en el Artículo 7 y 8 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, el cual establece que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental deberá emitir en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles después de haber recibido de parte de la municipalidad la solicitud de certificación de categorización y habiéndose vencido este plazo, la municipalidad de ZACATECOLUCA no presenta categorización con vencimiento al 31 de diciembre de 2020 y se autoriza el financiamiento solicitado

CONDICIONES GENERALES DE ESTA APROBACIÓN

- La Empresa deudora pagara a la Caja de crédito de Jucuapa por análisis de crédito el 1.0% más i.V.A . del monto otorgado.
- El Desembolso estará sujeto a la aprobación de la Administración del Caja y a la disponibilidad de los recursos.
- En caso de mora por pagos a capital o intereses en adición a la tasa de interés nominal que estuviere vigente a esa fecha, el deudor se obliga a pagar a la Caja un interés moratorio del 5% anual sobre saldos en mora.
- Serán por cuenta del deudor los gastos Notariales los cuales al momento de la escrituración se obliga a cancelarlos con el Notario que Formalice el crédito

Atentamente,

f.

JEFE DE NEGOCIOS

ALCALDE MUNICIPAL

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



CAJA DE CREDITO DE JUCUAPA

SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA NCP

OFICINA CENTRAL:
Barrio El Centro, Av. Centenario
No. 1, Jucuapa. Depto. de Usulután.
Tel.: 2665-4000 • Fax.: 2665-3237

AGENCIA EL TRIUNFO:
2a. Av. Norte, Barrio El Centro,
El Triunfo, Usulután.
Tel.: 2622-1200

FACTURA
18NU000F
No. 44515
REGISTRO No. 24918-1
NIT:

IMPRESION DE FACTURA DE GASTOS DE DESEMBOLSO

NO. PRESTAMO: 00-31-0159377-3

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|---------|------|
| 30 | OCTUBRE | 2020 |

| APLICACION CONTABLE | DESCRIPCION | VENTAS NO AFECTAS | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| NIT 08210106110015 COMISION POR ANALISIS | DUI | 0.00 | | 0.00 | 5,650.00 |
| SUMAS | | 0.00 | | 0.00 | 5,650.00 |
| V. NO SUJETA | | | | | |
| V. EXENTAS | | | | | |
| V. TOTAL | | | | | 5,650.00 |



SERIAL TRX: 2 CAJERO NO: 000018
CAJERO AUXILIAR DEPOSITOS

HECHO REVISADO TESORERO CAJERO

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. Km 7.1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29 AGO 1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 18NU000F1 HASTA: 18NU000F50000 • RESOLUCION No. 15041-RES-IN-42842-2018 29 AGO 18

DUPLICADO - CLIENTE

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



CAJA DE CREDITO DE JUCUAPA,
SOC. COOP. DE R.L. DE C.V.
SISTEMA FEDECRÉDITO

34

CUENTA No. 99-00-0000348-0

CHEQUE SERIE
"CCJUC"

No. 0104

JUCUAPA JUCUAPA, 30 DE OCTUBRE DE 2020 US \$ *****494,350.00

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100

DOLARES.



Federación de Cajas de Crédito
y de Bancos de los Trabajadores

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

03:340 1:000990000003480 0000 104

| CODIGO | APLICACIONES | DEBE | HABER |
|---|---|------------|---------------------|
| 1110-05-0101-01 | PARA LIQUIDAR DESEMBOLSO PENDIENTE | | 494,350.00 |
| 2220-99-9101-03 | PARA LIQUIDAR DESEMBOLSO PENDIENTE | 494,350.00 | |
| | DESEMBOLSO ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA | | |
| SERIAL TRX:3 CAJERO AUXILIAR DEPOSITOS | HECHO POR | 494,350.00 | 494,350.00 |
| | REVISADO | AUTORIZADO | CHEQUE RECIBIDO POR |

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE LA CAJA DE CREDITO DE SAN MARTIN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, DEL DOMICILIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR; INSCRITA AL NUMERO VEINTE DEL LIBRO DOS MIL SETECIENTOS DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO CIENTO DOS AL FOLIO CIENTO TREINTA Y CINCO DEL REGISTRO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES, CON FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE; CERTIFICA QUE:

Que en el libro de Actas de Junta Directiva, aparece el acta TREINTA Y UNO de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte en el que consta el punto que en lo pertinente dice:

OTROS ACUERDOS:

X PARTICIPACIÓN EN FINANCIAMIENTO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

La Junta Directiva conoció Acuerdo de la Alcaldía de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, se dio lectura a la certificación del acuerdo número UNO de acta número CUARENTA Y NUEVE de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte donde el Concejo Municipal en sesión ordinaria Acuerda: Solicitar financiamiento a las siguientes Instituciones: 1) Banco de Los Trabajadores Salvadoreños la cantidad de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,142,000.00), 2) Caja de Credito de San Vicente, la cantidad de UN MILLON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,000,000.00), 3) Caja de Credito de Zacatecoluca, la cantidad de UN MILLON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,000,000.00) 4) Caja de Credito de Santiago Nonualco, la cantidad de UN MILLON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,000,000.00) 5) Caja de Credito de san Martin, la cantidad de UN MILLON 00/100 DOLARES (\$1,000,000.00) 6) Caja de Credito de San Pedro Nonualco, la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES (850,000.00), 7) Caja de Credito de concepción Batres, la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES (\$750,000.00) 8) Banco Izalqueño de Los Trabajadores la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/ DOLARES (\$750,000.00) 9) Caja de Credito de Sonsonate, la cantidad de SEISCIENTOS MIL DOLARES (\$600,000.00), 10) Caja de Credito de Ilobasco, la cantidad de SEISCIENTOS MIL 00/100 DOLARES (\$600,000.00), 11) Caja de Credito de Jucuapa, la cantidad de QUINIENTOS MIL 00/ DOLARES (\$500,000.00), 12) Caja de Credito de Chalchuapa, la cantidad de CUATROCIENTOS MIL (\$ 400,000.00) Para un plazo de QUINCE AÑOS o sea ciento ochenta meses, DESTINO: Reestructuración de deudas, Desarrollo de Proyectos, Adquisición de Maquinaria y Equipo y Cancelación de Gastos por tramite de créditos. ACUERDA: Participar en el financiamiento solicitado por la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, en las siguientes condiciones; MONTO: \$1,000,000.00 PLAZO: ciento ochenta meses; TASA DE INTERES NOMINAL: diez por ciento anual (10.00%) TASA DE INTERES EFECTIVA: once punto cuarenta y nueve dos por ciento anual 11.492 % anual FUENTE DE FONDOS: Fondos FEDECREDITO, AMORTIZACION: Por medio de 180 cuotas así: 179 cuotas mensuales, iguales, fijas, vencidas y sucesivas de \$10,747.05 que comprenden Capital e Intereses, y una última por el saldo que quedare más los respectivos intereses. DESTINO DETALLADO ASI: 1) Cancelar Saldo a Calleja por \$90,240.00 Cancelar a AFP CONFIA \$ \$15,216.73 Cancelar Saldo a AFP CRECER, \$12,207.35, Cancelar Saldo a IMPEP \$ 748.44, Cancelar Saldo a IFSFA \$942.72, Cancelar A ISSS por \$ 35,138.58, Cancelar Saldo con esta Caja \$303,498.56, Cancelar saldo a Caja de Credito de Usulután, por \$ 410,056.00, Cancelar Saldo a San Francisco Gotera por \$120,651.62 Gastos de estructuración del presente crédito \$ 11,300.00. 1% sobre monto más IVA

GARANTIA: Orden Irrevocable de Pago aceptada por el FODES-ISDEM, a favor de la Caja de Crédito de San Martín, COMISION: uno punto veinticinco por ciento más IVA que corresponde a Gastos de estructuración de Crédito el cual será descontado al momento del desembolso. FORMA DE DESEMBOLSO: Por medio de UN solo desembolso al contratar sujeto a que el señor Alcalde Municipal Doctor Francisco Salvador Hirezi Morataya presente original de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago Aceptada por el FODES-ISDEM, FORMA DE PAGO: Las cuotas mensuales, fijas y sucesivas deberán ser emitidas por el ISDEM DURANTE EL PLAZO ACORDADO, CON CHEQUE A FAVOR DE LA Caja de Credito de San Martín, INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATACION. **Amparados en el Artículo 7 y 8 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, el cual establece que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental deberá emitir en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles después de haber recibido de parte de la municipalidad la solicitud de certificación de categorización y habiéndose vencido este plazo, la municipalidad de Zacatecoluca, no presenta categorización con vencimiento al 31 de diciembre de 2020 y se autoriza el financiamiento solicitado.**

El presente préstamo estará amparado en una escritura pública de mutuo mercantil. San Martín, veintitrés de octubre de dos mil veinte.

Pa


Secretario de Actas



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

DF-174

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR - ZACATECOLOCA
Cta 00150150763 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLOCA EDES ABONO EN CUENTA CORRIENTE

13-11-2020 14:44 Dir-EdLinea 0112 Caj 011069
EFFECT: .00 CH.PROP: 70,000.00
GIROS: .00 OTROS: .00

| | | |
|---------------|-------------------------|--|
| LUGAR Y FECHA | Zacatecoluca 10-11-2020 | |
| CUENTA N° | 0000501150763 | |
| LITON° | 0000 | |

N° 7521287

ABONO REFERENCIADO

A NOMBRE DE: AMZ Fades 27.
DESCRIP: Setenta Mil 00/100
LA SUMA DE: DÓLARES

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| NÚMERO DE CHEQUES | EFFECTIVO | |
| | PROPIOS | \$70,000.00 |
| | AJENOS | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | OTROS | |
| TOTAL | | \$70,000.00 |

FIRMA DEL DEPOSITANTE



VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Este Banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del Público.

(1008002)

DUPLICADO - CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

CUENTA No. 00150151964

CHEQUE SERIE "BH" No. 0000006

Zacatecoluca, 10 de Nov. 2020 DE 20 *20* US \$ *70,000.00*

06 3908

PAGUESE A LA ORDEN DE:

AMZ FODES 27.

LA SUMA DE:

Setenta Mil 00/100

Dólares.



[Signature]
FIRMA

03:0601:000000150151964:0000006

| CODIGO | DISTRIBUCION | DEBE | HABER |
|--------|--------------|------|-------|
|--------|--------------|------|-------|

LINEA DE TRABAJO

CONCEPTO:



HECHO POR:

KATY ELIZABETH CHIRINO
TESORERA MUNICIPAL

RECIBIDO:

F. _____
NOMBRE: _____
DUI: _____
NIT: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
INFORME DE MOVIMIENTOS DE CUENTA

NO. DE CUENTA: 00150151964
 NOMBRE DE CUENTA: AMZ, PRESTAMOS 2020
 NOMBRE DE BANCO: HIPOTECARIO
 CLASE DE FONDO: PRESTAMO
 PERIODO: Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2020
 DESCRIPCION: AMZ, PRESTAMOS 2020

CODIGO: 0
 MONEDA: DOLARES

| FECHA | CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | DEV | RENTA | OTROS | DEBE | HABER | SALDO |
|----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|---------------|----------|-----------|------|---------------|---------------|
| 01-dic | | | SALDO ANTERIOR | | | | | | 797,519.32 |
| 01-dic | 0000057 | Erlinda de la Cruz Orellana de Perez | Pago de salario | \$ 443.34 | | | | \$ 443.34 | \$ 797,075.98 |
| 01-dic | 0000058 | Luis Miguel Doño Rivera | Pago de salario | \$ 588.00 | \$ 23.24 | \$ 128.25 | | \$ 436.51 | \$ 796,639.47 |
| 01-dic | 0000059 | Preinversion Prestamos | Apertura de cla | \$ 10,000.00 | | | | \$ 10,000.00 | \$ 786,639.47 |
| 09-dic | 0000060 | Direccion General de Tesoreria | Pago de renta de planilla | \$ 5,710.95 | | | | \$ 5,710.95 | \$ 780,928.52 |
| 10-dic | 0000061 | AFP Crecer SA | Pago alp crecer | \$ 205.80 | | | | \$ 205.80 | \$ 780,722.72 |
| 10-dic | 0000062 | IPSA | Pago de ipsta | \$ 60.48 | | | | \$ 60.48 | \$ 780,662.24 |
| 14-dic | 0000063 | AMZ Construccion de Pasarela Peatonal e | Apertura de cla | \$ 54,893.29 | | | | \$ 54,893.29 | \$ 725,768.95 |
| 16-dic | 0000064 | AMZ, Salarios Prestamo | Traslado de fondos | \$ 105,426.21 | | | | \$ 105,426.21 | \$ 620,342.74 |
| 18-dic | 0000065 | Procuraduria general de la republica | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 1,242.86 | | | | \$ 1,242.86 | \$ 619,099.88 |
| 18-dic | 0000066 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 619,099.88 |
| 18-dic | 0000067 | Fondo Social Para la Vivienda | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 1,590.84 | | | | \$ 1,590.84 | \$ 617,509.04 |
| 18-dic | 0000068 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 617,509.04 |
| 18-dic | 0000069 | Banco de los Trabajadores de san miguel | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 1,421.33 | | | | \$ 1,421.33 | \$ 616,087.71 |
| 18-dic | 0000070 | Sisdeca SA de CV | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 1,438.38 | | | | \$ 1,438.38 | \$ 614,649.33 |
| 18-dic | 0000071 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 614,649.33 |
| 18-dic | 0000072 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 614,649.33 |
| 18-dic | 0000073 | Banco Promenca | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 4,016.92 | | | | \$ 4,016.92 | \$ 610,632.41 |
| 18-dic | 0000074 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 610,632.41 |
| 18-dic | 0000075 | Acactepes de RL | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 3,026.66 | | | | \$ 3,026.66 | \$ 607,605.75 |
| 18-dic | 0000076 | Multiopica SA de CV | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 146.34 | | | | \$ 146.34 | \$ 607,459.41 |
| 18-dic | 0000077 | Acopacc de RL | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 439.00 | | | | \$ 439.00 | \$ 607,020.41 |
| 18-dic | 0000078 | Acodozo de RL | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 576.02 | | | | \$ 576.02 | \$ 606,444.39 |
| 18-dic | 0000079 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 606,444.39 |
| 18-dic | 0000080 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 606,444.39 |
| 18-dic | 0000081 | Caja de Credito de Usulután | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 473.78 | | | | \$ 473.78 | \$ 605,970.61 |
| 18-dic | 0000082 | ASTRAM | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 290.00 | | | | \$ 290.00 | \$ 605,680.61 |
| 18-dic | 0000083 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 1,140.37 | | | | \$ 1,140.37 | \$ 604,540.24 |
| 18-dic | 0000084 | Direccion General de Tesoreria | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 16.97 | | | | \$ 16.97 | \$ 604,523.27 |
| 18-dic | 0000085 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 604,523.27 |
| 18-dic | 0000086 | Agepym | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 862.69 | | | | \$ 862.69 | \$ 603,660.58 |
| 18-dic | 0000087 | Acacenta de RL | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 19,073.36 | | | | \$ 19,073.36 | \$ 584,587.22 |
| 18-dic | 0000088 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 584,587.22 |
| 18-dic | 0000089 | SITRAMZ | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 397.00 | | | | \$ 397.00 | \$ 584,190.22 |
| 18-dic | 0000090 | Banco Agrícola SA | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 293.11 | | | | \$ 293.11 | \$ 583,897.11 |
| 18-dic | 0000091 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 583,897.11 |
| 18-dic | 0000092 | Copadeo de RL | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 2,793.27 | | | | \$ 2,793.27 | \$ 581,103.84 |
| 18-dic | 0000093 | Bancovi de RL | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 436.34 | | | | \$ 436.34 | \$ 580,667.50 |
| 18-dic | 0000094 | Cactiusa de RL | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 3,746.22 | | | | \$ 3,746.22 | \$ 576,921.28 |
| 18-dic | 0000095 | Acopymes de R.L | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 124.50 | | | | \$ 124.50 | \$ 576,796.78 |
| 18-dic | 0000096 | Acacciba de R.L. | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 3,523.31 | | | | \$ 3,523.31 | \$ 573,273.47 |
| 18-dic | 0000097 | Parques y Jardines de Cuscatlan S.A de C | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 82.50 | | | | \$ 82.50 | \$ 573,190.97 |
| 18-dic | 0000098 | Codeza de R.L | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 228.26 | | | | \$ 228.26 | \$ 572,962.71 |
| 18-dic | 0000099 | Co-Andes de R.L | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 5.71 | | | | \$ 5.71 | \$ 572,957.00 |
| 18-dic | 0000100 | Caja de Credito de Tenancingo | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 148.00 | | | | \$ 148.00 | \$ 572,809.00 |
| 18-dic | 0000101 | Banco Hipotecario de el Salvador S.A | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 337.66 | | | | \$ 337.66 | \$ 572,471.34 |
| 18-dic | 0000102 | Acacrecosc de R.L | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 6,179.31 | | | | \$ 6,179.31 | \$ 566,292.03 |
| 18-dic | 0000103 | Caja de Credito de Santiago de Maria | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 252.00 | | | | \$ 252.00 | \$ 566,040.03 |
| 18-dic | 0000104 | Caja de Credito de Concepcion Batres | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 18,623.31 | | | | \$ 18,623.31 | \$ 547,416.72 |
| 18-dic | 0000105 | Acacypac N.C DE R.L. | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 90.63 | | | | \$ 90.63 | \$ 547,326.09 |
| 18-dic | 0000106 | Acomi de R.L. | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 328.18 | | | | \$ 328.18 | \$ 546,997.91 |
| 18-dic | 0000107 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 546,997.91 |
| 18-dic | 0000108 | Banco de America Central S.A | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 6,516.61 | | | | \$ 6,516.61 | \$ 540,481.30 |
| 18-dic | 0000109 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 540,481.30 |
| 18-dic | 0000110 | AMZ, Fondo General | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 100.00 | | | | \$ 100.00 | \$ 540,381.30 |
| 18-dic | 0000111 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 540,381.30 |
| 18-dic | 0000112 | Banco Scotiabank de El Salvador | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 163.75 | | | | \$ 163.75 | \$ 540,217.55 |
| 18-dic | 0000113 | Caja de Credito de Santiago Nonuaico | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 1,405.22 | | | | \$ 1,405.22 | \$ 538,812.33 |
| 18-dic | 0000114 | Banco Davivienda Salvadoreño | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 395.79 | | | | \$ 395.79 | \$ 538,416.54 |
| 18-dic | 0000115 | Partido F.M.L.N. | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 459.58 | | | | \$ 459.58 | \$ 537,956.96 |
| 18-dic | 0000116 | Academiza de R.L | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 3,473.00 | | | | \$ 3,473.00 | \$ 534,483.96 |
| 18-dic | 0000117 | ANULADO | ANULADO | | | | | \$ - | \$ 534,483.96 |
| 28-dic | 0000118 | AMZ, Fondos en custodia | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 20.51 | | | | \$ 20.51 | \$ 534,463.45 |
| 29-dic | 0000119 | Caja de Credito de Zacatecoluca | Pago de cuota de descuento de emplead | \$ 1,242.34 | | | | \$ 1,242.34 | \$ 533,221.11 |
| 30-dic | | Nota de Cargo | certificacion de cheque | \$ 1.70 | | | | \$ 1.70 | \$ 533,219.41 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2020 | | | | | | | 0.00 | 264,299.91 | 533,219.41 |



Tobar

S.A. DE C.V.

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
19DS000F
Nº 0953
NIT.: [REDACTED]
REGISTRO No.: 147083-4

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 19 de Noviembre de 20

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días DUI Ó NIT DEL CLIENTE: [REDACTED]

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ANTICIPO DEL 30% DEL PROYECTO/ MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÓN SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 1 ETAPA. | 33.011.48 | 0.00 | 0.00 | 33011.48 |

Viso Bueno

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
UNIDAD DE TESORERIA
RECIBIDO
30 NOV. 2020
Hora: 9:30 am

| | | |
|--|-------------------|----------|
| SON: TREINTA Y TRES MIL ONCE 48/100 US DOLARES | Sumas | 33011.48 |
| OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00 | Ventas Exentas | 0.00 |
| ENTREGADO POR: _____ | Sub-Total | 0.00 |
| NOMBRE: _____ | Ventas No Sujetas | 0.00 |
| DUI O NIT.: _____ | (-) IVA Retenido | 0 |
| FIRMA: _____ | Tótal | 33011.48 |

Impresos El Pacifico 11 Calle Oriente, Casa No. 211, S.S. Tels.: 2281-2226 ♦ 2281-5904
NIT: [REDACTED] REG. 74371-2, Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
Tiraje: 19DS000F501 AL 19DS000F1000 10B. 10/19. Resolución 15041-RES-IN-58216-2019.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR ♦ DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD ♦ CUADRUPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION
21AZ000E

Nº 000649

REG.:

NIT.:

Fecha: 09/04/2021

CLIENTE: *Tobar S.A de C.V*
 DIRECCION: *Colonia Lisboa No 266*
 Municipio: *San Salvador* Departamento: *San Salvador*
 NIT: *0619-160103-102-1* Registro: *147083-4*
 Giro: *Pavimentas En Calientes y PND*

| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
|-------------------|---|------------------|
| <i>09/04/2021</i> | <i>Pago Estimacion de obra Proyecto 700 mts Canton Ulapa</i> | <i>94,120.58</i> |
| | <i>94,120.58</i> | |
| | <i>Foet. 336</i> | |

SON: _____ SUMAS \$ *94,120.58*
 IVA RETENIDO \$ *832.93*

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI: _____ DUI: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

IMP. ORANTES: _____ NIT: _____ REG: 97704-7 AUT. IMPRENTA # 704, AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA. FECHA AUT.: 14/07/87
 RESOLUCION: 15041-RES-IN-09443-2021 CODIGO UNICO: P3HQN25D53A6 TIRAJE: DE 21AZ000E301 AL 21AZ000E1300 IMP.: 02/21 FECHA CORR.: 10/02/21
 ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
20SD000F

Nº 0336

NIT.: [REDACTED]
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolas Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El FECHA: 2 de Abril de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días DUI Ó NIT DEL CLIENTE: 0821-010611-001-5

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| 1.0000 | ESTIMACIÓN DE OBRA #1 DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE 700 MTS LINEALES CON MEZCLA EN CALIENTE EN CALLE A CANTÓN ULAPA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA. | 134,457.97 | 0.00 | 0.00 | 134457.97 |
| 1.0000 | AMORTIZACION DE ANTICIPO | -40,337.39 | 0.00 | 0.00 | -40337.39 |
| SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 65/100 US DOLARES OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00 | | | | | Sumas 94120.58 |
| ENTREGADO POR: U. A. C. O. M. U. N. I. C. I. P. A. L. D. E. Z. A. C. A. T. E. C. O. L. U. C. A. NOMBRE: [REDACTED] DUI O NIT.: [REDACTED] | | | | | Ventas Exentas 0.00 |
| FIRMA: [REDACTED] | | | | | Sub-Total 0.00 |
| RECIBIDO POR: [REDACTED] | | | | | Ventas No Sujetas 0.00 |
| FIRMA: [REDACTED] | | | | | (-) IVA Retenido 832.93 |
| | | | | | Total 93287.65 |



Visto Bueno
SINDICO MUNICIPAL



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
20SD000F

Nº 0405

NIT:
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____ FECHA: _____

VENTA A CUENTA DE: _____ DUI Ó NIT DEL CLIENTE: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | |

27-10-22

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
Voto Bueno
MUNICIPIO MUNICIPAL



| | | |
|------|-------------------|--|
| SON: | Sumas | |
| | Ventas Exentas | |
| | Sub-Total | |
| | Ventas No Sujetas | |
| | (-) IVA Retenido | |
| | Total | |

OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00
ENTREGADO POR LA AUTORIDAD DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
NOMBRE: U.A.C.I.
DUI O NIT: ALCALDIA MUNICIPAL
ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ
FIRMA: _____

RECIBIDO POR:
NOMBRE: _____
DUI O NIT: _____
FIRMA: _____

Impresos El Pacifico "Calle Oriente, Casa No. 211, S.S. Tels.: 2281-2226 + 2281-5904
NIT REG. 74371-2 Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
Tiraje: 20SD000F1 AL 20SD000F500 10B. 11/20. Resolución 15041-RES-IN-52590-2020.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR + DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD + CUADRPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
20SD000F
Nº 0075
NIT:
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 21 de Enero de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días DUI Ó NIT DEL CLIENTE: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ANTICIPO DEL 30% DEL PROYECTO/ PAVIMENTACIÓN DE QUINTA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA SUR ENTRE RN CERO CUATRO E-A Y DOCE CALLES ORIENTE. LP-14/2020- AMZ | 63160.45 | 0.00 | 0.00 | 63160.46 |

| | | | |
|---|--|-------------------|----------|
| SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UNO 52/100 US DOLARES | | Sumas | 63160.46 |
| OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00 | | Ventas Exentas | 0.00 |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES | Sub-Total | 0.00 |
| NOMBRE: | NOMBRE: A. C. I. | Ventas No Sujetas | 0.00 |
| DUI O NIT: | DUI O NIT: 2210112021 | (-) IVA Retenido | 558.94 |
| FIRMA: | FIRMA: 22/01/2021 | Total | 62601.52 |



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 + 2229-4476

FACTURA
19DS000F

Nº **0953**

NIT:
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 19 de Noviembre de 20

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días

DUI Ó NIT DEL CLIENTE: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ANTICIPO DEL 30% DEL PROYECTO/ MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÓN SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1 ETAPA. | 33011.48 | 0.00 | 0.00 | 33011.48 |

[Handwritten signatures and stamps]

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
UNIDAD DE TESORERÍA
RECORRIDO
30 NOV. 2020
Hora: 9:30 am

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA

SON: TREINTA Y TRES MIL ONCE 48/100 US DOLARES

Sumas 33011.48

OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00

Ventas Exentas 0.00

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____

Sub-Total 0.00

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

Ventas No Sujetas 0.00

DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____

(-) IVA Retenido 0

FIRMA: _____ FIRMA: _____

Total 33011.48

Impresos El Pacifico 11 Calle Oriente, Casa No. 211, S.S. Tels.: 2281-2226 + 2281-5904
NIT: _____ REG. 74371-2, Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
Tiraje: 19DS000F501 AL 19DS000F1000 10B: 10/19. Resolución 15041-RES-IN-58216-2019.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR + DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD + CUADRUPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN

P + B Ingenieros S.A. de C.V.

DISEÑO - SUPERVISIÓN - EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INGENIERÍA EN GENERAL

Blvd. Venezuela, Edificio "S" Apto. 344,
Barrio Lourdes, San Salvador.

Tel.: 2223-9692

FACTURA
18SD000F

No. 0021

REGISTRO No. 123012-5
NIT.

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA NO. 1076 D.G.I.I
IMPRESA AUTORIZADA EL 06/01/2011

DÍA
12

MES
03

AÑO
2020

Señor: Alcaldía Municipal de Zacatecoluca

Dirección: Final Avenida Juan Manuel Rodríguez Barrio El Calvario. Contiguo a ANDA

DUI o NIT: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | Anticipo del 30% del Proyecto: Contrato de Techaro de Cancha de Basquetbol en el Polideportivo de la Colonia 27 de Septiembre. | \$29,712.47 | | | \$29,712.47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Son: <u>veintinueve Mil setecientos Doce 4/100 Dólares Americanos</u> LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$ 200.00 | Sumas (-) IVA Retenido Sub-Total Ventas no Sujetas Ventas Exentas Total | \$29,712.47 \$29,712.47 \$29,712.47 |
|--|--|---|

Cancelado:

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR - AUTOPISTA SUR

Consultas Saldos

CUENTA CORRIENTE

| Sup. | Opera. | Suc. | Fecha | Moneda |
|--------|--------|------|---------------------|--------|
| 111341 | 011091 | 028 | 11-03-2020 16:06:53 | 00002 |

Numero de Cuenta: 00280177622 NIU: 1726865

Nombre de Cuenta: P + B INGENIEROS, S.A. DE C.V.

El Saldo a la fecha es : 8.77

Fondos Restringidos : .00

Total Compensacion : .00

Comp. Ajena : .00

Comp. Propia : .00

Comp. Extranjera : .00

Saldo Disponible : *****8.77

Sobregiro Autorizado : *****.00

Estado de la Cuenta : A

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. FIDUCIARIA



10663542

FAVOR NO ESCRIBIR NI SELLAR SOBRE EL CODIC



P+B INGENIEROS S.A DE C.V

Diseño, Supervisión y Ejecución de Obras de Ingeniería en general

San Salvador, 12 de Marzo de 2020

**Srs. UACIDE LA ALCALDIA MUNICIPAL
DE ZACATECOLUCA**
Presente.

Ref: FISDL-CANCHA BKB-004

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores; con relación al proyecto: TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN POLIEPORTIVO DE COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE, ZACATECOLUCA, por medio de la presente, hacemos entrega de las fianzas originales, emitidas por Seguros del Pacífico, de acuerdo al siguiente detalle:

- Fianza de anticipo No. FG-61,323 , por un monto de \$29,712.47 con vigencia del 12 de Febrero de 2020 al 12 de Febrero de 2021.
- Fianza de Fiel cumplimiento No. FG-61,324 , por un monto de \$19,808.31, con vigencia del 12 de Febrero de 2020 al 12 de Febrero de 2021.

Atentamente

Gerente del Proyecto



Cc/

Supervisor Residente
Administrador del Contrato





El infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Zacatecoluca, certifica: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales, que esta Alcaldía Municipal lleva en el año dos mil veinte; se encuentra el acta de la sesión ordinaria número tres, de fecha veinticuatro de enero del presente año, la que contiene el Acuerdo que literalmente dice: -----

ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO.- Vista el acta suscrita por los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, de fecha 23/01/20; en relación al proceso administrativo precontractual con referencia N° LP-08/2019-AMZ-FISDL, para la contratación de persona natural o jurídica para la ejecución del proyecto denominado: «TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO DE COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE»; el Concejo Municipal, CONSIDERNADO: I.- Que se publicó la convocatoria electrónica en el sitio web COMPRASAL, en la cual se registró un ofertante; II.- Que se efectuaron las etapas de evaluaciones correspondiente, en la cual el único oferente obtuvo 90 puntos; III.- Que la Comisión, recomienda adjudicar el presente contrato al Oferente P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V., por ser la mejor y única oferta; **POR TANTO**, en uso de sus facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** a) Adjudicar la Licitación Pública con referencia LP-08/2019-AMZ-FISDL, para la ejecución del proyecto: «TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO DE COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE», a la Sociedad P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V; por el monto total de noventa y nueve mil cuarenta y uno 55/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$99,041.55), a partir de la orden de inicio que emita el Administrador de Contrato; b) Autorizar a la Jefatura de la Unidad Jurídica la elaboración de instrumento legal correspondiente; c) Ordenar a la Jefatura de la UACI realizar la notificación de Ley; d) Autorizar al Alcalde Municipal, a firmar el contrato respectivo; e) Autorizar a la Tesorera Municipal, a efectuar el pago correspondiente contra de entrega de producto final o a satisfacción de esta Municipalidad, con cargo a la cuenta denominada: «TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO DE COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE»; debiéndose comprobar el gasto conforme a la Ley. Nombrar ADMINISTRADOR de Contrato, *ad honorem*, al ----- por ser empleado de esta Alcaldía Municipal. COMUNÍQUESE. -----

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que para constancia firmamos. / V. J. Enriquez

RUBRICADAS. -----

Es conforme con su original con el cual se confrontó. Y para su cumplimiento y efectos legales, se expide la presente de conformidad al Art. 55 numeral 6 del Código Municipal, en la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.

Li

Secretario Municipal

PROYECTOS FINALIZADOS DE LA EMPRESA TOBAR S.A DE C.V. (FONDOS DE PRESTAMO 2020)

| ESTADO, SALDO Y NUMERO DE CUENTA | NOMBRE DEL PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTATUS | # FACTURA | FECHA EMISION | DETALLE DEL COBRO | PENDIENTE DE COBRO | SUBTOTALES | SALDO EN BANCO | PENDIENTE DE ADICIONAR A LA CUENTA | ESTADO DEL EXPEDIENTE |
|--|---|--------------------------|------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------------------|--|
| 1 CUENTA ACTIVA :00150152650 CON SALDO DE \$233.23 APERTURADA EL 10 DE FEBRERO DE 2021 | PROY: "SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL NUMERO DOS" | LP-15/2020 | FINALIZADO PENDIENTE DE PAGO | #274 | 19/03/2021 | ESTIMACION #1 | \$ 30,994.61 ✓ | \$ 54,413.49 | \$ 233.23 | \$ 54,180.26 | |
| | PROY: "SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL NUMERO DOS" | | | #366 | 14/04/2021 | LIQUIDACION | \$ 19,553.44 ✓ | | | | |
| | PROY: "SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL NUMERO DOS" | | | #405 | 21/04/2021 | 5% DEVOLUCION | \$ 3,865.44 ✓ | | | | |
| QUINTA AVENIDA | | | | | | | | | | | |
| 2 CUENTA INACTIVA :00150152707 CON SALDO DE \$561.41 APERTURADA EL 12 DE FEBRERO DE 2021 | PROY: "PAVIMENTACION DE QUINTA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA SUR ENTRE RN CERO CUATRO E-A Y DOCE CALLE ORIENTE" | LP-14/2020 | FINALIZADO PENDIENTE DE PAGO | #291 | 22/03/2021 | LIQUIDACION | \$ 135,101.93 ✓ | \$ 145,507.37 | \$ 561.41 | \$ 144,945.96 | ACUERDO DE ACTIVACION DE CUENTA |
| | PROY: "PAVIMENTACION DE QUINTA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA SUR ENTRE RN CERO CUATRO E-A Y DOCE CALLE ORIENTE" | | | #408 | 21/04/2021 | 5% DEVOLUCION | \$ 10,405.44 ✓ | | | | |
| 3 CUENTA INACTIVA :00150152014 CON SALDO DE \$8,852.26 APERTURADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 | PROY: "PAVIMENTACION DE PASAJES "A", "B", "C", "D" Y "E" EN COLONIA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA" | LP-10/2020 | FINALIZADO PENDIENTE DE PAGO | #321 | 07/04/2021 | ESTIMACION x LIQUIDACION | \$ 782.10 ✓ | \$ 5,342.60 | \$ 8,852.26 | \$ (3,509.66) | SOLICITA ACUERDO DE ACTIVACION DE CUENTA CUANDO HAYA UN SALDO DE PAGA DESPUES DE PAGAR DEL OTRO AL FONDO GENERAL () |
| | PROY: "PAVIMENTACION DE PASAJES "A", "B", "C", "D" Y "E" EN COLONIA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE | | | #406 | 21/04/2021 | 5% DEVOLUCION | \$ 4,560.50 ✓ | | | | |

JOSÉ SIMEÓN CÁRAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|---|------|------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|
| 4 | CUENTA INACTIVA 100150151166 CON SALDO APERTURADA 20 DE ABRIL DE 2020 | PROY: "PAVIMENTACION DE 8a CALLE ORIENTE, AVENIDA JOSE SIMEON CAÑAS Y 5a AVENIDA NORTE" | LP-01/2020 | FINALIZADO PENDIENTE DEVOLUCION DEL 5% | #403 | 21/04/2021 | 5% DEVOLUCION | \$ 1,394.87 | \$ 1,394.87 | \$ 101.38 | \$ 1,293.49 | REACTIVACION DE CUENTA INACTIVA AÑO EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO HAY QUE VERIFICAR CUANTO LE HA SALIDO HABERLE CERRADO SOLICITAR | |
| SANTAMARTA | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CUENTA INACTIVA 100150151859 CON SALDO DE \$2,734.01 APERTURADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | PROY: "2ª ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE N° 1,2,3,4,5 Y PASAJE PRINCIPAL COLONIA SANTA MARTA" | LP-11/2020 | FINALIZADO PENDIENTE DE PAGO | #403 | 05/02/2021 | ESTIMACION x LIQUIDACION | \$ 61,574.21 | \$ 64,814.95 | \$ 2,734.01 | \$ 62,080.94 | ACUERDO MUNICIPAL DE ACTIVACION DE CUENTA | |
| | | PROY: "2ª ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE N° 1,2,3,4,5 Y PASAJE PRINCIPAL COLONIA SANTA MARTA" | | | #404 | 21/04/2021 | 5% DEVOLUCION | \$ 3,240.74 | | | | | |
| SANTA IRENE | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CUENTA INACTIVA 100150149714 CON SALDO DE \$33,775.97 APERTURADA EL 29 DE MAYO DE 2020 | PROY: PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA" | LP-06/2020 | FINALIZADO PENDIENTE DE PAGO | #319 | 07/04/2021 | ESTIMACION x LIQUIDACION COMPLEMEN TO | \$ 8,747.16 | | | | | ACUERDO DE ACTIVACION DE CUENTA |
| | | PROY: PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA" | | | #354 | 13/04/2021 | ESTIMACION x LIQUIDACION | \$ 20,790.82 | \$ 36,078.06 | \$ 33,775.97 | \$ 2,302.09 | | |
| | | PROY: PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA" | | | #407 | 21/04/2021 | 5% DEVOLUCION | \$ 6,540.08 | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | \$ 307,551.34 | \$ 22,748.60 | 264,802.74 | | | |

Incompleto

Incompleto



| ESTADO, SALDO Y NUMERO DE CUENTA | NOMBRE DEL PROYECTO | FUENTE DE FINANCIA MIENTO | ESTATUS | # FACTURA | FECHA EMISION | DETALLE DEL COBRO | PENDIENTE DE COBRO | SUBTOTALES | SALDO EN BANCO | PENDIENTE DE ADICIONAR A LA CUENTA | ESTADO DEL EXPEDIENTE |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| OJOS DE AGUA EL SAIGON | | | | | | | | | | | |
| 7 CUENTA ACTIVA :00150152596 CON SALDO DE \$2.47 APERTURADA EL 05 DE FEBRERO DE 2021 | PROY: "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES VECINALES, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINOS 30%: CALLES COMUNIDADES EL RECUERDO, OJOS DE AGUA, EL MILAGRO, EL SAIGON" | LG- 02/2021 | FINALIZADO PENDIENTE DE PAGO | #290 | 22/03/2021 | ESTIMACION x LIQUIDACION | \$ 32,402.64 | \$ 32,402.64 | \$ 2.47 | \$ 32,400.17 | INCUBITADO POR FISCALIA |
| ULAPA | | | | | | | | | | | |
| 8 CUENTA INACTIVA :00150152618 CON SALDO DE \$2.47 APERTURADA EL 05 DE FEBRERO DE 2021 | PROY: "PAVIMENTACION DE TRAMO DE 700 METROS LINEALES CON MEZCLA EN CALIENTE A CANTON ULAPA" | CD- 01/2021 | FINALIZADO PENDIENTE DE PAGO | #336 | 09/04/2021 | ESTIMACION #1 | \$ 93,287.65 | \$ 93,287.65 | \$ 308.22 | \$ 92,979.43 | INCUBITADO POR FISCALIA |
| LA LUCHA | | | | | | | | | | | |
| 9 CUENTA INACTIVA :00150151808 CON SALDO DE \$69082.51 APERTURADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | PROY: PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA REHABILITACION DE CAMINOS 30%* | LP- 08/2020 | FINALIZADO PENDIENTE DE PAGO | #392 | 19/04/2021 | ESTIMACION x LIQUIDACION | \$ 78,270.49 | \$ 81,833.26 | \$ 69,082.51 | \$ 12,750.75 | INCUBITADO POR FISCALIA |
| | PROY: PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA REHABILITACION DE CAMINOS 30%* | | | #409 | 21/04/2021 | 5% DEVOLUCION | \$ 5,562.77 | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | XDR 207,523.55 | 69,393.20 | 138,130.35 | |

PROYECTOS FINALIZADOS DE LA EMPRESA TOBAR S.A DE C.V. (FONDOS DE PRESTAMO 2020) PENDIENTES DE FACTURAR Y COBRAR

| LOS LOTES | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Item | Nombre | Fuente de financiamiento | | Monto de Estimación | Detalle del cobro | Monto a estimar | Menos Anticipo | Monto a facturar | SALDO EN BANCO | PENDIENTE DE ADICIONAR A LA CUENTA | ESTADO DEL EXPEDIENTE |
| 10 | CUENTA INACTIVA :00150152600 CON SALDO DE \$201.30 APERTURADA EL 08 DE FEBRERO DE 2021 | | FINALIZADO, PENDIENTE DE FACTURAR LIQUIDACION | | ESTIMACIÓN x LIQUIDACION | \$ 70,381.21 | \$ 21,168.36 | \$ 49,212.85 | \$ 201.30 | \$ 49,011.55 | RATIFICAR EL ACUERDO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y LIQUIDAR EL PROYECTO |
| HUACACHALA | | | | | | | | | | | |
| 11 | CUENTA INACTIVA :00150152073 CON SALDO DE \$162,842.87 APERTURADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 | | PENDIENTE DE HACER PROCESO DE LIQUIDACION PARA POSTERIOR FACTURACION | | ESTIMA #2 y LIQUIDACION | \$ 219,879.14 | \$ 65,963.74 | \$ 153,915.40 | \$ 162,842.87 | \$ (8,927.47) | TIENE REMANENTE DESPUES DE PAGAR A DEVOLVER AL FONDO GENERAL () |
| TOTALES | | | | | | | | 203,128.25 | 154,116.70 | \$ 49,011.55 | |

Peribir facturas

DETALLE DE MORA ALCALDIA DE ZACATECOLUCA

CONTRATISTA: TOBAR S.A. de C.V.

Copia de facturas.

| ITEM | NOMBRE DEL PROYECTO | # FACTURA | FECHA EMISION | DETALLE DEL COBRO | MORA | SUBTOTALES | |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| SANTA MARTA | | | | | | | |
| 1.00 | PROY: "2° ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE N° 1,2,3,4,5 Y PASAJE PRINCIPAL COLONIA SANTA MARTA" | #103 | 05/02/2021 | ESTIMACION x LIQU STA MARTA | \$ 61,574.21 | | |
| 12.00 | PROY: "2° ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE N° 1,2,3,4,5 Y PASAJE PRINCIPAL COLONIA SANTA MARTA" | #404 | 21/04/2021 | 5% CALLE 1,2,3,4,5 SANTA MARTA | \$ 3,240.74 | | |
| EL PEDREGAL | | | | | | SUBTOTAL | \$ 64,814.95 |
| 2.00 | PROY: "SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL NUMERO DOS" | #274 | 19/03/2021 | ESTIMACION #1 PEDREGAL | \$ 30,994.61 | | |
| 9.00 | PROY: "SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL NUMERO DOS" | #366 | 14/04/2021 | ESTIMAC x LIQ. EL PEDREGAL | \$ 19,553.44 | | |
| 13.00 | PROY: "SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL NUMERO DOS" | #405 | 21/04/2021 | 5% SEGUNDA ETAPA EL PEDREGAL | \$ 3,865.44 | | |
| OJOS DE AGUA EL SAIGON | | | | | | SUBTOTAL | \$ 54,413.4 |
| 3.00 | PROY: "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES VECINALES, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINOS 30%: CALLES COMUNIDADES EL RECUERDO, OJOS DE AGUA, EL MILAGRO, EL SAIGON" | #290 | 22/03/2021 | ESTIMACION #1 OJOS DE AGUA | \$ 32,402.64 | | |
| QUINTA AVENIDA | | | | | | SUBTOTAL | \$ 32,402.64 |
| 4.00 | PROY: "PAVIMENTACION DE QUINTA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA SUR ENTRE RN CERO CUATRO E-A Y DOCE CALLE ORIENTE" | #291 | 22/03/2021 | LIQUIDACION DE LA 5 AV. NORTE | \$ 135,101.93 | | |
| 16.00 | PROY: "PAVIMENTACION DE QUINTA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA SUR ENTRE RN CERO CUATRO E-A Y DOCE CALLE ORIENTE" | #408 | 21/04/2021 | 5% 5 AV. NORTE | \$ 10,405.44 | | |
| SANTA IRENE | | | | | | SUBTOTAL | \$ 145,507.37 |
| 5.00 | PROY: PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA" | #319 | 07/04/2021 | ESTIMACION x LIQUIDACION PROY. SANTA IRENE COMPLEMENTO | \$ 8,747.16 | | |
| 8.00 | PROY: PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA" | #354 | 13/04/2021 | ESTIMACION x LIQUIDACION PROY. SANTA IRENE | \$ 20,790.82 | | |



DETALLE SOBRE DISPÓNIBILIDAD EN CUENTAS BANCARIAS

| NO. DE CUENTA | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTOS DE CARGO | MONTOS DE CREDITO | FUENTE DE |
|---------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| 00150151859 | 2 ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE N° 1,2,3,4,5 Y PASAJE PRINCIPAL COL SANTA MARTA | \$ 129,617.65 | \$ 2,734.01 | 2% FODES |
| 00150152073 | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE A.LL. CALLE HUACACHALA, ESTAC. 0+000 A ESTAC. 0+615 CANTÓN PENITENTE ARRIBA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, | \$ 360,829.23 | \$ 162,842.87 | PRESTAMO |
| 00150152014 | "PAVIMENTACION DE PASAJES: "A", "B", "C", "D", "Y" "E" EN COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, | \$ 94,970.90 | \$ 8,852.26 | PRESTAMO |
| 00150152596 | REPARACION Y MTTO DE CALLES VECINALES, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINOS 30% CALLES COMUNIDADES EL RECUERDO, OJO DE AGUA, EL MILAGRO. EL SAIGON | \$ 33,818.47 | \$ 2.47 | 30% FERRE |
| 00150149714 | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO V DE CALLE A CANTON SANTA IRENE | \$ 128,811.46 | \$ 33,775.97 | Ministerio de Justicia |
| 00150152707 | PAVIMENTACION DE 5TA AV. NORTE Y 5TA AV. SUR ENTRE RN04-A Y 12 CALLE ORIENTE | \$ 218,687.59 | \$ 561.41 | PRESTAMO |
| 00150152618 | PAVIMENTACION DE TRAMO DE 700 METROS LINEALES CONMEZCLA EN CALIENTE A CANTON ULAPA | \$ 144,000.00 | \$ 384.22 | PRESTAMO |
| 00150151808 | PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA TORMENTA TROPICAL AMANDA REHABILITACION DE CAMINOS 30% | \$ 102,023.59 | \$ 72,336.11 | 30% FERRE |
| 00150151166 | PAVIMENTACION DE 8 A CALLE ORIENTE, AVENIDA JOSE SIMEON CAÑAS Y 5A AVENIDA NORTE | \$ 79,893.31 | \$ 101.38 | FODES 75% |
| 00150152600 | "PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CALLE DE PRINCIPAL SAN RAFAEL LOS LOTES" | \$ 89,000.00 | \$ 201.30 | PRESTAMO |
| 00150152650 | "SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL NO. 2" | \$ 69,000.00 | \$ 233.23 | PRESTAMO |
| | TOTAL | \$1450,652.20 | \$282,025.23 | |



F.

Gerente/Financiero



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION
21AZ000E

Nº 000774

REG.:
NIT.:

Fecha: 21/04/2021

CLIENTE: *Ingeniería Total de Proyectos S.A de CV*
 DIRECCION: *Av. Calle de Merce Col. San Clara Ote #16*
 Municipio: *San Salvador* Departamento: *San Salvador*
 NIT: *0614-260417-109-1* Registro: *259953-3*
 Giro: *Construcción de obras de Ingeniería Civil*
 Condiciones de la Operación:

| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
|-------------------|--|--------------------|
| <i>21/04/2021</i> | <i>Pago por Liquidación de obra Adicional del Proyecto construcción de dos Canchas (Est. del Salto Zacatecoluca)</i> | <i>\$ 2,670.52</i> |
| | <i>\$ 2,670.52</i> | |
| | <i>Ret 81</i> | |

SON: _____ SUMAS \$ *2,670.52*
 IVA RETENIDO \$ *24.73*

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI: _____ DUI: _____
 FIRMA: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]*

IMP. ORANTES: _____ NIT: _____ REG.: 97704-7 AUT. IMPRENTA # 704, AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA. FECHA AUT.: 14/07/97
 RESOLUCION: 15041-RES-IN-09443-2021 CODIGO UNICO: P3HQN25D53A6 TIRAJE: DE 21AZ000E301 X 021AZ000E1300 IMP.: 02/21 FECHA CORR.: 10/02/21
 ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)

Recibido
3-02-22

INGENIERÍA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.

GIRO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Final Calle Mexico, Col. Santa Clara Oriente,
16, San Salvador.
Tel.: 2223-9692, 7435-7725

FACTURA

17DS000F51 al 17DS000F200

No. 0085

NIT.
N.R.C. 259953-3

Fecha: 14 de mayo de 2021

Cliente: Municipalidad de Zacatecoluca

NIT: _____ DUI: _____

Dirección: Av. Juan Manuel Rodríguez, 20 Calle Poniente, Barrio El Calvario

Municipio: Zacatecoluca Depto.: La Paz.

Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Pago por Liquidación de Obra Adicional del proyecto: "Const. de dos canchales de fútbol sala, Municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz" | \$2,670.52 | | | \$ 2,670.52 |
| | Monto Liquidación = \$ 2,794.16 | | | | |
| | Amortización Anticipo = \$ _____ | | | | |
| | Retención Contractual = \$ 123.64 | | | | |
| | Líquido a Recibir = \$ 2,670.52 | | | | |
| | Dese | | | | |
| | ALCALDE MUNICIPAL | | | | |
| SON: dos mil sesentas cuarenta y seis 89/100 dólares. | | SUMAS | | | \$ 2,670.52 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 23.63 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$ |
| | | VENTA NO SUJETA | | | \$ |
| | | VENTAS EXENTAS | | | \$ |
| | | VENTA TOTAL | | | \$ 2,646.89 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | | | | |
| Nombre | | | | | |
| NIT. o DUI | | | | | |
| Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: | | | | | |
| Cancelado: _____ de _____ de 20__. | | | | | |

Viso Bueno

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



/// Zacatecoluca, 'Mágicamente impresionante!!!

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

IdCONTROL 1962 ORDEN DE C. 1953

Contrato:

miércoles, 21 de abril de 2021

Señores Unidad de Presupuesto:

En atención a los artículos 10 literal e) y 11 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, atentamente, solicito su colaboración en el sentido de verificar la asignación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras siguientes:

| | |
|--------------------------|--|
| PROYECTO O PROGRAMA | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA EN EM MUNICIPIO DE ZACATECO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FODES 75% |

| CEP | Unidad Presupuestaria-Línea de Trabajo (Unidad Solicitante) | F/F | Objeto Especifico del Gasto Presupuestario | Monto |
|-------------|--|-----|---|------------|
| 31 | 080101 | 1 | 61603 | \$2,670.52 |
| TOTAL US \$ | | | | \$2,670.52 |

Jefe UACI o Designado

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - ÁREA DE PRESUPUESTO

Confirmación de asignación presupuestaria: No.: _____ de Fecha de asignación: _____

| N. Solicitud | CEP.- | A.G.- | L.T.- | F.R.- | F.R.- | Cod. Presupuestario | Monto: \$ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|--------------|
| 142 | 31 | 0801 | 01 | 1 | 112 | 61603 | \$2,670.52 |
| TOTAL | | | | | | | US\$2,670.52 |

Observaciones:

Firma:
Jefe de Presupuesto

Espacio reservado para UNIDAD DE TESORERÍA: Justificante de Pago (JP) Numero: (DF) numero:

/// Zacatecoluca, 'Mágicamente impresionante!!!

A



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!



ORDEN DE COMPRA
FACTURA Y RECIBO SIN RENTA

IdCONTROL
1962

| ORDEN DE COMPRA: | 1953 | Zacatecoluca | 21/04/2021 | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|-------------|------------|----------------|
| Señores: | INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V. | | | | | | |
| Sírvase entregar a: | | UNIDAD | FODES 75% | | | | |
| Cargo que desempeña | | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 080101 | | | | |
| Para uso del proyecto y con cargo a la cuenta de: | | CEP | 31 | | | | |
| CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA EN EM MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA. | | | | | | | |
| ACUERDO DE ADJUDICACION | | FUENTE DE FINANCI. | 1 | | | | |
| | | | 0.00% DESCUENTO | | | | |
| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
| 1 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA | ESTIMACION POR \$ 2,794.16 MENOS RETENCION CONTRACTUAL POR \$123.64 TOTAL A PAGAR \$2,670.52 | \$2,670.52 | \$2,670.52 | \$2,670.52 | 61603 |

TOTAL A PAGAR \$2,670.52

OBJETIVO/JUSTIFICACION:

•

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 21/04/2021 08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA: ESTA ALCALDIA

La factura deberá presentarse a nombre de: "Alcaldía Municipal de Zacatecoluca", con cargo a la cuenta o proyecto antes señalado, en la oficina de UACI juntamente con la Orden de Compra y comprobante de envío firmado por la persona que recibe la mercadería.

VISTO BUENO

AUTORIZADO.

Acta 1, Acuerdo 17 del 8 de mayo 2015

Original Proveedor.
Duplicado: Tesorería.
Triplicado: UACI.

B



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



/// Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

IdCONTROL

1962

En la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a las _____ horas del día 21/04/2021 reunidos en cumplimiento al Art. 82 BIS literal e) de la LACAP, con el propósito de hacer constar la entrega o recepción formal de

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|---|--|-----------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA | ESTIMACION POR \$ 2,794.16 MENOS RETENCION CONTRACTUAL POR \$123.64 TOTAL A PAGAR \$2,670.52 | \$2,670.52 | \$2,670.52 | \$2,670.52 | 61.603 |

TOTAL A PAGAR \$2,670.52

Para ser utilizados en:

Con cargo a la cuenta:

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA EN EM MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA.

Presente el (la) señor (a): INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.

En representacion de: INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.

y el/la Administrador/a de Orden de Compra o Contrato

Para la recepcion de los bienes o servicios arriba descritos; cabe mencionar que todos los bienes o servicios cumplen con las condiciones y especificaciones tecnicas, previamente definidas por esta Municipalidad en la Orden de Compra numero: **1953** (o contrato) de fecha **21/04/2021** . No habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

Entrega:

F. Miguel Pulido
INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.

DUI

Recibe:

F. _____
Administrador (a) de Orden de Compra o Contrato



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

Del 01 de Abril Al 30 de Abril de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)

Fecha: Del 21 Al 21 de Abril de 2021

142 Tipo: Ordenes de Compra Estado: Aprobado Perfil: Proveedor de Bienes y Servicios
Número: orden#1953 FF: 1 Fondo General Persona: INGENIERIA TOTAL PROYECTOS S.A DE C.V.
Fecha: 21/04/2021 FR: 111 FODES PARA GASTOS DE INVERSION Monto: 2,670.52

Proyecto: 081000025 CONTRAPARTIDA M. PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA EN EL MUN, DE ZACATECO

Descripción: asignacion presupuestaria en concepto de liquidacion del proyecto

| Periodo | Cifrado | Código | Nombre | Evento | Monto Original | Modificaciones | Monto Total |
|---------|---------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Abril | 21688210130801011111 (31) | 61603 | DE EDUCACIÓN Y RECREACION | Proyectos en Desarrollo | 2,670.52 | 0.00 | 2,670.52 |

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION
21AZ000E
Nº 000773
REG.:
NIT.:

Fecha: 21/10/2021

CLIENTE: *Ingeniería Total de Proyectos S.A. de C.V.*
 DIRECCION: *Avenida Calle Mexico Col. 8da Clota Oriente # 16*
 Municipio: *San Salvador* Departamento: *San Salvador*
 NIT: *0617-260417-104-1* Registro: *259953-3*
 Giro: *Construcción de obras de Ingeniería Civil*

Condiciones de la Operación:

| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
|----------|--|----------------|
| 21/10/21 | <i>2021 Pago por Liquidación de obra Contratada del proyecto construcción de dos Carreteras FOTIAL Sala Zacatecoluca</i> | \$ 20,370.04 |
| | <i>\$ 20,370.04</i> | |
| | <i>Pact 70</i> | |

SON:

SUMAS \$ 20,370.04
 IVA RETENIDO \$ 265.34

ENTREGADO POR:
 NOMBRE:
 DUI:
 FIRMA: *[Signature]*

RECIBIDO POR:
 NOMBRE:
 DUI:
 FIRMA: *[Signature]*

IMP. CRANTES. RESOLUCION: 15041-RES-IN-09443-2021 CODIGO UNICO: P3HQ25D53A6 TIRAJE: DE 21AZ000E301 AL 21AZ000E1302 IMP: 02/21 FECHA CORR.: 10/02/21 ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)

[Handwritten signature and date]
2021/10/21
8:41 AM

INGENIERÍA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.

GIRO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN

FACTURA

17DS000F51 al 17DS000F200

No. 0084

NIT.

N.R.C. 259953-3

Final Calle Mexico, Col. Santa Clara Oriente,
16, San Salvador.
Tel.: 2223-9692, 7435-7725

Fecha: 14 de mayo de 2021

Cliente: Municipalidad de Zacatecoluca

NIT:

DUI:

Dirección: Av. Juan Manuel Rodríguez, 20 Calle Poniente, Barrio El Calvario

Municipio: Zacatecoluca

Depto.: La Paz

Venta a Cuenta de:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Pago por Liquidación de Obra | \$ 29,770.04 | | | \$ 29,770.04 |
| | Contractual del proyecto: "Construcción de dos canchas de futbol sala, Municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz" | | | | |
| | Monto de Liquidación = \$ 29,784.27 | | | | |
| | Amortización Anticipo = \$ 6,995.28 | | | | |
| | Retención Contractual = \$ 618.95 | | | | |
| | Líquido a Recibir = \$ 20,370.04 | | | | |
| | Deso | | | | |
| | ALCALDE MUNICIPAL | | | | |
| SON: veinte mil ciento ochenta y nueve 77/100 dólares | | SUMAS | | | \$ 20,370.04 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 180.27 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$ |
| | | VENTA NO SUJETA | | | \$ |
| | | VENTAS EXENTAS | | | \$ |
| | | VENTA TOTAL | | | \$ 20,189.77 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | | | | |
| Nombre | | | | | |
| NIT. o DUI | | | | | |
| Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: | | | | | |
| Cancelado: | | de | | de 20 | |

Visto Bueno
[Signature]
SERVIDOR MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

IdCONTROL: 1961 ORDEN DE C. 1952

Contrato:


miércoles, 21 de abril de 2021

Señores Unidad de Presupuesto:

En atención a los artículos 10 literal e) y 11 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, atentamente, solicito su colaboración en el sentido de verificar la asignación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras siguientes:

| | |
|--------------------------|--|
| PROYECTO O PROGRAMA | AMZ, MH-MJSP-AMZ-CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTFOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |

| CEP | Unidad Presupuestaria-Linea de Trabajo (Unidad Solicitante) | F/F | Objeto Especifico del Gasto Presupuestario | Monto |
|---------------------|--|-----|---|-------------|
| 38 34 | | 1 | 61603 | \$29,984.27 |
| TOTAL US \$ | | | | \$29,984.27 |


F. Jefe UA a su Designado




UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - AREA DE PRESUPUESTO

Confirmación de asignación presupuestaria: No. _____ de Fecha de asignación: 21/4/2021

| N. Solicitud | CEP.- | A.G.- | L.T.- | F.F.- | F.R.- | Cod. Presupuestario | Monto: \$ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|----------------|
| 141 | 34 | 0801 | 04 | 1 | 109 | 61603 | \$ 29,984.27 |
| TOTAL | | | | | | | US\$ 29,984.27 |

Observaciones:

Firma: 
Jefe de Presupuesto



Espacio reservado para UNIDAD DE TESORERÍA: Justificante de Pago (JP) Numero: (DF) numero:

!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

A



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



/// Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

ORDEN DE COMPRA
FACTURA Y RECIBO SIN RENTA

IdCONTROL

1961

| ORDEN DE COMPRA: | 1952 | Zacatecoluca | 21/04/2021 | | | | |
|---|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------|----------------|
| Señores: | INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V. | | | | | | |
| Sírvase entregar a: | | UNIDAD | PROYECTOS DE INVERSION DE FISDL | | | | |
| Cargo que desempeña | | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | |
| Para uso del proyecto y con cargo a la cuenta de: | | CEP | 35 | | | | |
| AMZ,MH-MJSP-AMZ-CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA | | | | | | | |
| ACUERDO DE ADJUDICACION | | FUENTE DE FINANC. | 1 | | | | |
| | | | 0.00% DESCUENTO | | | | |
| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
| 1 | SG | PAGO DE ESTIMACION POR LIQUIDACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA | MONTO DE ESTIMACION POR \$29,984.274 MENOS ANTICIPO \$8,998.28 MENOS RETENCION CONTRACTUAL \$618.95 TOTAL A PAGAR \$20,370.04 | \$29,984.27 | \$29,984.27 | \$29,984.27 | 61603 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | \$29,984.27 | |

OBJETIVO/JUSTIFICACION:

•

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 21/04/2021 08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA: ESTA ALCALDIA

La factura deberá presentarse a nombre de: "Alcaldía Municipal de Zacatecoluca", con cargo a la cuenta o proyecto antes señalado, en la oficina de UACI juntamente con la Orden de Compra y comprobante de envío firmado por la persona que recibe la mercadería.

VISTO BUENO JEFF I A



AUTORIZADO.

Acta 1, Acuerdo 17 del 8 de mayo 2015

Original Proveedor.
Duplicado: Tesorería.
Triplicado: UACI.

B



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

IdCONTROL

1961

En la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a las _____ horas del día 21/04/2021 reunidos en cumplimiento al Art. 82 BIS literal e) de la LACAP, con el propósito de hacer constar la entrega o recepción formal de

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | SG | PAGO DE ESTIMACION POR LIQUIDACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA | MONTO DE ESTIMACION POR \$29,984.274 MENOS ANTICIPO \$8,998.28 MENOS RETENCION CONTRACTUAL \$618.95 TOTALA PAGAR \$20,370.04 | \$29,984.27 | \$29,984.27 | \$29,984.27 | 61603 |

TOTAL A PAGAR \$29,984.27

Para ser utilizados en:

Con cargo a la cuenta:

AMZ,MH-MJSP-AMZ-CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTFOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA

Presente el (la) señor (a): **INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.**
En representacion de: **INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.**

y el/la Administrador/a de Orden de Compra o Contrato

Para la recepcion de los bienes o servicios arriba descritos; cabe mencionar que todos los bienes o servicios cumplen con las condiciones y especificaciones tecnicas, previamente definidas por esta Municipalidad en la Orden de Compra numero: **1952** (o contrato) de fecha **21/04/2021** . No habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

Entrega:

F. _____
INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.
DUI

Recibe:

F. _____
Administrador (a) de Orden de Compra o Contrato



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP





DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

Del 01 de Abril Al 30 de Abril de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Fecha: Del 21 Al 21 de Abril de 2021

141 Tipo: Ordenes de Compra Estado: Aprobado Perfil: Proveedor de Bienes y Servicios
Número: orden#1952 FF: 1 Fondo General Persona: INGENIERIA TOTAL PROYECTOS S.A DE C.V.
Fecha: 21/04/2021 FR: 109 Fondo General Monto: 29,984.27

Proyecto: 0810000026 AMZ,MH-MJSP-AMZ-CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA
Descripción: asignacion pres en concepto de liquidacion de obra de proyecto

| Periodo | Cifrado | Código | Nombre | Evento | Monto Original | Modificaciones | Monto Total |
|---------|---------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Abril | 21698210130801041109 (34) | 61603 | DE EDUCACIÓN Y RECREACION | Proyectos en Desarrollo | 29,984.27 | 0.00 | 29,984.27 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION
21AZ000E

Nº 001501

REG.:
NIT.:

Fecha: 15/12/2021

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|--------------|
| CLIENTE: | Pasajera Total de Fletes S.A. de C.V. | | |
| DIRECCION: | Fiscal Calle Mexico Col. Santa Clara, Costa | | |
| Municipio: | San Salvador | Departamento: | San Salvador |
| NIT: | 0814-260417-104-Z | Registro: | |
| Giro: | Construcción de Obras de Ingeniería Civil | | |
| Condiciones de la Operación: | | | |

| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 06-12-21 | Retención por parte de liquidación de construcción de dos Compuas Ffhhel Sala en el municipio de Zacatecoluca | \$ 3,241.02 |
| | \$ 3,662.35 | |
| | Factura # 105 | |
| | Id. Control: | |
| | Comprobante Municipal por la Construcción de Dos Compuas de Ffhhel Sala en el Municipio de Zacatecoluca | |
| SON: Treinta y Dos \$3,700 | | SUMAS \$ 3,241.02 |
| | | IVA RETENIDO \$ 32.91 |

| | |
|----------------|---------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
| NOMBRE: _____ | NOMBRE: _____ |
| DUI: _____ | DUI: _____ |
| FIRMA: _____ | FIRMA: _____ |

IMP. ORANTES - REG: 97704-7 AUT. IMPRENTA # 704, AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA. FECHA AUT: 14/07/07
 RESOLUCION: 15041-RES-IN-64251-2021 CODIGO UNICO: WJRGD2E81742 TIRAJE: DE 21AZ000E1301 AL 21AZ000E2600 IMP.: 10/21 FECHA CORR.: 13/10/21
 ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

Handwritten signature and date: 15/12/21 B. Alvarado



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION
21AZ000E

Nº: 001501

REG.:
NIT.:


Fecha: 15/12/2021

| | | | |
|------------|---|---------------|--------------|
| CLIENTE: | Ingeniería Total de Proyectos S.A. de C.U. | | |
| DIRECCION: | Fidal Calle Mexico, Col. Santa Clara Oriente... | | |
| Municipio: | San Salvador | Departamento: | San Salvador |
| NIT: | 0614-260417-104-1 | Registro: | |
| Giro: | Construcción de Obras de Ingeniería Civil. | | |

| Condiciones de la Operación: | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
| 06-12-21 | Retención Por pago de Liquidación de Construcción de dos Canchas Fútbol Sala por un monto total de \$ 3,662.35 | \$ 3,241.02 |
| | Factura # 105 | |
| | T.d. Control: | |
| | Contramunida Municipal para la Construcción de Dos Canchas de Fútbol Sala en el Municipio de Zacatecoluca | |
| SON: Treinta y Dos mil 411/100 | SUMAS | \$ 3,241.02 |
| | IVA RETENIDO | \$ 32.41 |

| | |
|----------------|---------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
| NOMBRE: _____ | NOMBRE: _____ |
| DUI: _____ | DUI: _____ |
| FIRMA: _____ | FIRMA: _____ |

IMP. ORANTES - NIT: REG. 97704-7 AUT. IMPRENTA # 704, AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA, FECHA AUT.: 14/07/87
 RESOLUCION: 15041-RES-IN-64251-2021 CODIGO UNICO: WJRGD2E61742 TIRAJE: DE 21AZ000E1301 AL 21AZ000E2800 IMP: 10/21 FECHA CORR.: 13/10/21
 ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)



INGENIERÍA TOTAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

GIRO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ÓTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN

Final Calle Mexico, Col. Santa Clara Oriente,
16, San Salvador.
Tel.: 2223-9692, 7435-7725

FACTURA

17DS000F51 al 17DS000F200

No. 0105

NIT.
N.R.C. 259953-3

Fecha: 06 de Julio de 2017

Cliente: Mano y Piedra de Arquitectura

NIT: _____ DUI: _____

Dirección: Av. ...

Municipio: _____ Depto.: _____

Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Material de construcción para obra de concreto | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2 | Material de construcción para obra de concreto | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 3 | Material de construcción para obra de concreto | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 4 | Material de construcción para obra de concreto | 22.35 | | | 22.35 |

ALCALDE MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL

| | |
|--|---|
| SON: <u>Veinte y dos mil quinientos treinta y cinco con 00/100 colones</u> | SUMAS \$ 10.000,00 (+) IVA RETENIDO \$ 2.35 SUB-TOTAL \$ 12.35 VENTA NO SUJETA \$ VENTAS EXENTAS \$ VENTA TOTAL \$ 12.35 |
|--|---|

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

Nombre _____
 NIT. o DUI _____
 Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

Cancelado: _____ **de** _____ **de** 2017.



El infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Zacatecoluca, certifica: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales, que esta Alcaldía Municipal lleva en el año dos mil veinte; se encuentra el acta de la sesión extraordinaria número cuarenta de fecha veintiocho de agosto del presente año, la que contiene el Acuerdo que literalmente dice: ~~~~~

ACUERDO NÚMERO TRES.- Vista el Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación, de las doce horas del día 29/07/20, suscrita por los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, nombrada para el procedimiento administrativo, con referencia LP - 04 / 2020 - AMZ, «Construcción de Dos Canchas de Fútbol Sala, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz»; el Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** I.- Que consta en el acta referida, que se efectuó la convocatoria electrónica en el Sitio WEB COMPRASAL, registrándose 29 participantes, de los cuales asistieron 12 interesados en participar y solamente dos presentaron sus ofertas, siendo estas las sociedades **CONSTRUELE, S.A. de C.V.**, por un valor total de \$99,402.91; e, **INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS, S.A. de C.V.**, por el monto total de \$99,947.56; II.- Que habiéndose agotado las etapas de evaluación, resultan las siguientes evaluaciones finales: I.- Sociedad Construele, S.A. de C.V., con un puntaje final de 92.00 y 2.- Sociedad Ingeniería Total de Proyectos, S.A. de C.V., con un puntaje final de 95.83; por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO), recomienda adjudicar a la Sociedad Ingeniería Total de Proyectos, S.A. de C.V., por estar bien evaluada; III.- Que a juicio de este Concejo, es atendible la recomendación de la CEO, por haberse agotado en debida forma las etapas de la evaluación y tomando en consideración que la oferta que se recomienda adjudicar, cumple con las condiciones establecidas en las Bases de Licitación y Términos de Referencia; asimismo, la oferta económica está acorde a los precios del mercado; en ese sentido, conviene a los intereses de este Municipio; **POR TANTO**, con base a los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal; 56 inciso cuarto y 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y a lo regulado en las Bases de Licitación, por unanimidad, **ACUERDA:** a) **ADJUDICAR** la Licitación Pública, con referencia LP - 04 / 2020 - AMZ, «**CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**», a la Sociedad Ingeniería Total de Proyectos, S.A. de C.V., por un monto total de **NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$99,947.56)**, con un plazo contractual de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS**, contados a partir de la Orden de Inicio que emita el Administrador de Contrato. La fuente de financiamiento serán los fondos de la cuenta denominada: «**MH-MJSP-ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA-CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**»; b) Autorizar al Alcalde Municipal, para que **FIRME EL CONTRATO** respectivo, actuando en la calidad indicada en el Art. 47 del Código Municipal; c) Ordenar a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), realizar la **NOTIFICACIÓN** conforme a la Ley; d) Ordenar a la Tesorera Municipal, **EFFECTUAR LAS EROGACIONES** con cargo a la cuenta destinada al proyecto, de la forma establecida en el contrato que se suscriba. Los pagos se comprobarán conforme a lo establecido el Art. 86 inciso segundo del Código Municipal. Nombrar Administrador de Contrato, *ad honorem*, al Tobar, por ser empleado de esta municipalidad. **COMUNÍQUESE.** ~~~~~

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que para constancia firmamos. Hizez!!! V. J. Henriquez !!! C. !!! Z. M. E. !!! S. P. !!! E. S. H. C. !!! M. H. !!! A. Araujo !!! E. A. Rubio !!! H. A. Cruz !!! M. C. G. !!! M. E. V. H. Z. !!! M. M. G. A. !!! I. D. J. E. H. !!! F. Alvarado !!! F. G. A. F. !!! J. C. M. R. Srío. RUBRICADAS.

Es conforme con su original con el cual se confrontó. Y para su cumplimiento y efectos legales, se expide la presente de conformidad al Art. 55 numeral 6 del Código Municipal, en la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte.



Secretario Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION
21AZ000E

Nº 001502

REG.:
NIT.:

Fecha: 15/12/2021

CLIENTE: Ingeniería Total de Proyectos S.A. de C.V.
 DIRECCION: Hotel calle Mexico, Col. Santa Clara Oriente #16...
 Municipio: San Salvador Departamento: San Salvador
 NIT: 6614-260417-104-1 Registro:
 Giro: Construcción de Obras de Ingeniería Civil...
 Condiciones de la Operación:

| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
|----------|--|----------------|
| 06-12-21 | Retención por contrapartida de construcción de dos canchas de Fútbol Sala por un monto total de \$ 123.64 | \$ 109.42 |
| | Factura #: 106 | |
| | Id Control: | |
| | Contrapartida Municipal para la construcción de dos canchas de Fútbol Sala en el Municipio de Zacatecoluca | |

| | |
|-----------------|----------------------|
| SON: uno 09/100 | SUMAS \$ 109.42 |
| | IVA RETENIDO \$ 1.09 |

| | |
|---|--|
| ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____ | RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____ |
|---|--|

IMP. ORANTES NIT. REG: 977047AUT. IMPRENTA # 704, AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA. FECHA AUT: 14/07/97
 RESOLUCION: 16041-RES-IN-64251-2021 CODIGO UNICO: WJRQD2E81742 TIRAJE: DE 21AZ000E1301 AL 21AZ000E2800 IMP: 10/21 FECHA CORR.: 13/10/21
 ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)

Recibido
3-02-22



INGENIERÍA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

GIRO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN

FACTURA
17DS000F51 al 17DS000F200
No. 0106
NIT. N.R.C. 259953-3

Final Calle Mexico, Col. Santa Clara Oriente,
16, San Salvador.
Tel.: 2223-9692, 7435-7725

Fecha: 16 de diciembre de 2021

Cliente: Municipalidad de San Salvador

NIT: _____ DUI: _____

Dirección: Avenida Manuel Rodríguez, Calle Parícuta, Barrio El Calvario

Municipio: San Salvador Depto.: La Paz

Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Reparación Carretera (57%) de la C/ra | 1123.64 | | | 1123.64 |
| | Materiales del Proba-0-50m de ancho de | | | | |
| | Mano de obra para la construcción de los | | | | |
| | Canchales de 50m de ancho, de 10m de | | | | |
| | la base de concreto, de 10m de | | | | |
| | de 10m | | | | |
| | Reparación - 10m de ancho: 1123.64 | | | | |
| | | | | | |
| SON: | | SUMAS | | | |
| <u>diez y veintidos mil quinientos dólares</u> | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 109 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$ 122.55 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | VENTA NO SUJETA | | | \$ |
| Nombre | | VENTAS EXENTAS | | | \$ |
| NIT. o DUI | | VENTA TOTAL | | | \$ 122.55 |
| Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: | | | | | |
| Cancelado: _____ de <u>San Salvador</u> de 20 <u>21</u> | | | | | |

15/12/2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION

21AZ000E

Nº 001502

REG.:
NIT.:

Fecha: 15/12/2021

CLIENTE: Ingeniería Total de Proyectos S.A. de C.A.
 DIRECCION: Hdad. Calle México, Col. San. Clara, Obispo #16...
 Municipio: San Salvador Departamento: San Salvador
 NIT: 004-20047-104-I Registro:
 Giro: Construcción de Obras de Ingeniería Civil...
 Condiciones de la Operación:

| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
|----------|---|----------------|
| 06-12-21 | Retención por Contratación de Construcción de dos Canchas de Fútbol sala por un monto total de \$ 123.64 | 11109.42 |
| | Factura # 106 | |
| | Ed. Contacti | |
| | Contratación Municipal para la Construcción de dos canchas de Fútbol Sala en el Municipio de Zacatecoluca | |

| | |
|-----------------|----------------------|
| SON: UNO 09/100 | SUMAS \$ 109.42 |
| | IVA RETENIDO \$ 10.9 |

| | |
|---|--|
| ENTREGADO POR: NOMBRE: Gabriel Reyes DUI: FIRMA: | RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA: |
|---|--|

IMP. ORANTES: NIT.: REG.: 977047 AUT. IMPRENTA # 704, AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA, FECHA AUT.: 14/07/97
 RESOLUCION: 15041-RES-IN-64251-2021 CODIGO UNICO: WJRD2E61742 TIRAJE: DE 21AZ000E1301 AL 21AZ000E2800 IMP.: 10/21 FECHA CORR.: 13/10/21
 ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
 24 ENE. 2022
 Por: Z. Zapata

INGENIERÍA TOTAL DE PROYECTOS S.A DE C.V.

GIRO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN

FACTURA

17DS000F51 al 17DS000F200

No. 0106

NIT.
N.R.C. 259953-3

Final Calle Mexico, Col. Santa Clara Oriente,
 # 16, San Salvador.
 Tel.: 2223-9692, 7435-7725

Fecha: 07 de Julio de 2017

Cliete: CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V.


NIT: _____ DUI: _____

Dirección: CALLE MEXICO COL. SANTA CLARA ORIENTE SAN SALVADOR

Municipio: San Salvador Depto.: San Salvador

Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SON: | | SUMAS | | | |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 1,109 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$ 15,235 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | VENTA NO SUJETA | | | \$ |
| Nombre | | VENTAS EXENTAS | | | \$ |
| NIT. o DUI | | VENTA TOTAL | | | \$ 16,344 |
| Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: | | | | | |
| Cancelado: | | de <u>San Salvador</u> de 20 <u>2017</u> . | | | |



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



Tobar S.A. DE C.V.

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
20SD000F

Nº 0354

NIT.: [REDACTED]
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolas Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El FECHA: 13 de Abril de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días DUI Ó NIT DEL CLIENTE: [REDACTED]

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ESTIMACIÓN POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO A CANTON SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 33,775.97 | 0.00 | 0.00 | 33775.97 |
| 1.0000 | RETENCIÓN DEL 5% | -6,598.47 | 0.00 | 0.00 | -6598.47 |
| 1.0000 | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | -6,201.05 | 0.00 | 0.00 | -6201.05 |



Visto Bueno



| | | | |
|--|---------------------------|-------------------|----------|
| SON: VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA 82/100 US DOLARES | | Sumas | 20976.45 |
| OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00 | | Ventas Exentas | 0.00 |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: [Signature] | Sub-Total | 0.00 |
| NOMBRE: | NOMBRE: [REDACTED] | Ventas No Sujetas | 0.00 |
| DUI O NIT.: | DUI O NIT.: [REDACTED] | (-) IVA Retenido | 185.63 |
| FIRMA: | FIRMA: | Total | 20790.82 |

Impresos El Pacifico 11 Calle Oriente, Casa No. 211, S.S. Tels.: 2281-2226 ♦ 2281-5904
NIT: [REDACTED] REG. 74371-2 Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
Tiraje: 20SD000F1 AL 20SD000F500 10B. 11/20. Resolución 15041-RES-IN-52590-2020.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR ♦ DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD ♦ CUADRUPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



iii Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

IdCONTROL

1885

| | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| 1- FECHA DE LA SOLICITUD: | | FECHA RECIBIDO UACI | 08/04/2021 01:48:55 p.m. |
| 2- NOMBRE DEL SOLICITANTE / ENCARGADO: | | RECIBE UACI: | |
| 3- CARGO: | EJECUTORA | 6- JEFE AUTORIZANTE o SUPERVISOR* | EVA MARIA GOMEZ |
| 4- UNIDAD / DEPENDENCIA: | UNIDAD DE PROYECTOS | 7- FIRMA/ SELLO AUTORIZANTE * | |
| 5- FIRMA/ SELLO DEL SOLICITANTE: | | 8- ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. | |
| OBJETIVO/JUSTIFICACION: | - | | |
| PROYECTO O PROGRAMA: | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEP. DE LA PAS, 1ª ETAPA | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | DONACION | | |

| PROPUESTA DE ADMIN. CONTRATO/OC | CANTIDAD | PRECIO/U | UNIDAD/M | OBRA BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TEC | TOTAL | CODIGO/P |
|---------------------------------|----------|-------------|----------|---|--|-------------|----------|
| EVA MARIA GOMEZ SEGOVIA | 1 | \$33,775.97 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DE MEJORAMIENTO DE CALLE A COMUNIDAD SANTA IRENE | MONTO DE ESTIMACION \$ 33,775.97 MENOS ANTICIPO \$6,201.05 MENOS 5% RETENCION CONTRACTUAL \$6,598.47 TOTAL A PAGAR \$20,976.45 | \$33,775.97 | 61601 |

VALOR TOTAL ESTIMADO

\$33,775.97

| | | |
|------------------------------|----------------|------------|
| FECHA Y HORA SOLICITADO: | 08/04/2021 | 08:00 a.m. |
| LUGAR DE ENTREGA SOLICITADO: | ESTA LALCALDIA | |
| OBSERVACIONES: | | |

APROBADO UACI:

FIRMA/SELLO



iii Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

C



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, 'Mágicamente impresionante' ///



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

IdCONTROL

1885

En la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a las _____ horas del día 08/04/2021 reunidos en cumplimiento al Art. 82 BIS literal e) de la LACAP, con el propósito de hacer constar la entrega o recepción formal de

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DE MEJORAMIENTO DE CALLE A COMUNIDAD SANTA IRENE | MONTO DE ESTIMACION \$ 33,775.97 MENOS ANTICIPO \$6,201.05 MENOS 5% RETENCION CONTRACTUAL \$6,598.47 TOTAL A PAGAR \$20,976.45 | \$33,775.97 | \$33,775.97 | \$33,775.97 | 61601 |

TOTAL A PAGAR

\$33,775.97

Para ser utilizados en:

—

Con cargo a la cuenta:

MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEP. DE LA PAS, 1° ETAPA

Presente el (la) señor (a): **TOBAR, S.A. DE C.V.**

En representacion de: **TOBAR, S.A. DE C.V.**

y el/la Administrador/a de Orden de Compra o Contrato

Para la recepcion de los bienes o servicios arriba descritos; cabe mencionar que todos los bienes o servicios cumplen con las condiciones y especificaciones tecnicas, previamente definidas por esta Municipalidad en la Orden de Compra numero: **1879** (o contrato) de fecha **08/04/2021**. No habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

Entrega:

F. _____

TOBAR, S.A. DE C.V.

DUI _____



Recibe:

F. _____

Administrador (a) de Orden de Compra o Contrato



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!



FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

IdCONTROL 1885 ORDEN DE C. 1879

Contrato:

jueves, 08 de abril de 2021

Señores Unidad de Presupuesto:

En atención a los artículos 10 literal e) y 11 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, atentamente, solicito su colaboración en el sentido de verificar la asignación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras siguientes:

| | |
|--------------------------|---|
| PROYECTO O PROGRAMA | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEP. DE LA PAS, 1ª ETAPA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DONACION |

| CEP | Unidad Presupuestaria-Linea de Trabajo (Unidad Solicitante) | F/F | Objeto Especifico del Gasto Presupuestario | Monto |
|-------------|---|-----|--|-------------|
| 34 | 080104 | 5 | 61601 | \$33,775.97 |
| TOTAL US \$ | | | | \$33,775.97 |

[Handwritten Signature]
F. _____
Jefe UACI o su Designado



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL AREA DE PRESUPUESTO

Confirmación de asignación presupuestaria: No.: _____ de Fecha de asignación: 16/4/2021

| N. Solicitud | CEP.- | A.G.- | L.T.- | F.F.- | F.R.- | Cod. Presupuestario | Monto: \$ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|----------------|
| 104 | 34 | 0801 | 04 | 1 | 109 | 61601 | \$33,775.97 |
| TOTAL | | | | | | | US\$ 33,775.97 |

Observaciones:

Firma: *[Handwritten Signature]*
Jefe de Presupuesto



Espacio reservado para UNIDAD DE TESORERÍA: Justificante de Pago (JP) Numero: (DF) numero:

!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

A



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!



ORDEN DE COMPRA
FACTURA Y RECIBO SIN RENTA

IdCONTROL

1885

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--|
| ORDEN DE COMPRA: | 1879 | Zacatecoluca | 08/04/2021 |
| Señores: | TOBAR, S.A. DE C.V. | | |
| Sírvase entregar a: | [Redacted] | | |
| Cargo que desempeña | ADMINISTRADORA | UNIDAD | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON SANTA IRE |
| Para uso del proyecto y con cargo a la cuenta de: | | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 080104 |
| | | CEP | 34 |

MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEP. DE LA PAS, 1° ETAPA

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|-------|-----------|
| ACUERDO DE ADJUDICACION | FUENTE DE FINANC. | 5 | 0.00% | DESCUENTO |
|-------------------------|-------------------|---|-------|-----------|

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DE MEJORAMIENTO DE CALLE A COMUNIDAD SANTA IRENE | MONTO DE ESTIMACION \$ 33,775.97 MENOS ANTICIPO \$6,201.05 MENOS 5% RETENCION CONTRACTUAL \$6,598.47 TOTAL A PAGAR \$20,976.45 | \$33,775.97 | \$33,775.97 | \$33,775.97 | 61601 |

TOTAL A PAGAR \$33,775.97

OBJETIVO/JUSTIFICACION:


—

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 08/04/2021 08:00 a.m.


LUGAR DE ENTREGA: ESTA LALCALDIA

La factura deberá presentarse a nombre de: "Alcaldía Municipal de Zacatecoluca", con cargo a la cuenta o proyecto antes señalado, en la oficina de UACI juntamente con la Orden de Compra y comprobante de envío firmado por la persona que recibe la mercadería.

VISTO BUENO JEFE UACI.




AUTORIZADO.



Acta 1, Acuerdo 17 del 8 de mayo 2021



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

Original Proveedor.
Duplicado: Tesorería.
Triplicado: UACI.

B

NOMBRE DEL PROYECTO: LP-06/2020-AMZ, "PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DECUNETA TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE" EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA
CONSTRUCTORA: TOBAR, S.A. DE C.V
SUPERVISOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATO ODC N-1 | | | | REDUCCION DE OBRA | | | AUMENTO DE OBRA | | | NUEVO CONTRATO | | | |
|----------|---|------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | P / U | TOTAL | CANTIDAD | UNIDAD | MONTO | CANTIDAD | UNIDAD | MONTO | CANT. TOTAL | UNIDAD | I/PRECIOS | VALOR |
| | | CANTIDAD COBRADA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Obras de Terracería y demolición | | | | \$ 27,962.81 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Excavación de caja | 140.00 | m3 | \$ 1.64 | \$ 229.60 | | | | | | | | | | \$ 27,962.81 |
| 1.2 | Excavación de cuneta tipo V | 31.08 | m3 | \$ 3.61 | \$ 112.20 | | | | | | 140.00 | m3 | \$ 1.64 | \$ 229.60 | |
| 1.3 | Demolición de murete | 48.00 | m | \$ 1.97 | \$ 94.56 | | | | | | 31.08 | m3 | \$ 3.61 | \$ 112.20 | |
| 1.4 | Demolición y remoción de pavimento, empedrado. | 88.67 | m2 | \$ 2.63 | \$ 233.20 | | | | | | 48.00 | m | \$ 1.97 | \$ 94.56 | |
| 1.5 | Construcción de Base de suelo cemento, espesor 0.20 m, proporción en volumen al 5% de cemento | 575.00 | m3 | \$ 39.39 | \$ 22,649.25 | | | | | | 88.67 | m2 | \$ 2.63 | \$ 233.20 | |
| 1.6 | Conformación de hombro lateral de cuneta, con material de corte de caja | 1114.95 | m | \$ 1.31 | \$ 1,460.58 | | | | | | 575.00 | m3 | \$ 39.39 | \$ 22,649.25 | |
| 1.7 | Desalojo | 713.77 | m3 | \$ 4.46 | \$ 3,183.41 | | | | | | 1,114.95 | m | \$ 1.31 | \$ 1,460.58 | |
| 2 | Obras de Drenaje superficial | | | | \$ 6,023.43 | | | \$ 384.00 | | | | | | | \$ 5,639.43 |
| 2.1 | Construcción de cuneta tipo en V, concreto ciclópeo, 50% de piedra y 50 % de concreto, F'c= 240 kg/cm2, ancho 0.60, espesor 0.15 m, incluye base de suelo cemento espesor 0.15 m. | 0.00 | m3 | \$ 177.27 | \$ - | | | | | | | | | | \$ - |
| 2.2 | Construcción de murete de concreto ciclópeo, 50% piedra y 50% concreto F'c= 210.00 kg/cm2, ancho 0.20, profundidad 0.30 m, base compactada al 5% con suelo selecto | 0.00 | m | \$ 18.38 | \$ - | | | | | | | | | | \$ - |
| 2.3 | Caja de aguas lluvias de mampostería de piedra, espesor de paredes 0.30 m, ancho= 0.88, largo= 0.99 m, fundación de mampostería de piedra, ancho= 1.63 m, largo= 1.74 m, espesor 0.30 m, incluye excavación compactación, base de suelo cemento de espesor 0.20 m al 5% de cemento en volumen, mortero F'c= 140.00 kg/cm2 | 6.06 | m3 | \$ 192.17 | \$ 1,164.55 | | | | | | 6.06 | m3 | \$ 192.17 | \$ 1,164.55 | |
| 2.4 | Construcción de canchales de aguas lluvias, ancho= 0.70m x h= 0.60, paredes e= 0.30 m, fundación ancho = 1.50 m e= 0.30 m, mampostería de piedra, mortero, F'c=140.00 kg/cm2, tapadera de concreto e=0.20 m ancho 1.30 m, ref doble tejido ho, de 1/2" grado 40, @ 0.20 ambos sentidos, incluye excavación, compactación y base de suelo cemento espesor 0.20 m | 9.41 | m3 | \$ 393.93 | \$ 3,706.88 | | | | | | 9.41 | m3 | \$ 393.93 | \$ 3,706.88 | |
| 2.2 | Baden de piedra de 17.5 cms, con superficie terminada de concreto e=7.5 cms, F'c=210 kg/cm2, suelo cemento 0.20cm al 5% | 24.00 | | \$ 46.00 | \$ 1,152.00 | 8.00 | | \$ 384.00 | M2 | \$ - | 16.00 | M2 | \$ 46.00 | \$ 768.00 | |
| 3 | Pavimentación y Rotulo | | | | \$ 63,692.65 | | | | | | | | | | \$ 66,647.94 |
| 3.1 | Imprimación | 2,918.00 | m2 | \$ 1.64 | \$ 4,785.52 | | | | | | | | | | \$ 66,647.94 |
| 3.2 | Colocación de carpeta, e = 7.00 cm | 2,918.00 | m2 | \$ 20.03 | \$ 58,447.54 | | | | | | 137.30 | m2 | \$ 225.17 | \$ 30,550.30 | \$ 5,010.69 |
| 3.3 | Rotulo tipo banner de 3.00x 1.50 m, con estructura de tubo industrial de 2"x2" m de 4 largueros horizontales y 3 verticales de 3.50 de largo, empotrados en suelo con compactación | 1.00 | rg | \$ 459.59 | \$ 459.59 | | | | | | 137.30 | m2 | \$ 2,750.12 | \$ 3,055.38 | \$ 61,197.66 |
| 4 | Bioseguridad | 1.00 | rg | \$ 509.49 | \$ 509.49 | | | | | | | | | | \$ 459.59 |
| | NUEVAS PARTIDAS | | | | | | | \$ 494.90 | | | | | | | \$ 509.49 |
| 5.1 | CANALETAS TIPO V, DE CONCRETO 210KG/CM2, ESPESOR 0.08CM, INCLUYE BASE DE SUELO CEMENTO | 690 | m2 | \$ 35.00 | \$ 24,150.00 | 14.14 | | \$ 494.90 | | | | | | | \$ 24,150.00 |
| 5.2 | RELLENO CON MATERIAL DE APORTE INCLUYE COMPACTACION Y ACARREO | 627.88 | M3 | \$ 12.00 | \$ 7,534.56 | | | | | | | | | | \$ 7,534.56 |
| | SUB-TOTAL | | | | \$ 129,872.94 | | | \$ 878.90 | | | \$ 2,975.29 | | | | \$ 131,969.33 |
| | TOTAL | | | | \$ 129,872.94 | | | | | | | | | | \$ 131,969.33 |

RESUMEN

| | | |
|---|----|------------|
| MONTO APROBADO | \$ | 131,970.37 |
| MONTO CON ORDEN DE CAMBIO N-1 | \$ | 129,872.94 |
| MONTO CON ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACION FINAL | \$ | 131,969.33 |
| DIFERENCIA | | 1.04 |



ADMQ DE CONTRATO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA



SUPERVISOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA



REPRESENTANTE LEGAL
TOBAR, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROYECTO: LP-05/2020-AMZ, "PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DECUNETAS TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE" EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA
 CONSTRUCTORA: TOBAR, S.A. DE C.V.
 SUPERVISOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA



| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATO | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | ESTIMACIÓN ACTUAL | | | NUEVO ACUMULADO | | | |
|-------------------|--|-------------|--------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|----------|
| | | CANT. TOTAL | UNIDAD | N/PRECIOS | VALOR | CANTIDAD COBRADA | VALOR | % AVANCE | CANT. TOTAL | VALOR | % AVANCE | CANTIDAD COBRADA | VALOR | % AVANCE |
| 1 | Obras de Terracería y demolición | | | | \$ 27,982.81 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Excavación de caja | 140.00 | m3 | \$ 1.64 | \$ 229.60 | 120.00 | \$ 196.80 | 85.71% | 20.00 | \$ 32.80 | 14.29% | 140.00 | \$ 229.60 | 100.00% |
| 1.2 | Excavación de cuneta tipo V | 31.08 | m3 | \$ 3.61 | \$ 112.20 | 31.08 | \$ 112.20 | 100.00% | | | | 31.08 | \$ 112.20 | 100.00% |
| 1.3 | Demolición de murete | 48.00 | m | \$ 1.97 | \$ 94.56 | | \$ - | 0.00% | 48.00 | \$ 94.56 | 100.00% | 48.00 | \$ 94.56 | 100.00% |
| 1.4 | Demolición y remoción de pavimento, empedrado. | 88.67 | m2 | \$ 2.63 | \$ 233.20 | | \$ - | 0.00% | 88.67 | \$ 233.20 | 100.00% | 88.67 | \$ 233.20 | 100.00% |
| 1.5 | Construcción de Base de suelo cemento, espesor 0.20 m, proporción en volumen al 5% de cemento | 575.00 | m3 | \$ 39.39 | \$ 22,649.25 | 575.00 | \$ 22,649.25 | 100.00% | | | | 575.00 | \$ 22,649.25 | 100.00% |
| 1.6 | Conformación de hombro lateral de cuneta, con material de corte de caja | 1,114.95 | m | \$ 1.31 | \$ 1,460.58 | | \$ - | 0.00% | 1,114.95 | \$ 1,460.58 | 100.00% | 1,114.95 | \$ 1,460.58 | 100.00% |
| 1.7 | Desalojo | 713.77 | m3 | \$ 4.46 | \$ 3,183.41 | 495.00 | \$ 2,207.70 | 69.35% | 218.77 | \$ 975.71 | 30.65% | 713.77 | \$ 3,183.41 | 100.00% |
| 2 | Obras de Drenaje superficial | | | | \$ 5,639.43 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Construcción de cuneta tipo en V, concreto ciclópeo, 50% de piedra y 50% de concreto, Fc= 240 kg/cm2, ancho 0.60, espesor 0.15 m, incluye base de suelo cemento espesor 0.15 m | | m3 | \$ 177.27 | \$ - | | \$ - | | | | | | \$ - | |
| 2.2 | Construcción de murete de concreto ciclópeo, 50% piedra y 50% concreto Fc= 210.00 kg/cm2, ancho 0.20, profundidad 0.30 m, base compactada al 5% con suelo selecto | | m | \$ 18.38 | \$ - | | \$ - | | | | | | \$ - | |
| 2.3 | Caja de aguas lluvias de mampostería de piedra, espesor de paredes 0.30 m, ancho= 0.88, largo= 0.99 m, fundación de mampostería de piedra, ancho= 1.63 m, largo= 1.74 m, espesor 0.30 m, incluye excavación compactación, base de suelo cemento de espesor 0.20 m al 5% de cemento en volumen, mortero Fc= 140.00 kg/cm2 | 6.06 | m3 | \$ 192.17 | \$ 1,164.55 | | \$ - | 0.00% | 6.06 | \$ 1,164.55 | 100.00% | 6.06 | \$ 1,164.55 | 100.00% |
| 2.4 | Construcción de canaleta de aguas lluvias, ancho= 0.70m x h= 0.05, paredes= 0.30 m, fundación ancho = 1.50 m e= 0.30 m, mampostería de piedra, mortero, Fc=140.00 kg/cm2, tapadera de concreto e=0.20 m ancho 1.30 m, ref doble tejido ho, de 1/2" grado 40, @ 0.20 ambos sentidos, incluye excavación, computación y base de suelo cemento espesor 0.20 m | 9.41 | m3 | \$ 393.93 | \$ 3,706.88 | | \$ - | 0.00% | 9.41 | \$ 3,706.88 | 100.00% | 9.41 | \$ 3,706.88 | 100.00% |
| 2.2 | Baden de piedra de 17.5 cms, con superficie terminada de concreto e=7.5 cms, Fc=210 kg/cm2, suelo cemento 0.20cm al 5% | 16.00 | M2 | \$ 48.00 | \$ 768.00 | | | | 16.00 | \$ 768.00 | 100.00% | 16.00 | \$ 768.00 | |
| 3 | Pavimentación y Rotulo | | | | \$ 66,667.04 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Imprimación | 3,055.30 | m2 | \$ 1.64 | \$ 5,010.69 | 2,918.00 | \$ 4,785.52 | 95.51% | 137.30 | \$ 225.17 | 4.49% | 3,055.30 | \$ 5,010.69 | 100.00% |
| 3.2 | Colocación de carpeta, e = 7.00 cm | 3,055.30 | m2 | \$ 20.03 | \$ 61,197.66 | 2,918.00 | \$ 58,447.54 | 95.51% | 137.30 | \$ 2,750.12 | 4.49% | 3,055.30 | \$ 61,197.66 | 100.00% |
| 3.3 | Rótulo tipo banner de 3.00x 1.50 m, con estructura de tubo industrial de 2"x2" m de 4 largueros horizontales y 3 verticales de 3.50 de largo , empotrados en suelo con concreto | 1.00 | sg | \$ 459.59 | \$ 459.59 | 1.00 | \$ 459.59 | 100.00% | | \$ - | 0.00% | 1.00 | \$ 459.59 | 100.00% |
| 4 | Bioseguridad | 1.00 | sg | \$ 509.49 | \$ 509.49 | 1.00 | \$ 509.49 | 100.00% | | \$ - | 0.00% | 1.00 | \$ 509.49 | 100.00% |
| NUEVAS PARTIDAS | | | | | \$ 509.49 | \$ 509.49 | | | | | | \$ 509.49 | \$ 509.49 | |
| 5.1 | CANALETAS TIPO V, DE CONCRETO 210KG/CM2, ESPESOR 0.08CM, INCLUYE BASE DE SUELO CEMENTO | 675.86 | M2 | \$ 35.00 | \$ 23,655.10 | | \$ - | 0.00% | 675.86 | \$ 23,655.10 | 100.00% | 675.86 | \$ 23,655.10 | 100.00% |
| 5.2 | RELLENO CON MATERIAL DE APORTE INCLUYE COMPACTACION Y ACARREO | 627.88 | M3 | \$ 12.00 | \$ 7,534.56 | | \$ - | 0.00% | 627.88 | \$ 7,534.56 | 100.00% | 627.88 | \$ 7,534.56 | 100.00% |
| MONTO CONTRACTUAL | | | | | \$ 131,969.33 | \$ 89,368.09 | | | \$ 42,601.23 | 32.28% | \$ 131,969.32 | 100.00% | | |
| | | | | | \$ 89,368.09 | | | \$ 42,601.23 | | | \$ 131,969.32 | | | |
| | | | | | \$ 26,810.43 | | | \$ 6,201.05 | | | | | | |
| | | | | | \$ 62,557.66 | | | \$ 36,400.18 | | | | | | |


ADMON DE CONTRATO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

SUPERVISOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

REPRESENTANTE LEGAL
 TOBAR, S.A. DE C.V.



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



Tobar S.A. DE C.V.

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
20SD000F

Nº 0291

NIT: [REDACTED]
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolas Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El

FECHA: 22 de Marzo de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días

DUI Ó NIT DEL CLIENTE: 0921-010611-001-5

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ESTIMACIÓN POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE 5A. AVENIDA NORTE Y 5A. AVENIDA SUR ENTRE RN04 E-A Y 12 CALLE ORIENTE" | 209,967.01 | 0.00 | 0.00 | 209967.01 |
| 1.0000 | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | -63,160.46 | 0.00 | 0.00 | -63160.46 |
| 1.0000 | RETENCIÓN DE 5% | -10,498.35 | 0.00 | 0.00 | -10498.35 |

*Copia de proceso entregada
Lic. [REDACTED] / Corte de cuentas
9/12/2021.*

SON: CIENTO TREINTA y CINCO MIL CIENTO UNO 93/100 US DOLARES

OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00

ENTREGADO POR: [REDACTED] RECIBIDO POR: [REDACTED]

NOMBRE: [REDACTED] NOMBRE: [REDACTED]

DUI O NIT: [REDACTED] DUI O NIT: [REDACTED]

FIRMA: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]

| | |
|-------------------|-----------|
| Sumas | 136309.20 |
| Ventas Exentas | 0.00 |
| Sub-Total | 0.00 |
| Ventas No Sujetas | 0.00 |
| (-) IVA Retenido | 1205.27 |
| Total | 135101.93 |

Impresos El Pacifico 11 Calle Oriente, Casa No. 211, S.S. Tels.: 2281-2226 ♦ 2281-5904
NIT [REDACTED] REG. 74371-2 Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
Tiraje: 20SD000F1 AL 20SD000F500 10B. 11/20. Resolución 15041-RES-IN-52590-2020.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR ♦ DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD ♦ CUADRUPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION

21AZ000E

Nº 000595

REG.:

NIT.:

Fecha: 22/03/2021

CLIENTE: Tobar Sot de C.V
 DIRECCION: Calle a San Antonio Abad Cat Lisboa No 266
 Municipio: San Salvador Departamento: San Salvador
 NIT: 0614-160103-102-1 Registro: 147083-4
 Giro: Pavimentos asfálticos Encolante y En Frio Etc

Condiciones de la Operación:

| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
|------------|---|----------------|
| 22/03/2021 | Estimacion y liquidacion Pavimentacion 544 544 544 | \$136,308.20 |
| | \$ 136,308.20 | |
| | Fact. 291 | |

SON:

SUMAS \$ 136,308.20

IVA RETENIDO \$ 1,206.27

ENTREGADO POR: [Redacted]

NOMBRE: _____

DUI: _____

FIRMA: [Signature]

RECIBIDO POR: _____

NOMBRE: _____

DUI: _____

FIRMA: _____

IMP. ORANTES [Redacted] NIT. [Redacted] REG. 97704-7 AUT. IMPRENTA # 704. AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA. FECHA AUT.: 14/07/97
 RESOLUCION: 15041-RES-IN-09443-2021 CODIGO UNICO: P3HQN25D53A6 TIRAJE: DE 21AZ000E301 AL 21AZ000E1300 IMP.: 02/21 FECHA CORR.: 10/02/21
 ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)



Tobar

S.A. DE C.V.

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
20SD000F

Nº 0291

NIT.: [REDACTED]
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolas Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El

FECHA: 22 de Marzo de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días

DUI Ó NIT DEL CLIENTE: 0821-010611-001-5

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ESTIMACIÓN POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE 5A. AVENIDA NORTE Y 5A. AVENIDA SUR ENTRE RN04 E-A Y 12 CALLE ORIENTE" | 209,967.01 | 0.00 | 0.00 | 209967.01 |
| 1.0000 | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | -63,160.46 | 0.00 | 0.00 | -63160.46 |
| 1.0000 | RETENCION DE 5% | -10,498.35 | 0.00 | 0.00 | -10498.35 |

Deso

 ALCALDE MUNICIPAL
 ALCALDE

Viso Bueno

 AUDITOR MUNICIPAL
 C.V.

SON: CIENTO TREINTA y CINCO MIL CIENTO UNO 93/100 US DOLARES

Sumas 136308.20

Ventas Exentas 0.00

OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: [REDACTED]

Sub-Total 0.00

NOMBRE:

NOMBRE: *022/03/2021*

Ventas No Sujetas 0.00

DUI O NIT.:

DUI O NIT.:

(-) IVA Retenido 1206.27

FIRMA:

FIRMA:

Total 135101.93

Impresos El Pacifico 11 Calle Oriente, Casa No. 211, S.S. Tels.: 2281-2226 ♦ 2281-5904
NIT [REDACTED] REG. 74371-2 Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
Tiraje: 20SD000F1 AL 20SD000F500 10B. 11/20. Resolución 15041-RES-IN-52590-2020.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR ♦ DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD ♦ CUADRUPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



“Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!”

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

IdCONTROL 1855 ORDEN DE C. 1850

Contrato:

viernes, 26 de marzo de 2021

Señores Unidad de Presupuesto:

En atención a los artículos 10 literal e) y 11 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, atentamente, solicito su colaboración en el sentido de verificar la asignación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras siguientes:

PROYECTO O PROGRAMA 0474000047 PAV. DE 5º AVE. SUR ENTRE RN04E-A Y 12 CALLE ORIENTE.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CEP | Unidad Presupuestaria-Línea de Trabajo (Unidad Solicitante) | F/F | Objeto Específico del Gasto Presupuestario | Monto |
|-------------|--|-----|---|--------------|
| 39 | 080107 | 4 | 61601 | \$209,967.01 |
| TOTAL US \$ | | | | \$209,967.01 |

[Handwritten Signature]
F. _____
Jefe UACI o su Designado

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - ÁREA DE PRESUPUESTO

Confirmación de asignación presupuestaria: No.: _____ de Fecha de asignación: 31/03/2021

| N. Solicitud | CEP.- | A.G.- | L.T.- | F.F.- | F.R.- | Cod. Presupuestario | Monto: \$ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-----------------|
| 210 | 39 | 0801 | 01 | 4 | 000 | 61601 | 209,967.01 |
| TOTAL | | | | | | | US\$ 209,967.01 |

Observaciones:

Firma: *[Handwritten Signature]*
Jefe de Presupuesto



Espacio reservado para UNIDAD DE TESORERÍA: Justificante de Pago (JP) Numero:

(DF) numero:

“Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!”

A



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

!!! Zacatecoluca, ¡Mágicamente impresionante!!!



ORDEN DE COMPRA

IdCONTROL

FACTURA Y RECIBO SIN RENTA

1855

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|------------|
| ORDEN DE COMPRA: | 1850 | Zacatecoluca | 26/03/2021 |
| Señores: | TOBAR, S.A. DE C.V. | | |
| Sírvase entregar a: | [Redacted] | UNIDAD | PRESTAMOS |
| Cargo que desempeña | [Redacted] | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 080107 |
| Para uso del proyecto y con cargo a la cuenta de: | | CEP | 39 |

0474000047 PAV. DE 5° AVE. SUR ENTRE RN04E-A Y 12 CALLE ORIENTE.

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---|-------|-----------|
| ACUERDO DE ADJUDICACION | | FUENTE DE FINANC. | 4 | 0.00% | DESCUENTO |
|-------------------------|--|-------------------|---|-------|-----------|

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|---|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DEL PROYECTO : PAVIMENTACION DE 5A. NORTE Y 5A. AVENIDA SUR ENTRE RNOA E-A Y 12 CALE ORIENTE | | \$209,967.01 | \$209,967.01 | \$209,967.01 | 61601 |

TOTAL A PAGAR \$209,967.01

OBJETIVO/JUSTIFICACION:

삽-

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 26/03/2021 08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA: ESTA ALCALDIA

La factura deberá presentarse a nombre de: "Alcaldía Municipal de Zacatecoluca", con cargo a la cuenta o proyecto antes señalado, en la oficina de UACI juntamente con la Orden de Compra y comprobante de envío firmado por la persona que recibe la mercadería.

[Handwritten Signature]
VISTO BUENO JEFE U.A.C.I.



[Handwritten Signature]
MARCELINO PALACIOS
MIRANDA
AUTORIZADO

Acta 1, Acuerdo 17 del 8 de mayo 2015



Original Proveedor.
Duplicado: Tesorería.
Triplicado: UACI.

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

B



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

IdCONTROL

1855

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| 1- FECHA DE LA SOLICITUD: | | FECHA RECIBIDO UACI | 26/03/2021 11:20:35 a.m. |
| 2- NOMBRE DEL SOLICITANTE / ENCARGADO: | [REDACTED] | RECIBE UACI: | [REDACTED] |
| 3- CARGO: | | 6- JEFE AUTORIZANTE o SUPERVISOR* | [REDACTED] |
| 4- UNIDAD / DEPENDENCIA: | | 7- FIRMA/ SELLO AUTORIZANTE * | [REDACTED] |
| 5- FIRMA/ SELLO DEL SOLICITANTE: | [Signature] | 8- ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. | |
| OBJETIVO/JUSTIFICACION: | [REDACTED] | | |
| PROYECTO O PROGRAMA: | 0474000047 PAV. DE 5° AVE. SUR ENTRE RN04E-A Y 12 CALLE ORIENTE. | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | |

| PROPUESTA DE ADMIN. CONTRATO/OC | CANTIDAD | PRECIO/U | UNIDAD/M | OBRA BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TEC | TOTAL | CODIGO/P |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|---|--|--------------|----------|
| EVER EDGARDO FLORES | 1 | \$209,967.01 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DEL PROYECTO : PAVIMENTACION DE 5A. NORTE Y 5A. AVENIDA SUR ENTRE RNOA E-A Y 12 CALE ORIENTE | | \$209,967.01 | 61601 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|----------------------|--------------|
| FECHA Y HORA SOLICITADO: | 26/03/2021 | 08:00 a.m. | VALOR TOTAL ESTIMADO | \$209,967.01 |
| LUGAR DE ENTREGA SOLICITADO: | ESTA ALCALDIA | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |

APROBADO UACI:

FIRMA/SELLO

[Signature]



!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

C



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

IdCONTROL

1855

1- FECHA DE LA SOLICITUD:

FECHA RECIBIDO UACI

26/03/2021 11:20:35 a.m.

2- NOMBRE DEL SOLICITANTE / ENCARGADO:

RECIBE UACI:

3- CARGO:

EJECUTORA

6- JEFE AUTORIZANTE o SUPERVISOR*

4- UNIDAD / DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROYECTOS

7- FIRMA/ SELLO AUTORIZANTE *

5- FIRMA/ SELLO DEL SOLICITANTE:

8- ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

OBJETIVO/JUSTIFICACION: **쌍-**

PROYECTO O PROGRAMA: U474000047 PAV. DE 5° AVE. SUR ENTRE RN04E-A Y 12 CALLE ORIENTE.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

| PROPUESTA DE ADMIN. CONTRATO/OC | CANTIDAD | PRECIO/U | UNIDAD/M | OBRA BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TEC | TOTAL | CODIGO/ P |
|---------------------------------|----------|------------|----------|---|--|--------------|-----------|
| EVA MARIA GOMEZ SEGOVIA | 1 | \$209,967. | SG 01 | ESTIMACION POR LIQUIDACION DEL PROYECTO : PAVIMENTACION DE 5A. NORTE Y 5A. AVENIDA SUR ENTRE RN0A E-A Y 12 CALE ORIENTE | | \$209,967.01 | 61601 |

VALOR TOTAL ESTIMADO \$209,967.01

FECHA Y HORA SOLICITADO:

26/03/2021

08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA SOLICITADO:

ESTA ALCALDIA

OBSERVACIONES:

APROBADO UACI:

[Handwritten signature]

!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

C

LIQUIDACIÓN

PROYECTO:
REALIZADOR:
CONTRATANTE:
FECHA:
MONTO DEL CONTRATO:
NUEVO MONTO DE CONTRATO:

"PAVIMENTACION DE 5A. AVENIDA NORTE Y 5A. AVENIDA SUR ENTRE RND4 E-A Y 12CALLE ORIENTE".
TOBAR S.A de C.V.
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA.
03 DE MARZO 2021
\$210,534.86
\$209,967.01



| No. | Descripción | Orden de Compra No. 1 | | | | Asignación Justificativa | | | A cubrir en esta liquidación | | | Resumen Total | | | Por Ejecutar | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------|----------------|------------------------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------|-------|--|
| | | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Monto | % de Avance | Cantidad | Monto Colocado | % de Avance | Cantidad | Monto Colocado | % de Avance | Cantidad | Monto | % Por Ejecutar | Cantidad | Monto | |
| DEMOLICION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Demolición de concreto | m2 | 8.64 | \$ 2.37 | \$ 20.48 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 8.64 | \$ 20.48 | 100.00% | 8.64 | \$ 20.48 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| 1.02 | Fresado de pavimento espesor 0.08 | m2 | 7,427.38 | \$ 2.84 | \$ 21,093.70 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 7,427.38 | \$ 21,093.70 | 100.00% | 7,427.38 | \$ 21,093.70 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| 1.03 | Desalojo de material fresado | m3 | 445.64 | \$ 4.03 | \$ 1,795.93 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 445.64 | \$ 1,795.93 | 100.00% | 445.64 | \$ 1,795.93 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Impregnación con emulsion asfáltica tpo CSS 1h, concentración de 0.30 gal/m2 | m2 | 7,449.74 | \$ 1.48 | \$ 11,025.62 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 7,449.74 | \$ 11,025.62 | 100.00% | 7,449.74 | \$ 11,025.62 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| 2.02 | Colocación de carpeta asfáltica incluye mezcla asfáltica, espesor 0.09 cms | m2 | 7,449.74 | \$ 23.38 | \$ 174,174.92 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 7,449.74 | \$ 174,174.92 | 100.00% | 7,449.74 | \$ 174,174.92 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| 2.03 | Construcción de badén, espesor 0.30 concreto ciclopeo 50% de piedra y 50% de concreto F'c=240kg/cm2, junta transversal a 2.00 m | m3 | 8.09 | \$ 238.78 | \$ 1,441.99 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 8.09 | \$ 1,441.99 | 100.00% | 8.09 | \$ 1,441.99 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| VIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | Retulo de 3.0x2.0 m de estructura con tubería y lamina galvanizada, señalización en vinyl, con arla una cara | sg | 1.00 | \$ 414.37 | \$ 414.37 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 1.00 | \$ 414.37 | 100.00% | 1.00 | \$ 414.37 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$ 209,967.01 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|----------------------|
| MONTO ESTIMACIÓN | \$ 209,967.01 |
| ANTICIPO (30%) AMORTIZADO AL 100% | \$ 63,160.46 |
| RETENCION DEL (5%) | \$ 10,498.35 |
| LIQUIDO A PAGAR | \$ 136,308.20 |

Representante Legal
 Tobar, S.A. DE C.V.



F: _____
 Administrador de Contrato
 Alcaldía Municipal de Zacatecoluca



F: _____
 Subscripción de honorém
 Alcalde Municipal de Zacatecoluca



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

ORDEN DE CAMBIO (LIQUIDACION)

PROYECTO:
UBICACIÓN:
NOMBRE DEL REALIZADOR:
FECHA DE CONTRATO:
MONTO DE CONTRATO INCLUYE 13% DE IVA:
NUEVO MONTO CONTRATADO INCLUYE 13% DE IVA:
SUPERVISIÓN:

"PAVIMENTACION DE SA. AVENIDA NORTE Y SA. AVENIDA SUR, ENTRE RN04 E-A Y 12 CALLE ORIENTE".
ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TOBAR S.A de C.V.
MIERCOLES 06 DE ENERO DE 2021
\$210,534.86 **MONTO EN**
\$209,967.01 **DISMINUCION: \$567.85**
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA



TOBAR, S.A. DE C.V.

| Código | Descripción | Materiales | | Mano de Obra | | Equipos | | Otros | | Subtotal | |
|-------------------|--|------------|----------|--------------|---------------|----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|
| | | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor |
| DEMOLICIÓN | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Demolición de concreto | m2 | 8.64 | \$ 2.37 | \$ 20.48 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 8.64 | \$ 20.48 |
| 1.02 | Fresado de pavimento espesor 0.06 | m2 | 7,454.99 | \$ 2.84 | \$ 21,172.17 | 27.63 | \$ 78.47 | 0.00 | \$ - | 7,427.36 | \$ 21,093.70 |
| 1.03 | Desalojo de material fresado | m3 | 543.50 | \$ 4.03 | \$ 2,190.31 | 97.66 | \$ 394.38 | 0.00 | \$ - | 445.64 | \$ 1,795.93 |
| PAVIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Imprimación con emulsion asfáltica tipo CSS 1h, concentración de 0.30 gal/m2 | m2 | 7,454.99 | \$ 1.48 | \$ 11,033.39 | 5.25 | \$ 7.77 | 0.00 | \$ - | 7,449.74 | \$ 11,025.62 |
| 2.02 | Colocación de carpeta asfáltica incluye mezcla asfáltica, espesor 0.09 cms | m2 | 7,454.99 | \$ 23.38 | \$ 174,297.67 | 5.25 | \$ 122.75 | 0.00 | \$ - | 7,449.74 | \$ 174,174.92 |
| 2.03 | Construcción de badén, espesor 0.30 cms. concreto ciclopeo 50% de piedra y 50% de concreto F'c=240kg/cm2, junta transversal a 2.00 m | m3 | 5.94 | \$ 236.78 | \$ 1,406.47 | 0.00 | \$ - | 0.15 | \$ - | 6.09 | \$ 1,441.99 |
| VARIOS | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | Rotulo de 3.0x2.0 m de estructura con tubería y lamina galvanizada, rotulación en vinyl, con arte una cara | s.g | 1.00 | \$ 414.37 | \$ 414.37 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 414.37 |

| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| SUB-TOTAL | \$ 210,534.86 | | \$ 209,967.01 |
| VALOR EN DISMINUCION DE CONTRATO | | | \$ 567.85 |


Representante Legal
Toobar, S.A. DE C.V.




Administrador de Contratos
Alcaldia Municipal de Zacatecoluca




Supervisor Honorario
Alcaldia Municipal de Zacatecoluca



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

IdCONTROL

1855

En la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a las _____ horas del día 26/03/2021 reunidos en cumplimiento al Art. 82 BIS literal e) de la LACAP, con el propósito de hacer constar la entrega o recepción formal de

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|--|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DEL PROYECTO : PAVIMENTACION DE 5A. NORTE Y 5A. AVENIDA SUR ENTRE RNOA E-A Y 12 CALLE ORIENTE | | \$209,967.01 | \$209,967.01 | \$209,967.01 | 61601 |

TOTAL A PAGAR **\$209,967.01**

Para ser utilizados en:

Con cargo a la cuenta:

0474000047 PAV. DE 5° AVE. SUR ENTRE RN04E-A Y 12 CALLE ORIENTE.

Presente el (la) señor (a): **TOBAR, S.A. DE C.V.**

En representación de: **TOBAR, S.A. DE C.V.**

y el/la Administrador/a de Orden de Compra o Contrato _____

Para la recepción de los bienes o servicios arriba descritos; cabe mencionar que todos los bienes o servicios cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas, previamente definidas por esta Municipalidad en la Orden de Compra número: **1850** (o contrato) de fecha **26/03/2021**. No habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

Entrega:

F. _____

TOBAR, S.A. DE C.V.

DUI

Recibe:

F. _____

Administrador (a) de Orden de Compra o Contrato



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

Calle Dr. Nicolás Peña, Av. Narciso Monterrey,
Barrio El Centro, Zacatecoluca, Depto. La Paz,
El Salvador, C.A. Tel.: 2334-0386

COMPROBANTE DE RETENCION
21AZ000E

Nº 002764

REG.:
NIT.:

Fecha: 22/12/2022

CLIENTE: Tobar, S.A. de C.V.

DIRECCION:

Municipio:

Departamento:

NIT:

Registro:

Giro:

Condiciones de la Operación:

| FECHA | DESCRIPCION | VENTAS AFECTAS |
|----------|--|----------------|
| 12/10/22 | Retencion por pago de Estimacion de proyecto por liquidacion. Por un monto total de \$ 45,129.32 | \$ 39,937.45 |
| | Factura #: 341 | |
| | Id Control: | |
| | Pavimento Asfaltico sobre Empedrado existente en Calle Principal San Rafael Los Lotes, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz | |

SON: Trescientos noventa y Nueve 37/100

SUMAS \$ 39,937.45

IVA RETENIDO \$ 399.37

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

IMP. ORANTES:

NIT:

REG.: 97704-7 AUT. IMPRENTA # 704, AV. JUAN M. RODRIGUEZ # 47, ZACATECOLUCA. FECHA AUT.: 14/07/97

RESOLUCION: 15041-RES-IN-64251-2021 CODIGO UNICO: WJRQD2E61742 TIRAJE: DE 21AZ000E1301 AL 21AZ000E2800 IMP.: 10/21 FECHA CORR.: 13/10/21

ORIGINAL: Cliente (BLANCO) DUPLICADO: Emisor Fiscalización D.G.I.I. (CELESTE) TRIPLICADO: Cliente (ROSADO)

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



Tobar
S.A. DE C.V.

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

5 Calle Pte. Col. Escalón,
3722, San Salvador
San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
22SD000F

Nº 0341

NIT.: [REDACTED]
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolas Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El FECHA: 12 de Octubre de 2022

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días DUI Ó NIT DEL CLIENTE: [REDACTED]

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ESTIMACIÓN POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL LOS LOTES, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" | 70,381.28 | 0.00 | 0.00 | 70381.28 |
| 1.0000 | AMORTIZACION DE ANTICIPO | -21,168.36 | 0.00 | 0.00 | -21168.36 |
| 1.0000 | RETENCION DEL 5% | -3,519.06 | 0.00 | 0.00 | -3519.06 |
| 1.0000 | MULTA POR FINALIZACIÓN EXTEMPORANEA DEL CONTRATO | -564.54 | 0.00 | 0.00 | -564.54 |

Dese

ALCALDE MUNICIPAL

Visto Bueno

SINDICO MUNICIPAL

*Recibido para consulta y autorización
17/10/2022*

| | | | |
|--|---------------|-------------------|----------|
| SON: CUARENTA y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 95/100 US DOLARES | | Sumas | 45129.32 |
| OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00 | | Ventas Exentas | 0.00 |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | Sub-Total | 0.00 |
| NOMBRE: | NOMBRE: | Ventas No Sujetas | 0.00 |
| DUI O NIT.: | DUI O NIT.: | (-) IVA Retenido | 399.37 |
| FIRMA: | FIRMA: | Total | 44729.95 |

Impresos El Pacífico 11 Calle Oriente, Casa No. 211, S.S. Tels.: 2281-2226 ♦ 2281-5904
NIT: [REDACTED] REG. 74371-2 Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
Tiraje: 22SD000F1 AL 22SD000F500 10B. 03/22. Resolución 15041-RES-IN-12342-2022.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR ♦ DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD ♦ CUADRPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN



Alcaldía Municipal de Zacatecoluca
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
UACI



FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Zacatecoluca, 06 de enero de 2023

Señor Encargado de Presupuesto
 Unidad de Presupuesto.
 Presente

Por este medio solicito la certificación de asignación presupuestaria de las siguientes cuentas:


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|------------|-----------|---------|
| PROYECTO O PROGRAMA: | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL LOS LOTES, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | FONDO PROPIOS | DONACIONES | PRESTAMOS | X OTRO: |

| | |
|---|-------------------|
| NOMBRE DE PROVEEDOR/TRANSFERENCIAS, EMPLEADO, OTROS | NIT |
| TOBAR S.A. DE C.V. | 0614-160103-102-1 |

| CEP | Unidad Solicitante (CIFRADO) | Objeto Especifico de Gasto Presupuestario | Monto |
|-------|------------------------------|---|--------------|
| 96 | 060105 | 61608 | \$ 45,129.32 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | \$ 45,129.32 |

F. _____
 Licda. Ana Guadalupe Menéndez De Muñoz
 Jefa de UACI

| UNIDAD DE PRESUPUESTO | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------|------|------|------------|---------------------------------|
| | | | | | | Fecha de Asignación: 31/12/2022 |
| N° DE SOLICITUD | N° CEP | ESTRU PRESUP | F.F. | F.R. | COD. PRES. | MONTO: \$ |
| 314 | 96 | 060105 | 4 | 000 | 61608 | \$ 45,129.32 |
| | | | | | | \$ |
| | | | | | | \$ |
| | | | | | | \$ |
| | | | | | | \$ |
| TOTAL | | | | | | \$ 45,129.32 |

Firma: 
 Jefe de Presupuesto



DEF. DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
SERVICIOS PRESUPUESTARIOS

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

314 Tipo: Otros Estado: Aprobado Perfil: Proveedor de Bienes y Servicios
Número: OTRO FF: 4 Préstamos Internos Persona: TOBAR, S.A. DE C.V.
Fecha: 31/12/2022 FR: 000 Préstamos Internos Monto: 45,129.32

Proyecto: 0160000073 PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CLL, PRINCIPAL SAN RAFAEL LOS LOTES-PRES
Descripción: ASIGNACION EN CONCEPTO DE ESTIMACION DE LIQUIDACION DE PROYECTO

| Periodo | Cifrado | Código | Nombre | Evento | Monto Original | Modificaciones | Monto Total |
|-----------|---------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Diciembre | 22688210130601054000 (96) | 61608 | SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS | Proyectos en Desarrollo | 45,129.32 | 0.00 | 45,129.32 |



El infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Zacatecoluca, certifica: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales, que esta Alcaldía Municipal lleva en el año dos mil veinte; se encuentra el acta de la sesión extraordinaria número cuarenta de fecha veintiocho de agosto del presente año, la que contiene el Acuerdo que literalmente dice: -----


ACUERDO NÚMERO TRES.- Vista el Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación, de las doce horas del día 29/07/20, suscrita por los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, nombrada para el procedimiento administrativo, con referencia LP - 04 / 2020 - AMZ, «Construcción de Dos Canchas de Fútbol Sala, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz»; el Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** I.- Que consta en el acta referida, que se efectuó la convocatoria electrónica en el Sitio WEB COMPRASAL, registrándose 29 participantes, de los cuales asistieron 12 interesados en participar y solamente dos presentaron sus ofertas, siendo estas las sociedades **CONSTRUELE, S.A. de C.V.**, por un valor total de \$99,402.91; e, **INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS, S.A. de C.V.**, por el monto total de \$99,947.56; II.- Que habiéndose agotado las etapas de evaluación, resultan las siguientes evaluaciones finales: I.- Sociedad Construele, S.A. de C.V., con un puntaje final de 92.00 y 2.- Sociedad Ingeniería Total de Proyectos, S.A. de C.V., con un puntaje final de 95.83; por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO), recomienda adjudicar a la Sociedad Ingeniería Total de Proyectos, S.A. de C.V., por estar bien evaluada; III.- Que a juicio de este Concejo, es atendible la recomendación de la CEO, por haberse agotado en debida forma las etapas de la evaluación y tomando en consideración que la oferta que se recomienda adjudicar, cumple con las condiciones establecidas en las Bases de Licitación y Términos de Referencia; asimismo, la oferta económica está acorde a los precios del mercado; en ese sentido, conviene a los intereses de este Municipio; **POR TANTO**, con base a los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal; 56 inciso cuarto y 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y a lo regulado en las Bases de Licitación, por unanimidad, **ACUERDA:** a) **ADJUDICAR** la Licitación Pública, con referencia LP - 04 / 2020 - AMZ, «**CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**», a la Sociedad Ingeniería Total de Proyectos, S.A. de C.V., por un monto total de **NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$99,947.56)**, con un plazo contractual de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS**, contados a partir de la Orden de Inicio que emita el Administrador de Contrato. La fuente de financiamiento serán los fondos de la cuenta denominada: «**ME-MJSP-ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA-CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**»; b) Autorizar al Alcalde Municipal, Doctor Francisco Salvador Hirezi Morantaya, para que **FIRME EL CONTRATO** respectivo, actuando en la calidad indicada en el Art. 47 del Código Municipal; c) Ordenar a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), realizar la **NOTIFICACIÓN** conforme a la Ley; d) Ordenar a la Tesorera Municipal, **EFFECTUAR LAS EROGACIONES** con cargo a la cuenta destinada al proyecto, de la forma establecida en el contrato que se suscriba. Los pagos se comprobarán conforme a lo establecido el Art. 86 inciso segundo del Código Municipal. Nombrar Administrador de Contrato, *ad honorem*, al Arq. Walter Alexander Torres Tobar, por ser empleado de esta municipalidad. **COMUNIQUESE.**

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que para constancia firmamos. Hircz!!! V. J. Henriquez!!! C.!!! Z. M. E.!!! S. P.!!! E. S. H. C.!!! M. B.!!! A. Araujo!!! E. A. Rubio!!! H. A. Cruz!!! M. C. G.!!! M. E. V. H. Z.!!! M. M. G. A.!!! I. D. J. E. H.!!! F. Alvarado!!! F. G. A. F.!!! J. C.M.R. Srio. RUBRICADAS.

Es conforme con su original con el cual se confrontó. Y para su cumplimiento y efectos legales, se expide la presente de conformidad al Art. 55 numeral 6 del Código Municipal, en la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte.



Secretario Municipal



La Infrascrita Secretaria Municipal de la ciudad de Zacatecoluca, certifica: Que, en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales, que esta Alcaldía Municipal lleva en el año dos mil veintiuno; se encuentra el acta de la sesión ordinaria número veintiuno de fecha cuatro de octubre del presente año, la que contiene el Acuerdo que literalmente dice: ~~~~~


ACUERDO NÚMERO DOS.- Visto el punto número tres de la agenda de sesiones de este Concejo Municipal; y visto el escrito presentado por el Ingeniero

Gerente de Servicios Municipales, en el cual informa que se ha recibido la solicitud de parte de la Secretaria de la Adesco de la comunidad y Lotificación Apanta, del cantón La Lucha, de esta jurisdicción, en la que requieren la ejecución de obras como la instalar el área de juego de niños, instalación de dos lámparas dobles para el área de juego de los niños, cerrar el área de sanitarios y área de juegos de niños, ornamentación de plantas, entre otros; **CONSIDERANDO:** I.- Que el proyecto «Construcción de Dos Canchas de Fútbol Sala, Municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz», ha sido ejecutado en cooperación institucional entre esta municipalidad y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, como parte de las acciones que se realizan en beneficio de la comunidad; II.- Que en relación a este proyecto, el Jefe de la Unidad de Proyectos, de esta municipalidad, emitió un escrito informando que en el acuerdo municipal número cuatro del acta de la sesión extraordinaria número cuatro de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, el Concejo Municipal aprobó una contrapartida para la ejecución de dicho proyecto, fondos que serían destinados a las obras de área de juegos, que se realizarían al finalizar la obra principal; ante ello solicita -- en resumen--: 1.- la ratificación de acuerdo en mención, en donde se aprobó la contrapartida municipal; 2.- la ratificación del acuerdo donde se aprobó la orden de cambio número uno, solicitada por el Administrador de Contrato del proyecto, en la que se aprobó aumento e incluyo nuevas partidas por la construcción de un local que sería destinado como camerino de la cancha de fútbol, cuyo requerimiento fue solicitado por los miembros del Club deportivo de la comunidad; lo que implicó un aumento en el monto por tres mil trescientos diecinueve dólares con setenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, 3.- la transferencia de los fondos aprobados en la misma Orden de Cambio, de Fodes Libre Disponibilidad la respectiva cuenta de la contrapartida; III.- Que los municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, comprendiendo dicha autonomía en gestionar libremente en las materias de su competencia, al desarrollar las obras y los proyectos en beneficio de los habitantes de este Municipio; IV.- Que este Concejo debe ejercer sus atribuciones y competencias con apego a la Ley, haciendo énfasis en establecer que los funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tiene más facultades que las que expresamente les da la Ley; **POR TANTO**, en uso de sus facultades legales y constitucionales, y a requerimiento del Jefe de Proyectos, **ESTE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA:** a) Autorizar al Tesorero Municipal, **EFECTUAR TRANSFERENCIA DE FONDOS** por la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,319.75)** de la cuenta **FODES LIBRE DISPONIBILIDAD** a la cuenta

denominada: «CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ»; b) RATIFICAR los acuerdos municipales número cuatro del acta de la sesión extraordinaria número cuatro de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, en la que se aprobaron los fondos de la cuenta denominada: «CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA DEPARTAMENTO DE LA PAZ»; y, acuerdo municipal número cuarenta y uno del acta de la sesión ordinaria número sesenta y cinco de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, en donde se aprobó la Orden de Cambio número uno, solicitada por el Administrador de Contrato del proyecto: «CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SALA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ», en la cual se solicitaba realizar obras en AUMENTO E INCLUIR NUEVAS PARTIDAS; (contenidas en la resolución administrativa número uno), lo que implicaría un aumento de TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,319.75); c) ORDENAR a las Jefaturas de la Unidades de Gerencia Financiera, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Proyectos, Presupuesto, Tesorería y Ejecutores, Supervisores y Administradores de Contrato, de los proyectos antes mencionados, realizar las gestiones y los ajustes necesarios para que se le dé el trámite correspondiente para la ejecución de los proyectos antes mencionados. SE HACE CONSTAR que el presente acuerdo fue aprobado con siete votos. Los Regidores Santos Arely Amaya de Rivas, Mercedes Henríquez de Rodríguez y Vilma Jeannette Henríquez Orantes salvan su voto de conformidad a la facultad establecida en el artículo cuarenta y cinco del Código Municipal. COMUNÍQUESE.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que para constancia firmo.
Es conforme con su original con el cual se confrontó. Y para su cumplimiento y efectos legales, se expide la presente de conformidad al Art. 55 numeral 6 del Código Municipal, en la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

Secretaria Municipal





PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 + 2229-4476

FACTURA
20SD000F
Nº 0354
NIT:
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolas Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El FECHA: 13 de Abril de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días DUI Ó NIT DEL CLIENTE: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ESTIMACIÓN POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO A CANTON SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 33,775.97 | 0.00 | 0.00 | 33775.97 |
| 1.0000 | RETENCIÓN DEL 5% | -6,598.47 | 0.00 | 0.00 | -6598.47 |
| 1.0000 | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | -6,201.05 | 0.00 | 0.00 | -6201.05 |

| | | | |
|--|--|-------------------|----------|
| SON: VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA 82/100 US DOLARES | | Sumas | 20976.45 |
| OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A 20000 | | Ventas Exentas | 0.00 |
| ENTREGADO POR: | | Sub-Total | 0.00 |
| NOMBRE: | | Ventas No Sujetas | 0.00 |
| DUI O NIT: | | (-) IVA Retenido | 185.63 |
| FIRMA: | | Total | 20790.82 |

ENTREGADO POR: _____
NOMBRE: _____
DUI O NIT: _____
FIRMA: _____

OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A 20000
ENTREGADO POR: _____
NOMBRE: _____
DUI O NIT: _____
FIRMA: _____

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR + DUPLICADO - CELESTE - CLIENTE
TRIPULICADO - ROSADO - CONTABILIDAD + CUADRUPLICADO - VERDE - FACTURACIÓN



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 + 2229-4476

FACTURA

20SD000F

Nº 0319

NIT:

REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: _____

FECHA: 7/ABRIL/2021

VENTA A CUENTA DE: _____

DUI Ó NIT DEL CLIENTE: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|-------------------|--|----------------|-----------------|
| | MEJORAMIENTO A CANTON SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PRIMERA ETAPA. (COMPLEMENTO DE PAGO DE ESTIMACION DE LIQUIDACION) | | | | \$8,825.26 |
| SON: <i>Ocho mil, Setecientos cuarenta y siete pesos.</i> | | | Sumas | | \$8,825.26 |
| OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00 | | | Ventas Exentas | | |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | Sub-Total | | | |
| NOMBRE: | NOMBRE: | Ventas No Sujetas | | | |
| DUI/O NIT: | DUI/O NIT: | (+) IVA Retenido | | \$ 78.10 | |
| FIRMA: | FIRMA: | Total | | | \$8,747.16 |
| Impresor El Pacifico - 14 Calle 19 de Abril - 2da. Etapa - Ciudad de Guatemala - Guatemala | | | ORIGINAL - BLANCO - EMISOR + DUPLICADO - CELESTE - CLIENTE. TRIPPLICADO - ROSADO - CONTABILIDAD + CUADRUPLICADO - VERDE - FACTURACIÓN | | |

FAU000407



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador,
Tels.: 2228-3426 + 2229-4476

FACTURA
20SD000F

Nº 0407

NIT:
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolas Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El FECHA: 21 de Abril de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días

DUI Ó NIT DEL CLIENTE:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 1.0000 | DEVOLUCION DE RETENCION DEL 5% DEL PROYECTO: "PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" | 6,598.47 | 0.00 | 0.00 | 6598.47 |
| SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA OCHO (6598) DÓLARES | | | Sumas | | 6598.47 |
| | | | Ventas Exentas | | 0.00 |
| | | | Sub-Total | | 0.00 |
| | | | Ventas No Sujetas | | 0.00 |
| | | | (-) IVA Retenido | | 58.39 |
| | | | Total | | 6540.08 |
| ENTREGADO POR: [Redacted] | | | OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$250,000 | | |
| NOMBRE: [Redacted] | | | DUPLICADO - CLIENTE | | |
| DUI O NIT: [Redacted] | | | CUADRUPLICADO - VERDE: FACTURACIÓN | | |
| FIRMA: [Redacted] | | | | | |

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



ORDEN DE INICIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA.

UBICACIÓN: Cantón santa Irene, municipio de Zacatecoluca

TOBAR S.A. DE C.V.

Ejecutora.

Presenta.

Por medio de la presente, se autoriza el inicio del proyecto " PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA.", "El cual consiste en realizar, todas las actividades descritas en el contrato de obra.

Esta orden de inicio tendrá vigencia a partir del 26 de octubre de 2020 desde esa fecha cuenta con 90 días calendario, para finalizar el proyecto, por lo que la fecha de finalización será el 23 de enero del 2021.

Atentamente,



Administrador de Contrato.



UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES
DISTRITO 2 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
AV. JUAN MARÍA EL RODRÍGUEZ, 20 CAL. FONENTE BO. EL CALVARIO

055 2734 0000
055 2734 1945
unidad.proyectos@munipgmal.gob.mx



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL.

Proyecto: PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETÁ TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA.


LICITACIÓN PUBLICA N° LP-06/2019-AMZ


Reunidos en el sitio de la obra ubicada; Cantón Santa Irene, localizada en la zona sub urbana del Municipio de Zacatecoluca, Dpto. de la Paz, a las quince horas, del día 19 de febrero de 2021;

Residente de construcción de la empresa ejecutora TOBAR, S.A. DE C.V.; Representante legal TOBAR, S.A. DE C.V; por parte de la Municipalidad de Zacatecoluca, el Supervisor Adhonorem de contrato, y la administradora de contrato;

Hacemos constar que el proyecto: PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETÁ TIPO "V" DE CALLE A CANTON SANTA IRENE EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA. cumple con las condiciones y especificaciones técnicas, previamente definidas en los planos por la cual se da por recibida el referido a entera satisfacción y se procederá a la liquidación de los respectivos fondos.

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e), 114, 116 LACAP y 60 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

F. 
Administrador del Contrato

F. 
Supervisor de la obra

F. 
Residente del proyecto.

F. 
Representante legal TOBAR S.A. de C.V.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

IdCONTROL 1953 ORDEN DE C. 1945 Contrato:


miércoles, 21 de abril de 2021

Señores Unidad de Presupuesto:

En atención a los artículos 10 literal e) y 11 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, atentamente, solicito su colaboración en el sentido de verificar la asignación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras siguientes:

PROYECTO O PROGRAMA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A ULAPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CEP | Unidad Presupuestaria-Línea de Trabajo (Unidad Solicitante) | F/F | Objeto Especifico del Gasto Presupuestario | Monto |
|-------------|---|-----|--|--------------|
| 39 | 080107 | 4 | 61601 | \$134,457.97 |
| TOTAL US \$ | | | | \$134,457.97 |


Jefe UACI su Designado


UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - ÁREA DE PRESUPUESTO

Confirmación de asignación presupuestaria: No.: _____ de Fecha de asignación:

| N. Solicitud | CEP.- | A.G.- | L.T.- | F.F.- | F.R.- | Cod. Presupuestario | Monto: \$ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|----------------|
| 737 | 39 | 0801 | 07 | 4 | 000 | 61601 | \$134,457.97 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | US\$134,457.97 |

Observaciones:

Firma: 
Jefe de Presupuesto



Espacio reservado para UNIDAD DE TESORERÍA: Justificante de Pago (JP) Numero: (DF) numero:

!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

A



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!



ORDEN DE COMPRA
FACTURA Y RECIBO SIN RENTA

IdCONTROL
1953

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|------------|
| ORDEN DE COMPRA: | 1945 | Zacatecoluca | 21/04/2021 |
| Señores: | TOBAR, S.A. DE C.V. | | |
| Sírvase entregar a: | | UNIDAD | PRESTAMOS |
| Cargo que desempeña | | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 080107 |
| Para uso del proyecto y con cargo a la cuenta de: | | CEP | 39 |

PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A ULAPA

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---|-------|-----------|
| ACUERDO DE ADJUDICACION | | FUENTE DE FINANCIACION | 4 | 0.00% | DESCUENTO |
|-------------------------|--|------------------------|---|-------|-----------|

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|--|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | SG | PRIMERA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A ULAPA | MONTO DE LA ESTIMACION \$134,457.97 MENOS AMORTIZACION POR ANTICIPO \$40,337.39 TOTAL A PAGAR \$94,120.58 | \$134,457.97 | \$134,457.97 | \$134,457.97 | 61601 |

TOTAL A PAGAR \$134,457.97

OBJETIVO/JUSTIFICACION:

2/5

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 21/04/2021 08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA: ESTA ALCALDIA

La factura deberá presentarse a nombre de: "Alcaldía Municipal de Zacatecoluca", con cargo a la cuenta o proyecto antes señalado, en la oficina de UACI juntamente con la Orden de Compra y comprobante de envío firmado por la persona que recibe la mercadería.

VISTO BUENO JEFE U.A.C.I.

AUTORIZADO.

Acta 1, Acuerdo 17 del 8 de mayo 2015

Original Proveedor.
Duplicado: Tesorería.
Triplicado: UACI.

B



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

IdCONTROL

1953

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 1- FECHA DE LA SOLICITUD: | FECHA RECIBIDO UACI | 21/04/2021 09:54:12 a.m. |
| 2- NOMBRE DEL SOLICITANTE / ENCARGADO: | RECIBE UACI: | |
| 3- CARGO: | 6- JEFE AUTORIZANTE o SUPERVISOR* | JOSE ALBERTO NOCHEZ |
| 4- UNIDAD / DEPENDENCIA: | 7- FIRMA/ SELLO AUTORIZANTE * | |
| 5- FIRMA/ SELLO DEL SOLICITANTE: | 8- ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. | |

OBJETIVO/JUSTIFICACION:

PROYECTO O PROGRAMA: PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A ULAPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

| PROPUESTA DE ADMIN. CONTRATO/OC | CANTIDAD | PRECIO/U | UNIDAD/M | OBRA BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TEC | TOTAL | CODIGO/P |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|--|--|--------------|----------|
| JOSE ALBERTO NOCHEZ | 1 | \$134,457.97 | SG | PRIMERA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A ULAPA | MONTO DE LA ESTIMACION \$134,457.97 MENOS AMORTIZACION POR ANTICIPO \$40,337.39 TOTAL A PAGAR \$94,120.58 | \$134,457.97 | 61601 |

VALOR TOTAL ESTIMADO: \$134,457.97

FECHA Y HORA SOLICITADO: 21/04/2021 08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA SOLICITADO: ESTA ALCALDIA

OBSERVACIONES:

APROBADO UACI:

FIRMA/SELLO

!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

C



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



/// Zacatecoluca, 'Mágicamente impresionante' ///

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

IdCONTROL

1953

En la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a las _____ horas del día 21/04/2021 reunidos en cumplimiento al Art. 82 BIS literal e) de la LACAP, con el propósito de hacer constar la entrega o recepción formal de

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|----------------------|------------------|--|---|-----------------|--------------|---------------------|----------------|
| 1 | SG | PRIMERA ESTIMACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A ULAPA | MONTO DE LA ESTIMACION \$134,457.97 MENOS AMORTIZACION POR ANTICIPO \$40,337.39 TOTAL A PAGAR \$94,120.58 | \$134,457.97 | \$134,457.97 | \$134,457.97 | 61601 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | \$134,457.97 | |

Para ser utilizados en:

Con cargo a la cuenta:

PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A ULAPA

Presente el (la) señor (a): **TOBAR, S.A. DE C.V.**

En representacion de: **TOBAR, S.A. DE C.V.**

y el/la Administrador/a de Orden de Compra o Contrato

Para la recepcion de los bienes o servicios arriba descritos; cabe mencionar que todos los bienes o servicios cumplen con las condiciones y especificaciones tecnicas, previamente definidas por esta Municipalidad en la Orden de Compra numero: **1945** (o contrato) de fecha **21/04/2021** . No habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

Entrega:

F. _____

TOBAR, S.A. DE C.V.

DUI

Recibe/

F. _____

Administrador (a) de Orden de Compra o Contrato

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

ESTIMACIÓN DE OBRA N°1

PROYECTO:

" PAVIMENTACION DE TRAMO DE 700 MTS LINEALES CON MEZCLA EN CALIENTE EN CALLE A CANTON ULAPA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"



REALIZADOR:
CONTRATANTE:
FECHA:
MONTO DEL CONTRATO:

TOBAR S.A de C.V.
ALCALDIA MUNICIPAL ZACATECOLUCA
10 DE MARZO 2021
\$143,791.40

| | |
|----------------------|--------------|
| MONTO ESTIMACION | \$134,457.97 |
| ABONO ANTICIPO (30%) | \$40,337.39 |
| LIQUIDO A PAGAR | \$94,120.58 |

| ITEM | DESCRIPCION | PLAN DE OFERTA | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | A COBRAR ESTA ESTIMACION | | | ACUMULADO TOTAL | | | POR EFECTUAR | | |
|-----------|--|----------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | % DE AVANCE | CANTIDAD | MONTO COBRADO | % DE AVANCE | CANTIDAD | MONTO COBRADO | % DE AVANCE | CANTIDAD | MONTO | % POR EFECTUAR | CANTIDAD | MONTO |
| 1 | ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO | U | 1.00 | \$ 866.18 | \$ 866.18 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 1.00 | \$ 866.18 | 100.00% | 1.00 | \$ 866.18 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 2 | REMPEDRADO CON PIEDRA EXISTENTE | M2 | 42.72 | \$ 10.19 | \$ 435.32 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 42.72 | \$ 435.32 |
| 3 | LIMPIEZA Y ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE EMPEDRADO EXISTENTE. | M2 | 3,290.00 | \$ 5.10 | \$ 16,779.00 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 82.90% | 2,726.25 | \$ 13,903.88 | 82.90% | 2,726.25 | \$ 13,903.88 | 17.10% | 563.75 | \$ 2,875.13 |
| 4 | CSSH-IMPRESIDA CON EMULSION ASFALTICA | M2 | 3,290.00 | \$ 3.57 | \$ 11,745.30 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 97.80% | 3,216.25 | \$ 11,482.01 | 97.80% | 3,216.25 | \$ 11,482.01 | 2.20% | 73.75 | \$ 263.29 |
| 5 | COLOCACION DE CAPA NIVELANTE DE MATERIAL GRANULAR 0.03M, SOBRE EMPEDRADO | M2 | 3,290.00 | \$ 6.11 | \$ 20,101.90 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 81.80% | 2,691.70 | \$ 16,446.29 | 81.80% | 2,691.70 | \$ 16,446.29 | 18.20% | 598.30 | \$ 3,655.61 |
| 6 | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 34", ESPESOR 8 CMS (INCLUYE: RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION) | M2 | 3,290.00 | \$ 28.53 | \$ 93,863.70 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 97.80% | 3,216.25 | \$ 91,759.61 | 97.80% | 3,216.25 | \$ 91,759.61 | 2.20% | 73.75 | \$ 2,104.08 |
| SUB-TOTAL | | | | \$ | 143,791.40 | | | \$ - | | | \$ 134,457.97 | | | \$ 134,457.97 | | | \$ 9,333.40 |
| TOTAL | | | | \$ | 143,791.40 | | | \$ - | | | \$ 134,457.97 | | | \$ 134,457.97 | | | \$ 9,333.40 |

REPRESENTANTE LEGAL
 TOBAR, S.A. DE C.V.

F: _____
 ALCALDE MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA ALCALDIA
 MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

SUPERVISOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

TOBAR S.A DE C.V
 CONSTRUCTORA

REGISTRO NACIONAL DE
 ARQUITECTOS E INGENIEROS
 A - 3633
 ARQUITECTO

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

Del 01 de Abril Al 30 de Abril de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)

Fecha: Del 21 Al 21 de Abril de 2021

137 Tipo: Ordenes de Compra Estado: Aprobado Perfil: Proveedor de Bienes y Servicios
Número: orden#1945 FF: 4 Préstamos Internos Persona: TOBAR, S.A. DE C.V.
Fecha: 21/04/2021 FR: 000 Préstamos Internos Monto: 134,457.97

Proyecto: 0474000050 PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A ULAPA - PRES

Descripción: asignacion presupuestaria en concepto DEL CODIGO 61601

| Periodo | Cifrado | Código | Nombre | Evento | Monto Original | Modificaciones | Monto Total |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Abril | 21688210130801074000 (39) | 61601 | VIALES | Proyectos en Desarrollo | 134,457.97 | 0.00 | 134,457.97 |

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



Tobar S.A. DE C.V.

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
20SD000F

Nº 0274

NIT.: [REDACTED]
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolas Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El

FECHA: 19 de Marzo de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días

DUI Ó NIT DEL CLIENTE: [REDACTED]

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 3.0000 | ESTIMACIÓN DE OBRA #1 DEL PROYECTO: SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL N° 2, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 44.673.35 | 0.00 | 0.00 | 44673.35 |
| 1.0000 | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | -13.402.00 | 0.00 | 0.00 | -13402.00 |



[Handwritten signature]
SERVICIO MUNICIPAL

27-10-22

| | | |
|---|-------------------|----------|
| SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA y CUATRO 61/100 US DOLARES | Sumas | 31271.35 |
| OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00 | Ventas Exentas | 0.00 |
| ENTREGADO POR: | Sub-Total | 31271.35 |
| NOMBRE: | Ventas No Sujetas | 0.00 |
| DUI O NIT.: | (-) IVA Retenido | 278.74 |
| FIRMA: | Total | 30994.61 |

RECIBIDO POR:
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACION INSTITUCIONAL
DUI Ó NIT. I.
ALCALDIA MUNICIPAL
ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ
FIRMA:

Impresos El Pacifico 11 Calle Oriente, Casa No. 211, S.S. - Tels.: 2281-2226 ♦ 2281-5904
NIT [REDACTED] REG. 74371-2 Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
Tiraje: 20SD000F1 AL 20SD000F500 10B. 11/20. Resolución 15041-RES-IN-52590-2020.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR ♦ DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD ♦ CUADRUPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, 'Mágicamente impresionante' ///



ORDEN DE COMPRA
FACTURA Y RECIBO SIN RENTA

IdCONTROL

1884

| | | | |
|---|---------------------------|--------------|------------|
| ORDEN DE COMPRA: | 1878 | Zacatecoluca | 08/04/2021 |
| Señores: | TOBAR, S.A. DE C.V. | | |
| Sírvase entregar a: | [Redacted] | | |
| Cargo que desempeña | UNIDAD | PRESTAMOS | |
| Para uso del proyecto y con cargo a la cuenta de: | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 080107 | |
| | CEP | 39 | |

SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL N°2

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|---|-------|-----------|
| ACUERDO DE ADJUDICACION | FUENTE DE FINANCIACION | 4 | 0.00% | DESCUENTO |
|-------------------------|------------------------|---|-------|-----------|

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|---|--|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | SG | ESTIMACION #1 : PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL #2 | ESTIMACION \$44673.35 MENOS ANTICIPO \$31271.35 | \$44,673.35 | \$44,673.35 | \$44,673.35 | 61601 |

TOTAL A PAGAR \$44,673.35

OBJETIVO/JUSTIFICACION:


AN-
BA

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 08/04/2021 08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA: ESTA ALCALDIA

La factura deberá presentarse a nombre de: "Alcaldia Municipal de Zacatecoluca", con cargo a la cuenta o proyecto antes señalado, en la oficina de UACI juntamente con la Orden de Compra y comprobante de envío firmado por la persona que recibe la mercadería.

VISTO BUENO JEFE U.A.C.I.




AUTORIZADO.

Acta 1, Acuerdo 17 del 8 de mayo 2015

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

Original Proveedor.
Duplicado: Tesorería.
Triplicado: UACI.

B



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

IdCONTROL

1884

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------|
| 1- FECHA DE LA SOLICITUD: | | FECHA RECIBIDO UACI | 08/04/2021 01:28:50 p.m. |
| 2- NOMBRE DEL SOLICITANTE / ENCARGADO: | [Redacted] | RECIBE UACI: | [Signature] |
| 3- CARGO: | [Redacted] | 6- JEFE AUTORIZANTE o SUPERVISOR* | [Redacted] |
| 4- UNIDAD / DEPENDENCIA: | UNIDAD DE PROYECTOS | 7- FIRMA/ SELLO AUTORIZANTE * | [Redacted] |
| 5- FIRMA/ SELLO DEL SOLICITANTE: | [Redacted] | 8- ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. | [Redacted] |

OBJETIVO/JUSTIFICACION: AAH-BA

PROYECTO O PROGRAMA: SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL N°2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

| PROPUESTA DE ADMIN. CONTRATO/OC | CANTIDAD | PRECIO/U | UNIDAD/M | OBRA BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TEC | TOTAL | CODIGO/P |
|---------------------------------|----------|-------------|----------|---|---|-------------|----------|
| WALTER ALEXANDER TORRES | 1 | \$44,673.35 | SG | ESTIMACION #1 : PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL #2 | ESTIMACION \$44673.35 MENOS ANTICIPO \$31271.35 | \$44,673.35 | 61601 |

FECHA Y HORA SOLICITADO: 08/04/2021 08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA SOLICITADO: ESTA ALCALDIA

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL ESTIMADO \$44,673.35

APROBADO UACI:

[Signature]

FIRMA/SELLO



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

C

PROYECTO:

SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL No.2, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

REALIZADOR:

TOBAR S.A de C.V.

CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

FECHA:

18 DE FEBRERO 2021

MONTO DEL CONTRATO:

\$77,999.03





| | |
|----------------------|-------------|
| MONTO ESTIMACION | \$44,673.35 |
| ABONO ANTICIPO (30%) | \$13,402.01 |
| LIQUIDO A PAGAR | \$31,271.35 |

| ITEM | DESCRIPCION | PLAN DE OFERTA | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | | A COBRAR ESTA ESTIMACION | | | ACUMULADO TOTAL | | | POR EFECTUAR | | |
|------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | % DE AVANCE | CANTIDAD | MONTO COBRADO | % DE AVANCE | CANTIDAD | MONTO COBRADO | % DE AVANCE | CANTIDAD | MONTO | % POR EFECTUAR | CANTIDAD | MONTO | |
| OBRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Trazo y nivelacion | ML | 480.97 | \$ 0.32 | \$ 153.91 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 480.97 | \$ 153.91 | 100.00% | 480.97 | \$ 153.91 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| 1.2 | Trazo y nivelacion canaleta | ML | 77.83 | \$ 0.32 | \$ 24.90 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 77.83 | \$ 24.90 | |
| OBRAS DE TERRACERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Corte de caja espesores de 20 cms | M3 | 332.53 | \$ 1.58 | \$ 525.40 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 332.53 | \$ 525.40 | 100.00% | 332.53 | \$ 525.40 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| 2.2 | Demolicion de caja y rampa de acceso vehicular | M3 | 15.16 | \$ 15.13 | \$ 229.37 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 15.16 | \$ 229.37 | |
| 2.3 | Desalojo de material en botadero autorizado | M2 | 443.99 | \$ 4.04 | \$ 1,793.72 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 443.99 | \$ 1,793.72 | 100.00% | 443.99 | \$ 1,793.72 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Remate de mamposteria de piedra 20x30 cms (mortero 1:4), incluye excavacion | M3 | 2.20 | \$ 119.79 | \$ 263.54 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 2.20 | \$ 263.54 | |
| 3.2 | Construccion de canaleta trapezoidal, concreto ciclopeo 50% de concreto F'c=210 kg/cm2, incluye excavacion y base suelo cemento | M3 | 13.64 | \$ 226.97 | \$ 3,095.87 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 13.64 | \$ 3,095.87 | |
| 3.3 | Construccion de canaleta (segun detalle), concreto ciclopeo 50% de piedra y 50% de concreto F'c=210 kg/cm2, incluye excavacion y base suelo cemento | ML | 27.92 | \$ 35.00 | \$ 977.20 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 27.92 | \$ 977.20 | |
| 3.4 | Construccion de cordon cuneta de mamposteria de piedra, repellado y afinado, incluye excavacion con 15 cm con suelo cemento 20:1, moldeado, segun detalle | ML | 1011.61 | \$ 24.46 | \$ 24,743.98 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 1,011.61 | \$ 24,743.98 | |
| 3.5 | Construccion de baden de mamposteria de piedra, repellado y afinado, incluye excavacion con 15 cms con suelo cemento 20:1, moldeado, segun detalle | M3 | 2.96 | \$ 299.48 | \$ 886.46 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 2.96 | \$ 886.46 | |
| 3.6 | Hechura de parrilla metalica angulo 2"x2"x1/4" y tubo galvanizado de 1 1/2" @20 cms en eje, para acceso a viviendas a instalar sobre canaleta a construir | ML | 36.41 | \$ 73.14 | \$ 2,663.03 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 36.41 | \$ 2,663.03 | |
| BASE Y SUB-BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Compactacion de suelo cemento 20:1 (5%), material selecto, segun detalle | M3 | 340.33 | \$ 34.05 | \$ 11,588.24 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 340.33 | \$ 11,588.24 | 100.00% | 340.33 | \$ 11,588.24 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| RECUBRIMIENTO DE VIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Imprimacion con emulsion asfaltica tipo CSS 1h, concentracion de 0.30 gal/m2 | M2 | 1701.63 | \$ 1.58 | \$ 2,688.58 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 1,701.63 | \$ 2,688.58 | 100.00% | 1,701.63 | \$ 2,688.58 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| 5.2 | Colocacion de carpeta, e=700 cms | M2 | 762.24 | \$ 19.54 | \$ 14,894.17 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 762.24 | \$ 14,894.17 | 100.00% | 762.24 | \$ 14,894.17 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| 5.3 | Colocacion de carpeta, e=5.00 cms | M2 | 939.39 | \$ 13.87 | \$ 13,029.34 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 939.39 | \$ 13,029.34 | 100.00% | 939.39 | \$ 13,029.34 | 0.00% | 0.00 | \$ - | |
| ROTULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Rotulo tipo banner de 3.0x1.50 mts, con estructura de tubo industrial de 2"x2" de 4 largueros horizontales y 3 verticales de 3.50 m de largo, empotrado en suelo con concreto | S.G | 1.00 | \$ 441.33 | \$ 441.33 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0.00% | | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100.00% | 1.00 | \$ 441.33 | |
| | | | | 269.25 | \$ 77,999.03 | | | | | \$ - | | | | \$ 44,673.35 | | | | |
| | | | | TOTAL | \$ 77,999.03 | | | | | TOTAL | \$ 44,673.35 | | | | \$ 44,673.35 | | | |



TOBAR, S.A. DE C.V.

F: [Redacted]



TOBAR, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, Mágicamente impresionante ///



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

IdCONTROL

1884

En la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a las _____ horas del día 08/04/2021 reunidos en cumplimiento al Art. 82 BIS literal e) de la LACAP, con el propósito de hacer constar la entrega o recepción formal de

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|------|------------------|---|--|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | SG | ESTIMACION #1 : PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL #2 | ESTIMACION \$44673.35 MENOS ANTICIPO \$31271.35 | \$44,673.35 | \$44,673.35 | \$44,673.35 | 61601 |

TOTAL A PAGAR **\$44,673.35**

Para ser utilizados en:

Con cargo a la cuenta:

SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL N°2

Presente el (la) señor (a): **TOBAR, S.A. DE C.V.**

En representacion de: **TOBAR, S.A. DE C.V.**

y el/la Administrador/a de Orden de Compra o Contrato _____

Para la recepcion de los bienes o servicios arriba descritos; cabe mencionar que todos los bienes o servicios cumplen con las condiciones y especificaciones tecnicas, previamente definidas por esta Municipalidad en la Orden de Compra numero: **1878** (o contrato) de fecha **08/04/2021**. No habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

Entrega: _____

F. _____
TOBAR, S.A. DE C.V.
DUI _____



Recibe: _____

F. _____
Administrador (a) de Orden de Compra o Contrato



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

Del 01 de Abril Al 30 de Abril de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)
Fecha: Del 14 Al 14 de Abril de 2021

59 Tipo: Ordenes de Compra Estado: Aprobado Perfil: Proveedor de Bienes y Servicios
Número: orden#1878 FF: 4 Préstamos Internos Persona: TOBAR, S.A. DE C.V.
Fecha: 14/04/2021 FR: 000 Préstamos Internos Monto: 44,673.35

Proyecto: 0160000075 SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PEDREGAL N°2-PRES
Descripción: ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DEL CODIGO 61601

| Periodo | Cifrado | Código | Nombre | Evento | Monto Original | Modificaciones | Monto Total |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Abril | 21688210130801074000 (39) | 61601 | VIALES | Proyectos en Desarrollo | 44,673.35 | 0.00 | 44,673.35 |

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y EN FRÍO
COMPACTACIÓN Y TERRACERÍA EN GENERAL

Calle a San Antonio Abad,
Colonia Lisboa,
No. 266, San Salvador.
Tels.: 2228-3426 ♦ 2229-4476

FACTURA
20SD000F

Nº 0392

NIT.: [REDACTED]
REGISTRO No.: 147083-4

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA

DIRECCIÓN: Calle Dr. Nicolás Peña, Avenida Narciso Monterrey, Barrio El FECHA: 19 de Abril de 2021

VENTA A CUENTA DE: Crédito 30 días DUI Ó NIT DEL CLIENTE: [REDACTED]

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.0000 | ESTIMACIÓN POR LIQUIDACIÓN DE PROYECTO: "PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACIÓN DE CAMINOS 30%" | 112,248.86 | 0.00 | 0.00 | 112248.86 |
| 1.0000 | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | -29,684.94 | 0.00 | 0.00 | -29684.94 |
| 1.0000 | RETENCIÓN DEL 5% | -5,612.44 | 0.00 | 0.00 | -5612.44 |

Handwritten signatures and stamps:
 - "Dese" (signature)
 - "Visto Bueno" (stamp)
 - "SINDICATO MUNICIPAL" (stamp)
 - "ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA" (stamp)
 - "DEPTO. DE LA PAZ" (stamp)

| | | |
|--|-------------------|----------|
| SON: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 49/100 US DOLARES | Sumas | 76951.48 |
| ENTREGADO POR: OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00 NOMBRE: [REDACTED] DUI O NIT.: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED] | Ventas Exentas | 0.00 |
| | Sub-Total | 0.00 |
| | Ventas No Sujetas | 0.00 |
| | (-) IVA Retenido | 680.99 |
| FIRMA: [REDACTED] | Total | 76270.49 |

Impresos El Pacifico 11 Calle Oriente, Casa No-211, S.S. Tels.: 2281-2226 ♦ 2281-5904
 NIT 0104-120663-002-6 REG. 74371-2 Autorización Imprenta No. 554 Fecha de autorización 25/01/94.
 Tiraje: 20SD000F1 AL 20SD000F500 10B. 11/20. Resolución 15041-RES-IN-52590-2020.

ORIGINAL - BLANCO : EMISOR ♦ DUPLICADO - CELESTE : CLIENTE
 TRIPLICADO - ROSADO : CONTABILIDAD ♦ CUADRUPLICADO - VERDE : FACTURACIÓN



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

iii Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!



FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

IdCONTROL 1907 ORDEN DE C. 1900

Contrato:

martes, 20 de abril de 2021

Señores Unidad de Presupuesto:

En atención a los artículos 10 literal e) y 11 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, atentamente, solicito su colaboración en el sentido de verificar la asignación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras siguientes:

| | |
|--------------------------|---|
| PROYECTO O PROGRAMA | PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |

| CEP | Unidad Presupuestaria-Linea de Trabajo (Unidad Solicitante) | F/F | Objeto Especifico del Gasto Presupuestario | Monto |
|-------------|--|-------|---|--------------|
| 45 | 360101 | 10109 | 61601 | \$112,248.86 |
| TOTAL US \$ | | | | \$112,248.86 |

F. 
Jefe UACI o su Designado

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - ÁREA DE PRESUPUESTO

Confirmación de asignación presupuestaria: No.: _____ de Fecha de asignación:

| N. Solicitud | CEP.- | A.G.- | L.T.- | F.F.- | F.R.- | Cod. Presupuestario | Monto: \$ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-----------------|
| 135 | 45 | 3601 | 01 | 1 | 109 | 61601 | \$112,248.86 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | US\$ 112,248.86 |

Observaciones:

Firma: 
Jefe de Presupuesto

Espacio reservado para UNIDAD DE TESORERÍA: Justificante de Pago (JP) Numero: (DF) numero:

iii Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

A



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

''' Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!'''



ORDEN DE COMPRA
FACTURA Y RECIBO SIN RENTA

IdCONTROL

1907

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| ORDEN DE COMPRA: | 1900 | Zacatecoluca | 20/04/2021 |
| Señores: | TOBAR, S.A. DE C.V. | | |
| Sirvase entregar a: | [REDACTED] | UNIDAD | REHABILITACION DE CAMINOS |
| Cargo que desempeña | [REDACTED] | ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 360101 |
| Para uso del proyecto y con cargo a la cuenta de: | [REDACTED] | CEP | 45 |

PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINOS 30%

| ACUERDO DE ADJUDICACION | [REDACTED] | FUENTE DE FINANCIACION | 0 | 0.00% | DESCUENTO | | |
|-------------------------|------------------|---|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
| 1 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DE PROYECTO: PAVIEMNTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA | MOTO DE ESTIMACION POR LIQUIDACION \$112,248.86 MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO \$29,684.94 MENOS 5% DE RETENCION POR \$5,612.44 TOTAL A PAGAR \$76,951.48 | \$112,248.86 | \$112,248.86 | \$112,248.86 | 61601 |

TOTAL A PAGAR \$112,248.86

OBJETIVO/JUSTIFICACION:

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 20/04/2021 08:00 a.m.

LUGAR DE ENTREGA: ESTA ALCALDIA

La factura deberá presentarse a nombre de: "Alcaldia Municipal de Zacatecoluca", con cargo a la cuenta o proyecto antes señalado, en la oficina de UACI juntamente con la Orden de Compra y comprobante de envío firmado por la persona que recibe la mercadería.

[Handwritten Signature]
VISTO BUENO JEFE U.A.C.I.



[Handwritten Signature]
[REDACTED]



AUTORIZADO.
Acta 1, Acuerdo 17 del 8 de mayo 2015

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

Original Proveedor.
Duplicado: Tesorería.
Triplicado: UACI.

B



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

IdCONTROL

1907

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| 1- FECHA DE LA SOLICITUD: | | FECHA RECIBIDO UACI | 20/04/2021 02:18:30 p.m. |
| 2- NOMBRE DEL SOLICITANTE / ENCARGADO: | | RECIBE UACI: | |
| 3- CARGO: | | 6- JEFE AUTORIZANTE o SUPERVISOR* | |
| 4- UNIDAD / DEPENDENCIA: | UNIDAD DE PROYECTOS | 7- FIRMA/ SELLO AUTORIZANTE * | |
| 5- FIRMA/ SELLO DEL SOLICITANTE: | | 8- ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. | |
| OBJETIVO/JUSTIFICACION: | •• | | |
| PROYECTO O PROGRAMA: | PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINOS 30% | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | |

| PROPUESTA DE ADMIN. CONTRATO/OC | CANTIDAD | PRECIO/U | UNIDAD/M | OBRA BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TEC | TOTAL | CODIGO/P |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|---|--|--------------|----------|
| WALTER ALEXANDER TORRES | 1 | \$112,248.86 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DE PROYECTO: PAVIEMNTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA | MOTO DE ESTIMACION POR LIQUIDACION \$112,248.86 MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO\$29,684.94 MENOS 5% DE RETENCION POR \$5,612.44 TOTAL A PAGAR \$76,951.48 | \$112,248.86 | 61601 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|----------------------|--------------|
| FECHA Y HORA SOLICITADO: | 20/04/2021 | 08:00 a.m. | VALOR TOTAL ESTIMADO | \$112,248.86 |
| LUGAR DE ENTREGA SOLICITADO: | ESTA ALCALDIA | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |

APROBADO UACI:

FIRMA/SELLO

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

!!! Zacatecoluca, Mágicamente impresionante!!!

C



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

/// Zacatecoluca, 'Mágicamente impresionante'///



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

IdCONTROL

1907

En la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a las _____ horas del día 20/04/2021 reunidos en cumplimiento al Art. 82 BIS literal e) de la LACAP, con el propósito de hacer constar la entrega o recepción formal de

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | OBRA, BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL NETO | CODIGO PRESUP. |
|---------------|------------------|---|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | SG | ESTIMACION POR LIQUIDACION DE PROYECTO: PAVIEMNTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA | MOTO DE ESTIMACION POR LIQUIDACION \$112,248.86 MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO \$29,684.94 MENOS 5% DE RETENCION POR \$5,612.44 TOTAL A PAGAR \$76,951.48 | \$112,248.86 | \$112,248.86 | \$112,248.86 | 61601 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | \$112,248.86 | |

Para ser utilizados en:

•

Con cargo a la cuenta:

PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINOS 30%

Presente el (la) señor (a): TOBAR, S.A. DE C.V.

En representacion de: TOBAR, S.A. DE C.V.

y el/la Administrador/a de Orden de Compra o Contrato

Para la recepcion de los bienes o servicios arriba descritos; cabe mencionar que todos los bienes o servicios cumplen con las condiciones y especificaciones tecnicas, previamente definidas por esta Municipalidad en la Orden de Compra numero: 1900 (o contrato) de fecha 20/04/2021 . No habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

Entrega:

F. _____

TOBAR, S.A. DE C.V.

DUI

Recibe:

F. _____

Administrador (a) de Orden de Compra o Contrato



El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

Del 01 de Abril Al 30 de Abril de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

135 Tipo: Ordenes de Compra Estado: Aprobado Perfil: Proveedor de Bienes y Servicios
Número: orden#1900 FF: 1 Fondo General Persona: TOBAR, S.A. DE C.V.
Fecha: 21/04/2021 FR: 109 Fondo General Monto: 112,248.86

Proyecto: 0165000003 AMZ PAVIMENTACION ASFALTICO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LUCHA (T AMANDA 30% FERE)

Descripción: ASIGNACION EN CONCEPTO DE ESTIMACION DE LIQUIDACION DEL PROYECTO

| Periodo | Cifrado | Código | Nombre | Evento | Monto Original | Modificaciones | Monto Total |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Abril | 21688210113601011109 (45) | 61601 | VIALES | Proyectos en Desarrollo | 112,248.86 | 0.00 | 112,248.86 |

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

ESTIMACION POR LIQUIDACION



PROYECTO:
 UBICACIÓN:
 NOMBRE DEL REALIZADOR:
 FECHA DE CONTRATO:
 MONTO DE CONTRATO INCLUYE 13% DE IVA:
 NUEVO MONTO CONTRATADO INCLUYE 13% DE IVA:
 SUPERVISIÓN:

"PROYECTO PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL EL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINOS 30%".
 ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP

| No. | Descripción | Orden de Cambio por Liquidación | | | | Nuevo Monto Contratado | | Acumulado Anterior | | | A cobrar en esta Etimación | | | Acumulado Total | | | Por Ejecutar | | |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Obra en Disminución | | Obra en Aumento | | Cantidad | Valor | % de Avance | Cantidad | Monto Cobrado | % de Avance | Cantidad | Monto Cobrado | % de Avance | Cantidad | Monto Cobrado | % de Avance | Cantidad | Monto Cobrado |
| | | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Obras de trazo y nivelación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Trazo y nivelación topografico | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 855.63 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 1.00 | \$ 855.63 | 100% | 1.00 | \$ 855.63 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 2 | Obras de mampostería | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Mampostería para cabezal de descarga para aguas lluvias, fundación y paredes de concreto ciclópeo, F'c=210kg/cm2, emplantillado de suelo cemento, espesor 0.20 m. | 0.00 | \$ - | 3.62 | \$ 498.58 | 5.12 | \$ 705.18 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 5.12 | \$ 705.18 | 100% | 5.12 | \$ 705.18 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 2.2 | Construcción de bordillo guarda nivel de concreto ciclópeo, de 0.30m de ancho x h 0.40m, incluye excavación y compactación F'c=210kg/cm2 | 18.00 | \$ 464.22 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0% | 0.00 | \$ - | 0% | 0.00 | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3 | Obras de pavimentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Obras de Terracería | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.101 | Excavación en caja | 0.00 | \$ - | 229.93 | \$ 411.57 | 803.93 | \$ 1,439.03 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 803.93 | \$ 1,439.03 | 100% | 803.93 | \$ 1,439.03 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.102 | Desalojo de material sobrante, Distancia 10km | 26.94 | \$ 131.20 | 0.00 | \$ - | 669.56 | \$ 3,260.76 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 669.56 | \$ 3,260.76 | 100% | 669.56 | \$ 3,260.76 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.103 | Base de suelo cemento, espesor 0.20, proporción 20:1 | 23.20 | \$ 930.78 | 0.00 | \$ - | 473.00 | \$ 18,976.76 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 473.00 | \$ 18,976.76 | 100% | 473.00 | \$ 18,976.76 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.2 | Obras de Drenaje superficial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.201 | Canaleta, Tipo trapezoidal, de 0.40x0.60xh =0.50 m, concreto ciclópeo. F'c=210kg/cm2, incluye excavación y base de suelo cemento de 10 cm de espesor | 3.00 | \$ 105.15 | 0.00 | \$ - | 14.00 | \$ 490.70 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 14.00 | \$ 490.70 | 100% | 14.00 | \$ 490.70 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.202 | Cordón cuneta, concreto ciclópeo, F'c=210kg/cm2, incluye excavación, compactación de base espesor 0.15, suelo cemento prop 20:1, según detalle en planos | 10.45 | \$ 269.51 | 0.00 | \$ - | 817.55 | \$ 21,084.61 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 817.55 | \$ 21,084.61 | 100% | 817.55 | \$ 21,084.61 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.203 | Badén de concreto ciclópeo, espesor de 0.30 m ancho de 3.00 m, incluye excavación y compactación, base de suelo cemento de 0.20m, prop 20:1, F'c=210kg/cm2 | 5.70 | \$ 902.82 | 0.00 | \$ - | 5.97 | \$ 945.59 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 5.97 | \$ 945.59 | 100% | 5.97 | \$ 945.59 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 4 | Pavimento y Rotulos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.101 | Imprimación | 34.00 | \$ 60.86 | 0.00 | \$ - | 2,447.00 | \$ 4,380.13 | 0.00% | 0.00% | \$ - | 100% | 2,447.00 | \$ 4,380.13 | 100% | 2,447.00 | \$ 4,380.13 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 4.202 | Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, carpeta, e=7cms | 34.00 | \$ 828.24 | 0.00 | \$ - | 2,447.00 | \$ 59,608.92 | 0.00% | 0.00% | \$ - | 100% | 2,447.00 | \$ 59,608.92 | 100% | 2,447.00 | \$ 59,608.92 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 4.3 | Rotulo tipo banner de 3.00x1.50m, con estructura de tubo industrial de 2" x2" m de 4 largueros horizontales y 3 verticales de 3.50 de largo empotrados en suelo con concreto | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 501.55 | 0.00% | 0.00% | \$ - | 100% | 1.00 | \$ 501.55 | 100% | 1.00 | \$ 501.55 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | \$ 112,248.86 | | | \$ - | | \$ 112,248.86 | | | \$ 112,248.86 | | | \$ - | |

| | |
|----------------------|---------------|
| MONTO DE ESTIMACIÓN | \$ 112,248.86 |
| ABONO ANTICIPO (30%) | \$ 29,684.94 |
| RETENCION DEL (5%) | \$ 5,612.44 |
| LIQUIDO A PAGAR | \$ 76,951.48 |

F:
 Representante Legat
 Tobar, S.A. DE C.V.

F:
 Residente de Proyecto
 Tobar, S.A. DE C.V.

F:
 Administrador de Contrato
 Alcaldía Municipal de Zacatecoluca

F:
 Alcaldía Municipal de Zacatecoluca

ESTIMACION POR LIQUIDACION



PROYECTO:
 UBICACIÓN:
 NOMBRE DEL REALIZADOR:
 FECHA DE CONTRATO:
 MONTO DE CONTRATO INCLUYE 13% DE IVA:
 NUEVO MONTO CONTRATADO INCLUYE 13% DE IVA:
 SUPERVISIÓN:

"PROYECTO PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL EL CANTON LA LUCHA, TORMENTA TROPICAL AMANDA, REHABILITACION DE CAMINOS 30%".
 ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

| No. | Descripción | Orden de Cambio por Liquidación | | | | Nuevo Monto Contratado | | Acumulado Anterior | | | A cobrar en esta Etimación | | | Acumulado Total | | | Por Ejecutar | | |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------------|--------------|----------|---------------|
| | | Obra en Disminución | | Obra en Aumento | | Cantidad | Valor | % de Avance | Cantidad | Monto Cobrado | % de Avance | Cantidad | Monto Cobrado | % de Avance | Cantidad | Monto Cobrado | % de Avance | Cantidad | Monto Cobrado |
| | | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Obras de trazo y nivelación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Trazo y nivelación topografico | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 855.63 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 1.00 | \$ 855.63 | 100% | 1.00 | \$ 855.63 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 2 | Obras de mampostería | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Mampostería para cabezal de descarga para aguas lluvias, fundación y paredes de concreto ciclópeo, F'c=210kg/cm2, emplantillado de suelo cemento, espesor 0.20 m. | 0.00 | \$ - | 3.62 | \$ 498.58 | 5.12 | \$ 705.18 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 5.12 | \$ 705.18 | 100% | 5.12 | \$ 705.18 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 2.2 | Construcción de bordillo guarda nivel de concreto ciclópeo, de 0.30m de ancho x h 0.40m, incluye excavación y compactación F'c=210kg/cm2 | 18.00 | \$ 464.22 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - | 0% | 0.00 | \$ - | 0% | 0.00 | \$ - | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3 | Obras de pavimentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Obras de Terracería | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.101 | Excavación en caja | 0.00 | \$ - | 229.93 | \$ 411.57 | 803.93 | \$ 1,439.03 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 803.93 | \$ 1,439.03 | 100% | 803.93 | \$ 1,439.03 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.102 | Desalojo de material sobrante, Distancia 10km | 26.94 | \$ 131.20 | 0.00 | \$ - | 669.56 | \$ 3,260.76 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 669.56 | \$ 3,260.76 | 100% | 669.56 | \$ 3,260.76 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.103 | Base de suelo cemento, espesor 0.20, proporción 20:1 | 23.20 | \$ 930.78 | 0.00 | \$ - | 473.00 | \$ 18,976.76 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 473.00 | \$ 18,976.76 | 100% | 473.00 | \$ 18,976.76 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.2 | Obras de Drenaje superficial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.201 | Canaleta. Tipo trapezoidal, de 0.40x0.60xh=0.50 m, concreto ciclópeo. F'c=210kg/cm2, incluye excavación y base de suelo cemento de 10 cm de espesor | 3.00 | \$ 105.15 | 0.00 | \$ - | 14.00 | \$ 490.70 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 14.00 | \$ 490.70 | 100% | 14.00 | \$ 490.70 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.202 | Cordón cuneta, concreto ciclópeo, F'c=210kg/cm2, incluye excavación, compactación de base espesor 0.15, suelo cemento prop 20:1, según detalle en planos | 10.45 | \$ 269.51 | 0.00 | \$ - | 817.55 | \$ 21,084.61 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 817.55 | \$ 21,084.61 | 100% | 817.55 | \$ 21,084.61 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 3.203 | Badén de concreto ciclópeo, espesor de 0.30 m ancho de 3.00 m, incluye excavación y compactación, base de suelo cemento de 0.20m, prop 20:1, F'c=210kg/cm2 | 5.70 | \$ 902.82 | | \$ - | 5.97 | \$ 945.59 | 0.00% | 0.00 | \$ - | 100% | 5.97 | \$ 945.59 | 100% | 5.97 | \$ 945.59 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 4 | Pavimento y Rotulos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.101 | Imprimación | 34.00 | \$ 60.86 | 0.00 | \$ - | 2,447.00 | \$ 4,380.13 | 0.00% | 0.00% | \$ - | 100% | 2,447.00 | \$ 4,380.13 | 100% | 2,447.00 | \$ 4,380.13 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 4.202 | Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, carpeta, e=7cms | 34.00 | \$ 828.24 | 0.00 | \$ - | 2,447.00 | \$ 59,608.92 | 0.00% | 0.00% | \$ - | 100% | 2,447.00 | \$ 59,608.92 | 100% | 2,447.00 | \$ 59,608.92 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| 4.3 | Rotulo tipo banner de 3.00x1.50m, con estructura de tubo industrial de 2" x2" m de 4 largueros horizontales y 3 verticales de 3.50 de largo empotrados en suelo con concreto | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 501.55 | 0.00% | 0.00% | \$ - | 100% | 1.00 | \$ 501.55 | 100% | 1.00 | \$ 501.55 | 0.00% | 0.00 | \$ - |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | \$ 112,248.86 | | | \$ - | | \$ 112,248.86 | | \$ 112,248.86 | | \$ - | | \$ - | |

| | |
|----------------------|---------------|
| MONTO DE ESTIMACIÓN | \$ 112,248.86 |
| ABONO ANTICIPO (30%) | \$ 29,684.94 |
| RETENCION DEL (5%) | \$ 5,612.44 |
| LIQUIDO A PAGAR | \$ 76,951.48 |



Representante Legal
 Tobar, S.A. DE C.V.

Residente de Proyecto
 Tobar, S.A. DE C.V.

F: [Signature]
 Administrador de Proyecto
 Alcaldía Municipal de Zacatecoluca

F: [Signature]
 Supervisor Externo
 Alcaldía Municipal de Zacatecoluca