



**INFORME DE AVANCE FISICO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014**  
**(En Porcentajes)**  
**INSTITUCION: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**UNIDAD EJECUTORA: ANDA**

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE TOTAL DEL PROYECTO		AVANCE ANUAL	AVANCE AL MES	AVANCE DEL MES	ESTADO DE AVANCE AL MES	OBSERVACIONES DEL MES	ACTIVIDADES REALIZADAS
<a href="#">5034</a>	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.	90.47	P E D	9 2.27 6.73	9 2.27 6.73	1.33 0.7 0.63	ATRASADO	En espera que inicie la ejecución física de los proyectos que están en procesos administrativos, de los cuales actualmente 4 se encuentran en Procesos de Adjudicación y 1 en Proceso de Contratación. La totalidad de estos 5 proyectos asciende a US \$2,290,431.36.	El avance físico global del proyecto, desde su inicio a la fecha, es del 90.47%.
<a href="#">5134</a>	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.	98.07	P E D	2.67 1.74 0.93	2.67 1.74 0.93	0.14 0 0.14	ATRASADO	En espera que inicie la ejecución física de los proyectos "Introducción del servicio de alcantarillado sanitario en comunidad Chela, Municipio de Santa Ana, Depto. de Santa Ana." y "Construcción de letrinas y sistemas de disposición de aguas grises en comunidades Britania y Santa María 1 y 2, Municipio de Santa Ana, Depto. de Santa Ana." que a la fecha se encuentran en Proceso de contratación.	El avance físico global del proyecto, desde su inicio a la fecha, es del 98.07%.
<a href="#">5584</a>	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.	95.2	P E D	5 5 0	5 5 0	0 0 0	A TIEMPO		El avance físico global del proyecto, desde su inicio a la fecha, es del 95.20%.
<a href="#">5643</a>	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA. JURISDICCIÓN DE APOPA, SAN SALVADOR.	100	P E D	60 60 0	60 60 0	0 0 0	A TIEMPO		Proyecto finalizado.
<a href="#">5651</a>	INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y SESORI EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	100	P E D	28 28 0	28 28 0	0 0 0	A TIEMPO		Los 2 Proyectos que constituyen este Programa han sido finalizados.
<a href="#">5963</a>	Perforación de pozo de producción en cantón La Isleta, municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz	100	P E D	50 50 0	50 50 0	0 0 0	A TIEMPO		Proyecto finalizado.
<a href="#">5982</a>	RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10ª CALLE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	100	P E D	44 44 0	44 44 0	0 0 0	A TIEMPO		Proyecto finalizado.
<a href="#">6044</a>	Ampliación de Tanque de Agua Potable, Barrio El Calvario, Municipio de Jutiapa, Departamento de Cabañas	0	P E D	100 0 100	100 0 100	0 0 0	ATRASADO	Se llevó más tiempo de lo previsto la formulación y diseño final del proyecto.	Actualmente se encuentra en el Proceso de Contratación
<a href="#">6045</a>	Modificación y Ampliación del Sistema de distribución de Agua Potable, Fase I, Municipio de Sonzacate, Departamento de Sonsonate	0	P E D	100 0 100	100 0 100	40 0 40	ATRASADO	Se llevó más tiempo de lo previsto la formulación y diseño final del proyecto.	Actualmente se encuentra en el Proceso de Contratación

\* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

\* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia entre Programado y Ejecutado