

**FONDO ESPECIAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PRIVATIZACIÓN  
DE ANTEL (FANTEL)**

**Área de Desarrollo Comunal**

**INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DURANTE  
EL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) AÑO 2016**

**UNIDAD EJECUTORA:  
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE  
EL SALVADOR, FISDL**





THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

## INTRODUCCIÓN

Mediante el Decreto Legislativo No. 605, de fecha 6 de mayo de 1999, se emitió la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL). El objeto de ésta es financiar la ejecución de programas y proyectos de inversión en materia de desarrollo económico y social. Siendo la misión del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), el desarrollar proyectos y programas enmarcados en el Desarrollo Comunal, el Estado ha venido apoyándose en esta institución para la ejecución de los proyectos.

En diciembre de 2010 se suscribe el nuevo "CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL) COMO ENTE EJECUTOR DE LOS PROYECTOS PARA EL ÁREA DE DESARROLLO COMUNAL, FONDOS FANTEL, PARA LOS AÑOS 2010-2014", entre el fondo de Inversión Social FISDL y el Consejo de Administración de FANTEL, como instrumento necesario para continuar con la ejecución de los proyectos.

Este convenio FANTEL aportaba inicialmente la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El 27 de agosto de 2012, la Presidenta del FISDL y el Coordinador del Consejo de Administración de FANTEL suscribieron la adenda No.1 al Convenio, incrementando los montos hasta por ONCE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; en fecha 24 de marzo 2014 se firmó una segunda adenda al convenio incrementando el monto a DIECISIETE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y finalmente el 22 de diciembre de 2014 se suscribió la 3ª. adenda ampliándose el plazo en cinco años más por lo que el nuevo plazo de ejecución es del 10 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2019.

El presente documento corresponde al informe del cuarto trimestre de gestión del fondo FANTEL para el año 2016, como parte del cumplimiento al Convenio de Prestación de Servicios del FISDL, como ente Ejecutor de los Proyectos para el Área de Desarrollo Comunal FANTEL. Éste contiene el detalle de la gestión realizada por el FISDL para aquellos proyectos que son financiados por el Fondo FANTEL para el Área de Desarrollo Comunal.

Para mayor especificación, el contenido del informe se encuentra dividido en dos secciones, la primera sección contiene información sobre los avances en la gestión de los proyectos de infraestructura procedentes del Área FANTEL de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y del FISDL; la segunda sección que contiene la información financiera relacionada a la gestión de los fondos FANTEL destinados para la formulación y ejecución de los diferentes proyectos aprobados por la fuente financiera.

**1. AVANCES EN LA GESTION DE PROYECTOS.**

A la fecha FANTEL para el Área de Desarrollo Comunal ha aprobado un total de 97 proyectos de los cuales 53 han sido liquidados, 13 están finalizados y en proceso de liquidación, 6 se encuentran en ejecución, 5 en procesos de adjudicación de contratos, 9 en formulación de carpetas técnicas, 1 en reintegro de fondos, 8 en trámites de aprobación de fondos en FANTEL y 2 en recuperación de garantías. A continuación se presenta detalle de los avances:

**1.1. Infraestructura Social Básica.**

El consejo de Administración de FANTEL aprobó el 7 de noviembre de 2011 un total de 23 proyectos, de ellos 22 se encuentran liquidados y 1 en formulación.

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>10 PROYECTOS CENTROS ESCOLARES STP (CAD FANTEL #209 DEL 07-11-2011)</b>									
1	Ampliación de Centro Escolar Cantón El Molino	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado	Liquidado		14/05/2012	visado 10/10/2012 obra recepcionada el 28/02/2014	11/11/2013
2	Mejoramiento de Centro Escolar Cantón Güeripe	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado	Liquidado		14/05/2012	13/09/2012 obra recepcionada el 12/01/2014	14/10/2013
3	Construcción de aula CRA, media dirección y reparación de sistema eléctrico centro escolar La Fragua	Moncagua	San Miguel	Liquidado	Liquidado		09/07/2012	visado 29/05/2013 obra recibida el 29/06/2014	17/12/2013
4	Reparación y Ampliación del Centro Escolar, Cantón Las Pilas	San Ignacio	Chalatenango	Liquidado	Liquidado		24/09/2012	31/07/2013	10/04/2014
5	Reparación y Ampliación de Instituto Nacional Cantón Las Pilas	San Ignacio	Chalatenango	Liquidado	Liquidado		24/09/2012	visada el 15/11/2013, obra recepcionada el 04/12/2014	07/07/2014
6	Reparaciones del Centro Escolar Cantón Los Naranjos	San Luis del Carmen	Chalatenango	Liquidado	Liquidado		05/06/2012	visado 29/07/2012, obra recibida el 10/01/2014	23/09/2013
7	Formulación de Rehabilitación y ampliación de escuela de Educación Parvularia	Ciudad Barrios	San Miguel	En 3a corrección de Carpeta Técnica	6a. Corrección de Carpeta Técnica; 40% avance	Contrato inicial caducó y se recuperaron garantías. Carpeta está siendo finalizada la formulación por parte de la municipalidad	13/06/2012		
8	Rehabilitación del Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios	Ciudad Barrios	San Miguel	Liquidado	Liquidado		13/06/2012	Visada el 31/07/2013, obra recibida el 16/07/2014	26/02/2014
9	Reparación del Centro Escolar Caserío El Talpetate	San Antonio	San Miguel	Liquidado	Liquidado		27/06/2012	visado 30/08/2012, obra recibida el 08/02/2013	05/12/2013
10	Reparación de Centro Escolar Cantón Rosas de Nacaspi	Carolina	San Miguel	Liquidado	Liquidado		27/06/2012	visado 26/08/2012, obra recibida el 11/03/2014	05/12/2013

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>13 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #209 DEL 07-11-2011)</b>									
11	Puente vehicular y obras de mitigación de riesgos Caserío La Fortuna, Cantón Tecualuya,	San Luis Talpa	La Paz	Liquidado	Liquidado			27/03/2014	27/11/2013
12	Reconstrucción puente vehicular y obras de mitigación	Cuyulitán	La Paz	Liquidado	Liquidado			14/01/2013	16/10/2012
13	Rehabilitación de camino a Cantón Ojos de Agua	Cojutepeque	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			12/09/2012	18/06/2012
14	Obras de Mitigación de Riesgos en Calle Principal del Cantón El Camizal	Cojutepeque	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			26/12/2013	07/10/2013
15	Obras de protección y drenaje en comunidad San Nicolás	San Salvador	San Salvador	Liquidado	Liquidado			07/04/2013	07/01/2013
16	Obras de mitigación y reconstrucción de barandales en puente Tilapa	El Rosario	La Paz	Liquidado	Liquidado			17/12/2012	20/08/2012
17	Obras de Mitigación que incluye muro mampostería, guardanivel, canaletas en talud en la Comunidad San Diego	San Salvador	San Salvador	Liquidado	Liquidado			23/8/2013	27/05/2013
18	Construcción Alcantarillado Sanitario en Urbanización Castilla La Mancha, Cantón San Nicolás	Apopa	San Salvador	Liquidado	Liquidado			03/09/2012	12/06/2012
19	Rehabilitación del Centro Escolar República Oriental de Uruguay	Mejicanos	San Salvador	Liquidado	Liquidado			14/09/2012	01/06/2012
20	Reconstrucción de Centro Escolar Cantón Joya Grande	Santiago Texacuango	San Salvador	Liquidado	Liquidado			04/02/2013	21/11/2012
21	Rehabilitación de Calle Principal de Lotificación La Estancia	San José Villanueva	La Libertad	Liquidado	Liquidado			09/09/2012	11/06/2012
22	Construcción de muro de retención en la Comunidad Tutunichapa I	San Salvador	San Salvador	Liquidado	Liquidado			03/01/2013	18/06/2012
23	Finalización del proyecto "Construcción del Muelle Municipal de La Unión"	La Unión	La Unión	Liquidado	Liquidado			27/06/2013	

Así mismo, el Consejo de Administración FANTEL aprobó el 12 de marzo de 2012, un segundo paquete de 5 proyectos de ampliación y mejora a infraestructura educativa, de los cuales 2 se encuentran en procesos de liquidación y 3 liquidados.

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución	Resumen estado
<b>5 FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #213 DEL 12-03-2012)</b>										
24	Reparación de Centro Escolar Caserío Pueblo Nuevo Cantón Gueripe	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado	Liquidado		3/9/2012 plazo 60 días	Visado 31/05/2013, obra recepcionada el 09/04/2014	30/12/2013	Liquidado
25	Mejoramiento de Centro Escolar Caserío Ojo de Agua, Cantón Gueripe	Concepción de Oriente	La Unión	En liquidación	En proceso de liquidación		3/9/2012 plazo 60 días	Visada el 05/01/2015; recibida el 08/04/2016	28/10/2015	En liquidación
26	Reparación del Centro Escolar Cantón San Juan	San Luis de la Reina	San Miguel	Liquidado	Liquidado		1 de octubre 2012 plazo 60 días	Visado el 25/07/2013 obra recepcionada el 16/10/2014	26/05/2014	Liquidado
27	Obras de Mejoramiento en Centro Escolar Luz Gómez	Metapán	Santa Ana	Liquidado	Liquidado		6 septiembre 2012 plazo 60 días	visada el 04/04/2013, obra recibida el 05/09/2014	09/12/2013	Liquidado
28	Reparación de las Instalaciones del Instituto Nacional de Azacualpa	Azacualpa	Chalatenango	En liquidación	En proceso de liquidación		10/9/2012 plazo 60 días	visada el 29/04/2014, obra recibida el 27/01/2015	29/09/2014	En liquidación

El 11 de junio 2012 FANTEL aprobó un total de 9 proyectos de los cuales todos han sido liquidados a la fuente financiera. A continuación el detalle de los proyectos:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>8 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FISDI (CAD FANTEL #216 DEL 11-06-2012)</b>									
29	Reparación de centro escolar Los Blancos	San Luis la Herradura	La Paz	Liquidado	Liquidado			31/05/2013	11/02/2013
30	Reparación de sistema de drenajes y saneamiento colonia Los Naranjos	Apopa	San Salvador	Sustituido		Sustitución aprobada por FANTEL en fecha 2 de mayo del 2013	MOP ejecutó proyecto		
31	Reconstrucción de obras de mitigación comunidad Brisas del Calvario	San Bartolomé Penulapía	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			08/03/2013	07/01/2013
32	Obras de protección y drenajes en pasaje los lirios comunidad Las Brisas de Candelaria	San Salvador	San Salvador	Liquidado	Liquidado			12/08/2013	29/04/2013
33	Obras de mitigación de riesgos y protección puente vehicular colonia Las Margaritas	Ciudad Delgado	San Salvador	Liquidado	Liquidado			05/07/2013	20/02/2013
34	Reconstrucción de obra de paso en colonia 3 de enero	Cuyultitán	La Paz	Liquidado	Liquidado			30/07/2013	17/12/2012
35	Obras de protección en puente El Arenal	Ciudad Delgado	San Salvador	Liquidado	Liquidado			21/07/2013	25/03/2013
36	Obras de protección en puente a comunidades Las Vegas y Galicia	Soyapango	San Salvador	Liquidado	Liquidado			02/08/2013	13/03/2013
<b>PROYECTO STP (CAD FANTEL #216 DEL 11-06-2012)</b>									
37	Mejoramiento y Ampliación de Centro Escolar Dr. Mario Calvo Marroquín	Izalco	Sonsonate	Liquidado	Liquidado		12/11/2012	visada 12/08/2013, obra recepcionada 20/07/2014	06/01/2014 plazo 180 días

El 13 de agosto del 2012, el Consejo de FANTEL aprobó una tercera bolsa de 5 proyectos IDA. De los cuales 1 se encuentra en liquidación y 4 proyectos se encuentran liquidados. A continuación se presenta un cuadro resumen del estado de cada proyecto:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de Inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de Inicio ejecución
<b>5 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #218 DEL 13-08-2012)</b>									
38	Reconstrucción Puente Vehicular Cantón San Francisco	San Pedro Perulapán	Cuscatlán	Avance en ejecución de la obra físico y financiero del 100%; en proceso de de liquidación	En proceso de liquidación	Contrato inicial fue caducado por abandono de la obra por parte del realizador. Se tubo que iniciar nuevo proceso de contratación y solicitar refuerzo GOES		Obra recibida el 27/07/2016	04/02/2013 - 30/12/2015
39	Construcción de 57 Obras Hidrosanitarias en la Parcelación Habitacional Nuevo Verapaz	Verapaz	San Vicente	Liquidado	Liquidado			12/02/2013	10/12/2012
40	Rehabilitación de Calle y Obras de Drenaje Colonia Santa Rita IV	Ayutuxtepeque	San Salvador	Liquidado	Liquidado			22/04/2013	07/01/2013
41	Obras de Protección en Puente El Paredón	San Pedro Masahuat	La Paz	Liquidado	Liquidado			21/07/2013	14/02/2013
42	Reconstrucción Obra de Paso Calle Principal al Cantón Piedra Labrada	San José Guayabal	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			05/07/2013	18/03/2013

Siempre en la tipología de Infraestructura Social Básica, el 2 de mayo de 2013, FANTEL aprobó 2 proyectos, de los cuales ambos ya fueron liquidados a la fuente financiera. Según siguiente detalle:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de Inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de Inicio ejecución
<b>PROYECTOS FISDL (CAD FANTEL #226 DEL 02-05-2013)</b>									
44	Obras de mitigación en Unidad de Salud de San José Los Sitios	Talnique	La Libertad	Liquidado	Liquidado		11-10-2013 Plazo 75 días	Visada 02/03/2015, obra recepcionada el 23/02/2016	30/11/2015
45	Reconstrucción de puente vehicular en la comunidad Granados II Apulo	Ilopango	San Salvador	Liquidado	Liquidado			08/04/2014	18/11/2013 plazo 120 días

Así mismo el 10 de julio 2013, FANTEL aprobó 1 proyecto que se encuentra liquidado, a continuación el detalle:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de Inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de Inicio ejecución
<b>PROYECTOS FORMULACIÓN STP(CAD FANTEL #228 DEL 10-07-2013)</b>									
46	Construcción de Bodega/cocina de Centro Escolar José Martí	San Ignacio	Chalatenango	Liquidado	Liquidado		06/01/2014	Visada el 06/11/2014, obra recepcionada el 13/10/2015	15/06/2015

En fecha 11 de septiembre de 2013 dentro de la tipología de Infraestructura Social Básica se aprobó 1 proyecto que se encuentra liquidado:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de Inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de Inicio ejecución
<b>PROYECTO FISDL (CAD FANTEL #230 DEL 11-09-2013)</b>									
48	obras Pasaje Hernández	Santiago Texacuangos	San Salvador	Liquidado	Liquidado			10/05/2014	26/12/2013

El proyecto aprobado el 18 de febrero de 2014 se encuentra liquidado:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTO FISDL (CAD FANTEL #236 DEL 18-02-2014)</b>									
65	Construcción de Pasarela Sobre Río Los Apantes	San Julián	Sonsonate	Liquidado	Liquidado			08/02/2015	10/11/2014 plazo 90 días

Del total de proyectos aprobados por el Consejo el 6 de mayo 2014, 1 se encuentra en proceso de adjudicación de contrato para ejecución de obra, 2 en ejecución, 1 liquidado y 3 en liquidación:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #240 DEL 06-05-2014)</b>									
68	Concreteado de Calles Internas en Comunidad Ángela Montano	Jiquilisco	Usulután	Avance físico del 25% y financiero del 20% para realizador y supervisor	Avance físico 98.9% y financiero del 83.75%	Carpeta visada el 18/11/2015, recibió recomendación de aprobación por parte del Comité FANTEL el 2/12/2015. Fondos de ejecución aprobados por Consejo FANTEL 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016	14/01/2015	visada 18/11/2015	15/07/2016
69	Mejoramiento del Centro Escolar El Desparramo	San Agustín	Usulután	Avance físico del 29% y financiero del 27% para realizador y supervisor	obra finalizada, en proceso de liquidación	Carpeta técnica visada el 21/12/2015, recibió recomendación de aprobación por parte del Comité FANTEL el 10/02/2016. Fondos de ejecución aprobados por Consejo FANTEL 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016	17/11/2014	visada 21/12/2015, obra recibida 05/11/2016	22/08/2016
70	Fomulación de la Construcción de Dos Aulas en El Centro Escolar Cantón El Jagüey	Conchagua	La Unión	Avance físico del 15% y financiero del 0% para realizador y supervisor	Avance físico 98.9% y financiero 67.75 %	Proyecto recomendado por CCF el 19/04/2016, aprobado por CAF el 25/04/2016. Acuerdos remitidos a FISDL el 13/05/2016	23/04/2015	visada 15/01/2016, o	05/09/2016
71	Mejoramiento del Centro Escolar Manuel José Arce	San Miguel	San Miguel	Realizador seleccionado, contrato en elaboración. Supervisor en evaluación	Supervisor contratado, 1er. realizador seleccionado y adjudicado declinó ya que no pudo entregar garantías solicitadas por lo que se lanzó nuevo proceso para realizador, a la fecha se encuentra seleccionado el nuevo realizador y en firma de contrato	Carpeta técnica visada el 01/12/2015, recibió recomendación de aprobación por parte del Comité FANTEL el 10/02/2016. Fondos de ejecución aprobados por Consejo FANTEL 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016	19/01/2015	Visada 01/12/2015	
72	Ampliación y Mejoramiento del Instituto Nacional de Sesori	Sesori	San Miguel	Realizador avance físico de 90% y financiero del 73%; para el supervisor avance físico de 85% y financiero del 65%.	Obra finalizada en proceso de liquidación	Recibió recomendación de aprobación por parte del Comité FANTEL el 04/09/2015. Fondos de ejecución aprobados por Consejo FANTEL 26/10/2015, notificado al FISDL el 01/12/2015	12/01/2015	visada 29/07/2015, obra recibida el 19/10/2016	25/01/2016
73	Construcción del Aula de Informática del Instituto Nacional de Gualococti	Gualococti	Morazán	Realizador avance físico de 98% y financiero del 81%; para el supervisor avance físico de 52% y financiero del 44%.	Obra finalizada en proceso de liquidación	Carpeta técnica visada el 14/10/2015, Fondos para ejecución fueron aprobados por el Consejo FANTEL el 30/11/2015. notificado al FISDL el 17/12/2016	03/11/2014	visada 14/10/2015, obra recibida 18/10/2016	
74	Introducción de Energía Eléctrica en Caserío La Huerta	Teotepeque	La Libertad	Liquidado	Liquidado		01/10/2014	Visada el 13/02/2015; obra recibida 17/04/2016	07/01/2016



El 27 de mayo de 2014, el Consejo de FANTEL aprobó un total de 3 proyectos, de los cuales 1 se encuentra en proceso de liquidación, 1 en proceso de adjudicación para realización de obra y 1 en ejecución de la obra, a continuación el detalle siguiente:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2014	Situación al 31 de diciembre 2014	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #243 DEL 27-05-2014)</b>									
75	Ampliación del Centro Escolar La Unión	Tonacatepeque	San Salvador	Entrega de bases para realizador y supervisor	Iniciando ejecución de obra, 0% avance físico y financiero	Proyecto recibió recomendación de fondos para ejecución por parte del Comité FANTEL el 25/05/2016. Consejo FANTEL aprobó fondos el 20/06/2016. Fue notificado al FISDL el 06/07/2016	27/10/2014	visada el 21/04/2016	19/12/2016
76	Formulación de la Introducción de Energía Eléctrica en Sector 1 Los Apoyos	Santa Ana	Santa Ana	Realizador avance físico de 100% y financiero del 77%; para el supervisor avance físico de 100% y financiero del 100%. Obra recibida	En proceso de liquidación		24/11/2014	visada 31/07/2015; obra recibida 21/08/2016	15/02/2016
77	Mejoramiento de Centro Escolar Ramiro Martínez Pineda	Jiquilisco	Usulután	Visada el 22/08/2016, en espera que CAFANTEL sesione para aprobación de desembolso de fondos de ejecución de la obra	Iniciando proceso de Adjudicación	Obtuvo recomendación del CCFANTEL el 30/08/2016, obtuvo aprobación de Consejo FANTEL el 24/10/2016 sesión 262. Remitido al FISDL el 15/11/2016	16/10/2014	visado 22/08/2016	

El Consejo de FANTEL en sesión No.249 del 3 de diciembre 2014 aprobó un total de 4 proyectos, de los cuales 1 se encuentra liquidado y 3 en fase de formulación (2 carpetas técnicas y 1 perfil), según detalle siguiente:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2014	Situación al 31 de diciembre 2014	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #249 del 3-12-2014)</b>									
78	Reconstrucción de Obra de paso sobre río Comapa cantón Las Guarumas	Santiago Nonualco	La Paz	Liquidado	Liquidado	Proyecto ya no se realizará debido a que la municipalidad presentó solicitud de declinación de proyecto y ésta será evaluada por el Consejo de FANTEL			
<b>PROYECTOS FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #249 del 3-12-2014)</b>									
79	Obras de Mejoramiento en el Centro Escolar profesor Atilio Armando Pérez Sorto	San Miguel	San Miguel	En 2a Corrección de Informe Técnico, avance del 50% en documentos formulados	3a. Revisión de 3er. Informe técnico; 60% avance		18/05/2015		
80	Mejoramiento del Centro Escolar Caserío Chaparrastique	San Miguel	San Miguel	En 3a revisión de 3er Informe Técnico, avance del 50% en documentos formulados	Pendiente de revisión del diseño eléctrico, 60% avance	Proyecto fue aprobado por CAFANTEL para su formulación sin embargo en la visita con los oferentes del proceso de contratación realizada el 5/03/2015 se observaron problemas con un muro de contención del CE y se determinó modificar el perfil aprobado para incluir ese nuevo alcance por lo que se anuló el proceso de adjudicación iniciado en AC/FISDL	22/10/2015		
81	Mejoramiento del Centro Escolar Caserío El Ciprés	San Miguel	San Miguel	En espera de las valoraciones que haga la unidad FANTEL con respecto al informe legal emitido por FISDL sobre algunos alcances contemplados en la modificación del perfil para poder continuar con el trámite respectivo de solicitud de fondos	el 29/11/2016 se realizó reunión con Unidad FANTEL STPP y técnicos del DIN y legal para explorar nuevas opciones que permitan incluir los alcances de mejoramiento del sistema de agua potable.	Proyecto fue aprobado para su formulación sin embargo en la visita con los oferentes del proceso de contratación realizada el 5/03/2015 se recibió por parte del director del centro escolar la solicitud de incluir nuevos alcances y se determinó con STP modificar el perfil aprobado, anulándose el proceso de adjudicación iniciado en AC/FISDL			

Durante el año 2015 FANTEL aprobó un total de 9 proyectos, a continuación el detalle de los avances:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de Inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de Inicio ejecución
<b>PROYECTOS FORMULACIONES STP (CAF #250 26 ENERO 2015)</b>									
82	Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena ortega	Chalchuapa	Santa Ana	Realizador avance físico de 86% y financiero del 79%; para el supervisor avance físico de 86% y financiero del 84%.	Obra finalizada en proceso de liquidación		18/05/2015	visada 16/10/2015, obra recibida 01/10/2016	30/12/2015
83	Mejoramiento del Centro escolar Cantón San Carlos Codigo MINED 13020	San Miguel	San Miguel	En 7a corrección de 3er Informe Técnico, avance del 50% en documentos formulados	Pendiente de revisión del diseño eléctrico, 60% avance		29/06/2015		
84	Mejoramiento y ampliación CEDART La Palma	La Palma	Chalatenango	En 5a revisión de 3er Informe Técnico	6a. Corrección de 3er. Informe técnico; 40% avance		15/06/2015		
<b>PROYECTOS EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL # 253 del 27-08-2015)</b>									
85	Concreteado y pavimentado de calle principal comunidad Los Muros	Mejicanos	San Salvador	En liquidación	Liquidado			visada 18/06/2015, obra recibida 22/04/2016	22/02/2016
86	Ampliación del sistema de drenajes de aguas lluvias de la colonia boquín avenida Rodas, San Ramón etapa 1	Mejicanos	San Salvador	Liquidado	Liquidado			visada 18/06/2015, obra recibida el 12/02/2016	14/12/2015
87	Adecuación de cancha para salón de usos múltiples del centro urbano José Simeón Cañas	Mejicanos	San Salvador	Liquidado	Liquidado			visada 18/06/2015, obra recibida el 19/02/2016	21/12/2015
<b>PROYECTO FORMULACIÓN STP (CAD FANTEL # 255 del 30-11-2015)</b>									
88	Fomulación de la introducción de colectores para aguas negras en comunidad agua caliente.	San Vicente	San Vicente	En ANDA, en aprobación de planos, avance del 70% en documentos formulados	Carpeta técnica visada el 19/12/2016; en espera que Comité FANTEL sesione para iniciar trámite de fondos de ejecución de la obra	Formulación aprobado por Consejo FANTEL 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2015		Visado 19/12/2016	
<b>PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #255 del 30-11-2015)</b>									
89	Mejoramiento en casa comunal de colonia 26 de enero, zona centro	Mejicanos	San Salvador	Avance físico del 90% y financiero del 0% para realizador y para el supervisor avance físico del 90% y financiero del 65%	obra finalizada, en proceso de liquidación	Aprobado por Consejo FANTEL 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2015		Obra recibida 29/09/2016	15/08/2016
90	Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos los Zelaya, Los Amates, Alto del Llano, Papolones y El Rodeo (Etapa I)	Chapeltique	San Miguel	Liquidado	Liquidado	proyecto aprobado por Consejo FANTEL 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2015. Declinación de proyecto aprobado por CAD FANTEL el 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016		Visada 31/07/2015	

Durante el ejercicio del 2016 el Consejo de Administración ha aprobado un total de 2 nuevos proyectos, según detalle siguiente:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #257 del 04-03-2016)</b>									
91	Ampliación de Centro de Desarrollo Juvenil Casa Maya, etapa 2. Municipio de Caluco	Caluco	Sonsonate	Supervisor evaluado y adjudicado en proceso de firma de contrato. Realizador en evaluación	Supervisor contratado, realizador en firma de contrato y entrega de garantías	Recibió recomendación de Comité FANTEL el 10/02/2016. Proyecto aprobado por Consejo FANTEL el 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016			
<b>PROYECTO EJECUCIÓN STPP (CAD FANTEL #259 del 20-06-2016)</b>									
92	mejoramiento de 3 canchas de fútbol con césped sintético, en las instalaciones del Estadio Miguel Félix Charaix	San Miguel	San Miguel	Supervisor y realizador evaluados y seleccionados, en proceso de elaboración de contratos	Iniciando ejecución de obra, 0% avance físico y financiero	Recibió recomendación del Comité FANTEL el 27/05/2016. Aprobado por Consejo FANTEL 20/06/2016, fue notificado al FISDL el 06/07/2016			05/12/2016
<b>PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #263 del 09-12-2016)</b>									
93	Mejoramiento de infraestructura en Instituto Nacional de Nombre de Jesús	Nombre de Jesús	Chalatenango		En proceso de aprobación por parte de FANTEL	Recibió recomendación del Comité FANTEL el 03/12/2016 CCF-321			

El Consejo de Administración de FANTEL aprobó en sesión 259 del 20 de junio de 2016 el apoyo financiero para proyectos de adecuaciones eléctricas y de obra civil de Centros Escolares en el marco de la implementación del programa "Una niña, un niño, una computadora"; según certificación de punto 8 de acta # 259 correspondiente a la sesión de la misma fecha.

La entrega de computadoras, como parte del apoyo a los Centros Escolares beneficiados con el proyecto LEMPITA como parte del programa presidencial "Una niña, un niño, una computadora", requerirá de condiciones de seguridad mínima, así como de instalaciones apropiadas para su adecuado manejo y funcionamiento. En ese sentido el MINED en coordinación con la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia elaboraron la propuesta de "readecuaciones eléctricas y de obra civil para los Centros Escolares beneficiados con el proyecto LEMPITA, en el marco del programa "Una niña, un niño, una computadora". El FISDL como ente ejecutor de fondos FANTEL, implementará la propuesta en 158 centros escolares beneficiados y distribuidos a nivel nacional.

En ese sentido existen a la fecha 4 proyectos Lempitas los cuales se encuentran en proceso de aprobación de fondos para ejecución por parte del Consejo de FANTEL:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #263 del 09-12-2016)</b>									
94	Readecuación Eléctrica y Civil Para Los Centros Escolares Beneficiados Con Proyectos Lempita. Centro Escolar Prof. Rodrigo Flores.	Turín	Ahuachapán		En proceso de aprobación por parte de FANTEL	Recibió recomendación del Comité FANTEL el 03/12/2016 CCF-321		Visado 25/11/2016	
95	Readecuación Eléctrica y Civil Para Los Centros Escolares Beneficiados Con Proyectos Lempita. Centro Escolar Comunidad El Paraiso.	Turín	Ahuachapán		En proceso de aprobación por parte de FANTEL	Recibió recomendación del Comité FANTEL el 03/12/2016 CCF-321		Visado 25/11/2017	
96	Readecuación Eléctrica y Civil Para Los Centros Escolares Beneficiados Con Proyectos Lempita. Escuela De Educación Parvularia República De Alemania.	Turín	Ahuachapán		En proceso de aprobación por parte de FANTEL	Recibió recomendación del Comité FANTEL el 03/12/2016 CCF-321		Visado 25/11/2018	
97	Readecuación Eléctrica y Civil Para Los Centros Escolares Beneficiados Con Proyectos Lempita. Centro Escolar Cantón El Salitre.	Tejuitla	Chalatenango		En proceso de aprobación por parte de FANTEL	Recibió recomendación del Comité FANTEL el 03/12/2016 CCF-321		Visado 25/11/2019	

### 1.2. Proyectos de Infraestructura Productiva.

Como parte de la estrategia de apoyo a la reducción de la pobreza el FISDL y FANTEL gestionan proyectos de infraestructura cuyo fin será aportar al desarrollo productivo local; es así que se iniciaron acciones para proyectos de infraestructura tipo productiva, los cuales están siendo ejecutados o formulados con el apoyo financiero de FANTEL, a continuación se detalla avances por proyecto aprobado:

El 13 de agosto de 2012, FANTEL aprobó 1 proyecto el cual debido a los problemas enfrentados durante su formulación se encuentra en proceso de reintegro de fondos:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #218 DEL 13-08-2012)</b>									
43	Centro de Formación Turística	Puerto El Triunfo	Usulután	presidencia del FISDL remitirá nota de apelación al CAFANTEL	En proceso de reintegro de fondos	Se realizaron todas las gestiones posibles (reuniones con Alcaldía y una audiencia con presidencia FISDL) para solventar el problema de las factibilidades técnicas de ANDA, sin embargo la municipalidad no resolvió dicha situación.	14/01/2013 plazo 75 días	Carpeta final recepcionada el 25/11/2015 (visada sin factibilidades técnicas de ANDA)	

Durante el ejercicio del 2013 el Consejo aprobó, para esta tipología, la ejecución de dos proyectos, los cuales se encuentran liquidados a la fuente financiera:

No. Único	Código formulación	Código ejecución	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #228 DEL 10-07-2013)</b>											
47		268230	Ampliación y remodelación del Centro Turístico Puerto San Juan	Suchitoto	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			27/06/2014	09/12/2013
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #230 DEL 11-09-2013)</b>											
49		291040	Segunda fase relleno Atiquizaya	Atiquizaya	Ahuachapán	Liquidado	Liquidado			obra recibida el 11/06/2015	12/01/2015

Así mismo durante el año 2013, a requerimiento de Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, en el marco del apoyo al Programa de Agricultura Familiar (PAF) del Ministerio de Agricultura, el Consejo de FANTEL aprobó un total de 17 proyectos encaminados al fortalecimiento de Agencias de Extensión CENTA a través de mejoras o adecuaciones a la infraestructura de dichas agencias.

De estos proyectos un total de 3 se encuentran en formulación de carpetas técnicas, 2 en ejecución de la obra, 2 en adjudicación de contrato para ejecución de obras, 4 en proceso de liquidación, 2 liquidado, 2 en recuperación de garantías y 2 se encuentran en trámite de fondos.

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #232 DEL 30-10-2013)</b>									
50	Formulación de la reparación y adecuación de la agencia de extensión CENTA Guacotecti	Guacotecti	Cabañas	En elaboración de Carpeta por Departamento de Ingeniería, avance 70% en documentos formulados	En elaboración de diseño eléctrico; 75% de avance		05/05/2014		
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #233 DEL 29-11-2013)</b>									
51	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA en San Francisco Gotera	San Francisco Gotera	Morazán	Realizador y supervisor contratados, orden de inicio programada para el 03/10/2016	Avance físico 99.9% y financiero 50.0 %	Proyecto recomendado por CCF el 19/04/2016, aprobado por CAF el 25/04/2016. Acuerdos remitidos a FISDL el 13/05/2016	28/04/2014	Visada 12/02/2016	03/10/2016
52	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Zapotitán	Ciudad Arce	La Libertad	En departamento legal por caducidad contrato, en espera de recuperación de garantías y documentos técnicos para proceder a continuar elaboración de carpeta	En departamento legal por caducidad contrato, en espera de recuperación de garantías y documentos técnicos para proceder a continuar elaboración de carpeta		01/07/2014		
53	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA San Martín	San Martín	San Salvador	Avance en ejecución de la obra físico y financiero del 100%; en proceso de liquidación	Liquidado	Carpeta técnica visada el 14/9/2015, Fondos para ejecución fueron aprobados por el Consejo FANTEL el 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2015	06/10/2014	visada 14/09/2015; obra recibida 02/08/2016	09/05/2016

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #233 DEL 29-11-2013)</b>									
54	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Osicala	Osicala	Morazán	Realizador avance físico de 55% y financiero del 53%; para el supervisor avance físico de 25% y financiero del 19%	obra finalizada, en proceso de liquidación		06/05/2014	visada 21/08/2015, obra recibida 05/10/2016	01/03/2016
55	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA La Palma	La Palma	Chalatenango	Avance en ejecución de la obra físico y financiero del 100%; en proceso de de liquidación	En proceso de liquidación	Carpeta técnica visada el 18/9/2015, Fondos para ejecución fueron aprobados por el Consejo FANTEL el 30/11/2015. notificado al FISDL el 17/12/2016	06/05/2014	visada 18/09/2015; obra recibida 15/08/2016	23/05/2016
56	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA El Peñón	Acajutla	Sonsonate	Realizador avance físico de 100% y financiero del 80%; para el supervisor avance físico de 78% y financiero del 80%. Obra recibida	Obra finalizada en proceso de liquidación		06/10/2014	visada 21/08/2015, recibido el 06/05/2016	30/12/2015
57	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Candelaria de la Frontera	Candelaria de La Frontera	Santa Ana	Supervisor evaluado y adjudicado en proceso de firma de contrato. Realizador en evaluación	40% avance físico y 0% avance financiero	Proyecto recomendado pro CCF el 19/04/2016, aprobado por CAF el 25/04/2016. Acuerdos remitidos a FISDL el 13/05/2016	30/04/2014	Visada 18/03/2016	21/11/2016
58	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Atiocoyo	San Pablo Tacachico	La Libertad	Entrega de bases para realizador y supervisor	Realizador contratado y supervisor aún en proceso de adjudicación	Proyecto recibió recomendación de fondos para ejecución por parte del Comité FANTEL el 25/05/2016. Consejo FANTEL aprobó fondos el 20/06/2016. Fue notificado al FISDL el 06/07/2016	07/01/2015	Visada el 05/05/2016	
59	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA de Ahuachapán	Ahuachapán	Ahuachapán	Visada el 16/09/2016, en espera que CCFANTEL sesione para solicitar aprobación de desembolso de fondos de ejecución de la obra	En proceso de aprobación por parte de FANTEL	Fue presentado al Comité FANTEL en sesión CCF-321 el 23/11/2016; debido al incremento en el presupuesto se solicitó opinión a STPP y se evaluará una decisión final en próxima sesión del Comité	21/05/2014	visado 16/09/2016	

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2016	Situación al 31 de diciembre 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #236 DEL 18-02-2014)</b>									
60	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Armenia	Armenia	Sonsonate	Avance en ejecución de la obra físico y financiero del 100%; en proceso de de liquidación	En proceso de liquidación		06/10/2014	visada 22/07/2015; obra recibida el 31/07/2016	02/05/2016
61	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Cara Sucia	San Francisco Menéndez	Ahuachapán	Liquidado	Liquidado		07/08/2014	Visada 18/12/2014; obra recibida el 02/10/2015	03/08/2015
62	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Chalatenango	Chalatenango	Chalatenango	En elaboración de Carpeta por Departamento Ingeniería 70%	En elaboración de diseño eléctrico; 75% de avance		07/07/2014		
63	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA La Cañada	Conchagua	La Unión	En departamento legal por caducidad contrato, en espera de recuperación de garantías y documentos técnicos para proceder a continuar elaboración de carpeta	En departamento legal por caducidad contrato, en espera de recuperación de garantías y documentos técnicos para proceder a continuar elaboración de carpeta		01/07/2014		
64	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Tacuba	Tacuba	Ahuachapán	En elaboración de Carpeta por Departamento Ingeniería, ya en Control de Calidad	En proceso de aprobación de fondos para ejecución por parte de FANTEL; en espera que Consejo FANTEL sesione para que sea aprobado desembolso de fondos	Proyecto recibió recomendación por parte del Comité FANTEL en sesión CCF-321 el 23/11/2016.	30/06/2014	visado 28/10/2016	
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #239 DEL 02-05-2014)</b>									
66	Formulación de la Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Santa Cruz Pomillo	Tecoluca	San Vicente	Entrega de bases para realizador y supervisor	Realizador contratado presentando garantías y supervisor seleccionado en firma de contrato	Proyecto recibió recomendación de fondos para ejecución por parte del Comité FANTEL el 25/05/2016. Consejo FANTEL aprobó fondos el 20/06/2016. Fue notificado al FISDL el 06/07/2016	07/01/2015	visada el 11/05/2016	
67	Formulación de la Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA en Nueva Concepción	Nueva Concepción	Chalatenango	En 11a revisión de 3er Informe Técnico	En elaboración de Carpeta por Departamento de Ingeniería, 70% de avance		06/10/2014		

## 2. INFORME FINANCIERO.

## Informe Financiero al 31 de diciembre de 2016

CONCEPTO	Acumulado al 30 de septiembre 2016	Movimientos de octubre a diciembre de 2016	Acumulado al 31 de diciembre de 2016	Saldos al 31 de diciembre de 2016
<b>INGRESOS</b>				\$ 13887,535.62
Recursos recibidos de FANTEL	\$ 13062,087.89	\$ 646,234.64	\$ 13708,322.53	
Capitalización de Intereses	\$ 110,070.99	\$ 6,659.80	\$ 116,730.79	
Multas y Penalidades a Contratistas	\$ 54,840.85	\$ 4,068.51	\$ 58,909.36	
Fianzas	\$ 3,572.94	\$ -	\$ 3,572.94	
<b>EGRESOS</b>				
<b>Desembolsos a Proyectos</b>				\$ 10583,238.98
Anticipos a Contratistas	\$ 359,630.54	\$ 131,528.25	\$ 491,158.79	
Estimaciones Pagadas*	\$ 8868,754.99	\$ 1143,929.97	\$ 10012,684.96	
Publicaciones	\$ 26,811.77	\$ 1,067.85	\$ 27,879.62	
Pagos de trámites para aprobación de planos [proyectos 246070, 246090, 252590 y 268220]	\$ 713.52	\$ -	\$ 713.52	
Compensación de Garantías Proyecto 211490	\$ 50,373.61	\$ -	\$ 50,373.61	
Compensación de Garantías Proyecto 217721	\$ 428.48	\$ -	\$ 428.48	
<b>REINTEGRO DE FONDOS A FANTEL</b>				\$ 1352,479.23
Remanentes de proyectos	\$ 584,634.27	\$ 8,835.32	\$ 593,469.59	
Intereses	\$ 101,502.55	\$ 8,568.44	\$ 110,070.99	
Multas y Penalidades	\$ 48,884.92	\$ 53.73	\$ 48,938.65	
Reintegro del proyecto: Reconstrucción de Obra de Paso sobre Río Comapa, Santiago Nonualco, La Paz	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	
Reintegro del proyecto: Introducción de agua potable, Chapeltique, San Miguel	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	
<b>SALDO</b>				\$ 1951,817.41
<b>CUENTA POR COBRAR</b>				\$ 438,323.33
<b>CUENTA POR PAGAR A CONTRATISTAS</b>				\$ 382,802.03
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>				\$ 5,820.81
<b>SALDO DISPONIBLE EN BANCOS</b>				\$ 1902,116.92

\*Incluye el pago de la estimación del proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$ 33,193.36

COMPROMISOS	Acumulado al 30 de septiembre 2016	Movimientos de octubre a diciembre de 2016	Acumulado al 31 de diciembre de 2016	Saldos al 31 de diciembre de 2016
<b>Total Compromisos</b>				\$ 11640,970.42
Monto Contratado de proyectos			\$ 11561,575.19	
Mas:				
Otros gastos relacionados a los proyectos			\$ 79,395.23	
Menos:				
Anticipos a Contratistas	\$ 359,630.54	\$ 131,528.25	\$ 491,158.79	\$ 10583,238.98
Estimaciones Pagadas	\$ 8868,754.99	\$ 1143,929.97	\$ 10012,684.96	
Otros gastos relacionados a los proyectos			\$ 79,395.23	
<b>Pendiente de pago</b>				\$ 1057,731.44
<b>CONVENIO</b>				
Monto inicial del Convenio				\$ 3900,000.00
Adenda No. 1 al Convenio de fecha 11/06/2012				\$ 7100,000.00
Adenda No. 2 al Convenio de fecha 24/03/2014				\$ 6000,000.00
Monto del Convenio modificado				\$ 17000,000.00
Total Empaquetado				\$ 12544,014.81
Monto Contratado				\$ 11557,292.72
<b>Disponible para contratar del monto empaquetado</b>				\$ 907,326.86
<b>Disponible para empaquetar</b>				\$ 4376,589.96
<b>Disponible total del Convenio</b>				\$ 5363,312.05

A continuación se presenta el detalle de contratos a diciembre de 2016:



### DETALLE DE CONTRATOS AL MES DE DICIEMBRE 2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
211491	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA Y PANTALÁN FLOTANTE EN EL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN	R	730	14500	19/03/2013	\$ 63,800.00	-\$ 63,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	R	730	12764	11/12/2012	\$ 104,748.65	\$ -	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 224.10	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	S	730	07668	11/12/2012	\$ 5,600.02	\$ 1,120.00	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	R	730	4174	02/12/2013	\$ 154,654.89	\$ -	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	S	730	08529	18/11/2013	\$ 6,841.17	\$ -	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	R	730	10470	07/03/2013	\$ 78,808.77	\$ -	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	S	730	13074	12/02/2013	\$ 4,395.99	\$ -	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	R	730	3650	29/10/2012	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	S	730	13074	11/10/2012	\$ 5,088.40	\$ -	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	R	730	11005	11/12/2012	\$ 187,520.00	\$ 8,762.13	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	S	730	10201	12/12/2012	\$ 10,236.60	\$ 1,949.80	\$ 12,186.40	\$ -	\$ 12,186.39	\$ -	\$ -	\$ 0.01
215751	OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	R	730	09852	05/12/2012	\$ 55,325.48	\$ -	\$ 55,325.48	\$ 16,597.64	\$ 55,325.49	\$ 16,597.64	\$ 650.00	-\$ 0.01
215751	OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	S	730	08529	29/11/2012	\$ 3,838.33	\$ -	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 150.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	R	730	13182	03/04/2013	\$ 50,000.40	\$ -	\$ 50,000.40	\$ 15,000.12	\$ 50,000.41	\$ 15,000.12	\$ 450.00	-\$ 0.01
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	S	730	13881	08/08/2012	\$ 3,271.13	\$ -	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ -	\$ -
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	R	730	10470	08/06/2012	\$ 116,190.58	\$ -	\$ 116,190.58	\$ 34,857.17	\$ 116,190.57	\$ 34,857.17	\$ -	\$ 0.01
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	S	730	12408	29/08/2012	\$ 7,502.39	\$ -	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIROS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	R	730	09852	03/04/2013	\$ 67,005.19	\$ -	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ -	\$ -
215871	LIROS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	S	730	10662	30/11/2012	\$ 10,022.58	\$ 996.44	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ -	\$ -
216031	RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	R	640	3547	05/12/2012	\$ 222,834.02	-\$ 145,556.61	\$ 77,277.41	\$ 66,850.21	\$ 14,895.99	\$ 4,468.80	\$ -	\$ 0.01
216031	RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	S	640	11957	05/12/2012	\$ 15,068.89	-\$ 4,282.01	\$ 10,786.88	\$ 2,260.33	\$ 10,786.88	\$ 2,260.33	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	R	730	11000	07/12/2015	\$ 219,317.44	\$ 43,860.36	\$ 263,177.80	\$ 65,795.23	\$ 263,177.80	\$ 65,795.23	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	S	730	11957	10/09/2015	\$ 15,049.63	\$ 2,501.39	\$ 17,551.02	\$ 2,257.44	\$ 17,551.02	\$ 2,257.44	\$ -	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	R	730	09633	25/10/2013	\$ 189,151.47	\$ -	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 5,433.34	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	S	730	12408	11/05/2012	\$ 9,999.16	\$ -	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ -	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	R	730	3547	22/11/2012	\$ 260,758.56	\$ -	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 5,019.39	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	S	730	10470	13/11/2012	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.42	\$ -	\$ -	\$ 0.01

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	R	730	11043	14/03/2012	\$ 216,987.91	\$ -	\$ 216,987.91	\$ 65,096.37	\$ 216,987.91	\$ 65,096.37	\$ -	\$ -
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	S	730	459	20/03/2012	\$ 4,973.84	\$ -	\$ 4,973.84	\$ -	\$ 4,973.84	\$ -	\$ -	\$ -
216401	COLONIA SANTA RITA IV	R	730	09852	27/11/2012	\$ 76,200.90	\$ -	\$ 76,200.90	\$ 22,860.27	\$ 76,200.90	\$ 22,860.27	\$ -	\$ -
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE	S	730	08529	29/11/2012	\$ 3,994.06	\$ -	\$ 3,994.06	\$ 1,198.22	\$ 3,994.07	\$ 1,198.22	\$ -	\$ 0.01
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN	R	730	12764	08/11/2012	\$ 61,448.89	\$ -	\$ 61,448.89	\$ 18,434.97	\$ 61,448.89	\$ 18,434.97	\$ -	\$ -
216651	COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	S	730	14074	16/11/2012	\$ 3,788.04	\$ -	\$ 3,788.04	\$ -	\$ 3,788.05	\$ -	\$ -	\$ 0.01
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN	R	730	11000	11/01/2013	\$ 98,105.84	\$ -	\$ 98,105.84	\$ 29,431.75	\$ 98,105.83	\$ 29,431.75	\$ 2,924.09	\$ 0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	S	730	10201	03/01/2013	\$ 6,997.45	\$ 1,228.68	\$ 8,226.13	\$ -	\$ 8,226.14	\$ -	\$ -	\$ 0.01
216681	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	R	730	10447	31/10/2012	\$ 234,473.27	\$ 8,814.62	\$ 243,287.89	\$ 70,341.98	\$ 243,287.89	\$ 70,341.98	\$ -	\$ -
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	S	730	14098	22/02/2013	\$ 9,973.34	\$ 1,612.21	\$ 11,585.55	\$ 2,992.00	\$ 11,585.55	\$ 2,992.00	\$ -	\$ -
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	R	730	09852	02/09/2013	\$ 20,036.77	\$ 3.30	\$ 20,033.47	\$ 6,011.03	\$ 20,033.44	\$ 6,011.03	\$ -	\$ 0.03
217721	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CARRIZAL	R	730	2206	19/03/2012	\$ 93,008.04	\$ -	\$ 93,008.04	\$ 27,902.41	\$ 93,008.05	\$ 27,902.41	\$ -	\$ 0.01
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	S	730	13074	29/03/2012	\$ 8,048.43	\$ 1,149.78	\$ 9,198.21	\$ 2,414.53	\$ 9,198.20	\$ 2,414.53	\$ -	\$ 0.01
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	R	730	09852	22/01/2013	\$ 91,900.87	\$ -	\$ 91,900.87	\$ 27,570.26	\$ 91,900.86	\$ 27,570.26	\$ -	\$ 0.01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS	S	730	12189	22/01/2013	\$ 8,303.67	\$ -	\$ 8,303.67	\$ 2,491.10	\$ 8,303.67	\$ 2,491.10	\$ -	\$ -
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS	R	730	11000	01/10/2013	\$ 184,871.01	\$ 3,795.83	\$ 188,666.84	\$ 55,461.30	\$ 188,666.84	\$ 55,461.30	\$ 1,550.00	\$ -
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	S	730	12408	28/10/2013	\$ 9,615.20	\$ 1,495.70	\$ 11,110.90	\$ 2,884.56	\$ 11,110.88	\$ 2,884.56	\$ -	\$ 0.02
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	R	730	3547	07/05/2012	\$ 125,132.22	\$ 6,167.61	\$ 131,299.83	\$ 37,539.67	\$ 131,299.81	\$ 37,539.67	\$ 900.00	\$ 0.02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	S	730	12408	13/07/2012	\$ 9,055.95	\$ -	\$ 9,055.95	\$ 2,716.79	\$ 9,055.95	\$ 2,716.79	\$ -	\$ -
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	R	730	08092	28/03/2012	\$ 7,628.72	\$ -	\$ 7,628.72	\$ 2,288.62	\$ 7,628.72	\$ 2,288.62	\$ -	\$ -
246010	FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	F	730	10662	25/10/2013	\$ 73,517.93	\$ 2,999.28	\$ 76,517.21	\$ 22,055.38	\$ 76,516.99	\$ 22,055.38	\$ -	\$ 0.22
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	R	730	14408	24/10/2013	\$ 6,335.91	\$ 1,200.00	\$ 7,535.91	\$ 1,900.77	\$ 7,535.92	\$ 1,900.77	\$ -	\$ 0.01
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	S	730	14408	24/10/2013	\$ 6,335.91	\$ 1,200.00	\$ 7,535.91	\$ 1,900.77	\$ 7,535.92	\$ 1,900.77	\$ -	\$ 0.01

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
246030	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIFE	F	730	08092	28/03/2012	\$ 7,628.72	\$ -	\$ 7,628.72	\$ 2,288.62	\$ 7,628.72	\$ 2,288.62	\$ -	\$ -
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIFE	R	730	13054	17/09/2013	\$ 54,500.84	\$ -	\$ 54,500.84	\$ 16,350.25	\$ 54,500.84	\$ 16,350.25	\$ -	\$ -
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIFE	S	730	515	17/09/2013	\$ 4,201.86	\$ -	\$ 4,201.86	\$ 1,260.56	\$ 4,201.85	\$ 1,260.56	\$ -	\$ 0.01
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	R	730	00773	27/04/2012	\$ 89,792.66	\$ -	\$ 89,792.66	\$ 26,937.80	\$ 89,792.66	\$ 26,937.80	\$ -	\$ -
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	S	730	08529	23/03/2012	\$ 6,166.84	\$ -	\$ 6,166.84	\$ 1,850.05	\$ 6,166.84	\$ 1,850.05	\$ -	\$ -
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA	R	730	10302	27/03/2012	\$ 137,183.81	\$ -	\$ 137,183.81	\$ 41,155.14	\$ 137,183.81	\$ 41,155.14	\$ 3,200.00	\$ -
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA	S	730	12569	13/04/2012	\$ 7,335.01	\$ -	\$ 7,335.01	\$ 2,200.50	\$ 7,335.01	\$ 2,200.50	\$ -	\$ -
246070	FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA	F	730	05073	12/06/2012	\$ 5,056.77	\$ -	\$ 5,056.77	\$ -	\$ 5,056.76	\$ -	\$ 827.16	\$ 0.01
246071	CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	R	730	12081	05/12/2013	\$ 153,990.50	\$ 25,158.25	\$ 179,148.75	\$ 15,399.05	\$ 179,148.75	\$ 15,399.05	\$ -	\$ -
246071	CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	S	730	14426	05/12/2013	\$ 6,876.58	\$ 1,370.00	\$ 8,246.58	\$ 2,062.97	\$ 8,246.58	\$ 2,062.97	\$ -	\$ -
246090	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	F	730	11225	10/08/2012	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 195.32	\$ -
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	R	730	09852	11/03/2014	\$ 189,791.19	\$ -	\$ 189,791.19	\$ 56,937.36	\$ 189,791.19	\$ 56,937.36	\$ -	\$ -
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	S	730	14832	27/02/2014	\$ 9,191.38	\$ 1,827.40	\$ 11,018.78	\$ 2,757.41	\$ 11,018.78	\$ 2,757.41	\$ -	\$ -
246100	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	R	730	07579	16/04/2012	\$ 140,289.50	\$ 1,696.57	\$ 141,986.07	\$ 42,086.85	\$ 141,986.06	\$ 42,086.85	\$ -	\$ 0.01
246100	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	S	730	13317	25/05/2012	\$ 8,552.77	\$ -	\$ 8,552.77	\$ -	\$ 8,552.78	\$ -	\$ -	\$ 0.01
246120	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	F	730	11225	10/08/2012	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 620.38	\$ -
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	R	730	3441	20/05/2014	\$ 208,236.73	\$ -	\$ 208,236.73	\$ 62,471.02	\$ 208,236.70	\$ 62,471.02	\$ -	\$ 0.03
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	S	730	13339	08/05/2014	\$ 6,917.52	\$ 1,385.50	\$ 8,301.02	\$ 2,075.26	\$ 8,301.02	\$ 2,075.26	\$ -	\$ -
246140	FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	F	730	06266	16/04/2012	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	R	730	12957	21/08/2013	\$ 50,927.16	\$ 5,953.39	\$ 56,880.55	\$ 15,278.15	\$ 56,880.55	\$ 15,278.15	\$ 300.00	\$ -
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	S	730	05900	29/08/2013	\$ 3,945.39	\$ 636.29	\$ 3,981.68	\$ -	\$ 3,981.68	\$ -	\$ -	\$ -

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
246150	FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE CIUDAD BARRIOS	F	640	13458	27/04/2012	\$ 7,336.49	\$ -	\$ 7,336.49	\$ 2,200.95	\$ 1,834.12	\$ 550.24	\$ -	\$ 3,851.66
246160	FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	F	730	13458	27/04/2012	\$ 7,627.48	\$ -	\$ 7,627.48	\$ 2,288.24	\$ 7,627.48	\$ 2,288.24	\$ 1,533.12	\$ -
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	R	730	12976	04/02/2014	\$ 192,836.79	\$ 33,410.40	\$ 226,247.19	\$ 28,925.52	\$ 226,247.19	\$ 28,925.52	\$ 3,231.40	\$ -
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	S	730	10955	06/02/2014	\$ 12,668.18	\$ 1,954.02	\$ 14,622.20	\$ 3,800.45	\$ 14,622.20	\$ 3,800.45	\$ -	\$ -
246170	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS	F	730	11621	27/04/2012	\$ 5,094.74	\$ -	\$ 5,094.74	\$ -	\$ 5,094.73	\$ -	\$ 122.42	\$ 0.01
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	R	730	07973	18/11/2013	\$ 233,446.40	\$ -	\$ 232,620.96	\$ 70,033.92	\$ 232,620.96	\$ 70,033.92	\$ -	\$ -
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	S	730	06682	18/11/2013	\$ 7,339.15	\$ -	\$ 7,339.15	\$ 2,201.75	\$ 7,339.15	\$ 2,201.75	\$ -	\$ -
246200	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	F	730	11621	27/04/2012	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 100.00	\$ -
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	R	730	07973	18/11/2013	\$ 143,792.02	\$ 3,090.09	\$ 140,701.93	\$ 43,137.61	\$ 140,701.93	\$ 43,137.61	\$ -	\$ -
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	S	730	09091	22/11/2013	\$ 4,197.61	\$ -	\$ 4,197.61	\$ -	\$ 4,197.61	\$ -	\$ -	\$ -
252550	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERPE	F	730	11854	25/07/2012	\$ 3,499.17	\$ -	\$ 3,499.17	\$ -	\$ 3,499.16	\$ -	\$ 206.95	\$ 0.01
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	R	730	12383	02/12/2013	\$ 72,998.81	\$ 14,505.38	\$ 87,504.19	\$ 21,899.64	\$ 87,504.19	\$ 21,899.64	\$ -	\$ -
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	S	730	14426	02/12/2013	\$ 6,391.08	\$ 1,250.00	\$ 7,641.08	\$ 1,917.32	\$ 7,641.08	\$ 1,917.32	\$ -	\$ -
252560	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERPE	F	700	11854	25/07/2012	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 1,271.85	\$ -
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	R	730	14832	25/09/2015	\$ 184,445.02	\$ 18,570.60	\$ 203,015.62	\$ 38,733.45	\$ 203,015.62	\$ 38,733.45	\$ -	\$ -
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	S	730	14408	17/09/2015	\$ 7,430.46	\$ 1,482.38	\$ 8,912.84	\$ 2,229.14	\$ 8,912.84	\$ 2,229.14	\$ -	\$ -
252580	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	F	730	13317	23/08/2012	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 200.00	\$ -
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	R	730	13054	24/03/2014	\$ 196,539.63	\$ 3,599.99	\$ 200,139.62	\$ 58,961.89	\$ 200,139.61	\$ 58,961.89	\$ -	\$ 0.01
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	S	730	14832	03/04/2014	\$ 7,908.10	\$ 1,353.97	\$ 9,262.07	\$ 2,372.43	\$ 9,262.07	\$ 2,372.43	\$ -	\$ -
252590	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	F	730	14000	08/08/2012	\$ 6,994.56	\$ -	\$ 6,994.56	\$ -	\$ 6,994.56	\$ -	\$ -	\$ -
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	R	730	11153	20/11/2013	\$ 397,967.76	\$ 10,091.50	\$ 408,059.26	\$ 119,390.33	\$ 408,059.27	\$ 119,390.33	\$ 3,590.52	\$ 0.01
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	S	730	09449	07/11/2013	\$ 20,066.87	\$ 4,013.37	\$ 24,080.24	\$ -	\$ 24,080.24	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
252600	FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	F	640	12616	08/08/2012	\$ 5,037.43	\$ -	\$ 5,037.43	\$ 1,511.23	\$ 4,029.95	\$ 1,511.23	\$ -	\$ 1,007.48
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	R	730	4174	03/09/2014	\$ 135,775.02	\$ -	\$ 135,775.02	\$ 40,732.51	\$ 135,775.02	\$ 40,732.51	\$ -	\$ -
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	S	730	14408	03/09/2014	\$ 7,322.40	\$ -	\$ 7,322.40	\$ 2,196.72	\$ 7,322.40	\$ 2,196.72	\$ -	\$ -
255850	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	F	730	13317	15/10/2012	\$ 12,275.81	\$ -	\$ 12,275.81	\$ -	\$ 12,275.80	\$ -	\$ 49.12	\$ 0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	R	730	3514	02/12/2013	\$ 376,615.15	\$ 14,491.96	\$ 391,107.11	\$ 112,984.55	\$ 391,107.10	\$ 112,984.55	\$ -	\$ 0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	S	730	1174	02/12/2013	\$ 17,267.45	\$ 1,328.27	\$ 18,595.72	\$ 5,180.24	\$ 18,595.72	\$ 5,180.24	\$ -	\$ -
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	R	730	11043	21/11/2012	\$ 114,999.03	\$ -	\$ 114,999.03	\$ 34,499.71	\$ 114,999.03	\$ 34,499.71	\$ -	\$ -
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	S	730	08529	23/11/2012	\$ 7,391.90	\$ -	\$ 7,391.90	\$ 2,217.57	\$ 7,391.90	\$ 2,217.57	\$ -	\$ -
258650	FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO EL TRIUNFO	F	730	06266	28/11/2012	\$ 17,105.00	\$ -	\$ 17,105.00	\$ 5,131.50	\$ 17,105.00	\$ 5,131.50	\$ 1,783.22	\$ -
266640	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS	F	730	06985	17/09/2013	\$ 8,038.50	\$ -	\$ 8,038.50	\$ 2,411.55	\$ 8,038.50	\$ 2,411.55	\$ -	\$ -
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALINIQUE	R	730	00773	05/10/2015	\$ 54,010.25	\$ 167.28	\$ 54,177.53	\$ 16,203.08	\$ 54,177.53	\$ 16,203.08	\$ -	\$ -
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALINIQUE	S	730	1001	22/09/2015	\$ 3,452.10	\$ 512.59	\$ 3,964.69	\$ 863.03	\$ 3,964.69	\$ 863.03	\$ -	\$ -
268220	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	F	730	11225	07/11/2013	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 212.46	\$ -
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	R	730	3514	18/11/2013	\$ 285,510.11	\$ 7,527.02	\$ 293,037.13	\$ 85,653.03	\$ 293,037.13	\$ 85,653.03	\$ 485.76	\$ -
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	S	730	09852	31/10/2013	\$ 14,997.97	\$ 1,536.00	\$ 16,533.97	\$ 4,499.39	\$ 16,533.97	\$ 4,499.39	\$ -	\$ -
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQIZAYA	R	730	07657	20/11/2014	\$ 351,356.44	\$ 14,054.26	\$ 365,410.70	\$ 105,406.93	\$ 365,410.70	\$ 105,406.93	\$ -	\$ -
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQIZAYA	S	730	09643	15/12/2014	\$ 24,974.34	\$ -	\$ 24,974.34	\$ -	\$ 24,974.34	\$ -	\$ -	\$ -
291050	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA	F	640	12641	21/03/2014	\$ 3,731.00	\$ -	\$ 3,731.00	\$ 1,119.30	\$ 2,611.70	\$ 1,119.29	\$ -	\$ 1,119.29
291980	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA	F	730	12641	25/03/2014	\$ 5,577.00	\$ -	\$ 5,577.00	\$ 1,673.10	\$ 5,577.00	\$ 1,673.10	\$ 481.77	\$ -
291990	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN	F	630	2849	30/05/2014	\$ 5,453.00	\$ -	\$ 5,453.00	\$ 1,635.90	\$ 1,363.25	\$ 408.98	\$ -	\$ 2,862.83
292000	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	F	730	12250	03/09/2014	\$ 4,086.00	\$ -	\$ 4,086.00	\$ 1,225.80	\$ 4,086.00	\$ 1,225.80	\$ 53.73	\$ -
292001	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	R	730	14408	04/04/2016	\$ 47,435.85	\$ -	\$ 47,435.85	\$ 14,230.76	\$ 47,435.85	\$ 14,230.76	\$ -	\$ -
292001	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	S	730	1001	04/04/2016	\$ 2,863.98	\$ 348.12	\$ 3,212.10	\$ -	\$ 3,212.10	\$ -	\$ -	\$ 0.00

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
292010	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA.	F	730	13365	24/03/2014	\$ 6,682.20	\$ -	\$ 6,682.20	\$ 2,004.66	\$ 6,682.20	\$ 2,004.66	\$ 58.00	\$ -
292011	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA.	R	700	12383	08/01/2016	\$ 62,000.00	\$ 8,221.37	\$ 70,221.37	\$ 18,600.00	\$ 70,221.37	\$ 18,600.00	\$ -	\$ -
292011	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA.	S	700	11043	11/01/2016	\$ 4,179.44	\$ 835.47	\$ 5,014.91	\$ 1,253.83	\$ 5,014.91	\$ 1,253.83	\$ -	\$ -
292020	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	F	730	450	17/03/2014	\$ 4,647.50	\$ -	\$ 4,647.50	\$ 1,394.25	\$ 4,647.50	\$ 1,394.25	\$ 248.66	\$ -
292021	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	R	730	10447	06/04/2016	\$ 72,400.00	\$ 257.83	\$ 72,142.17	\$ 21,720.00	\$ 72,142.17	\$ 21,720.00	\$ -	\$ -
292021	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	S	730	14408	13/04/2016	\$ 3,484.92	\$ -	\$ 3,484.92	\$ -	\$ 3,484.92	\$ -	\$ -	\$ -
292030	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	F	730	12250	03/09/2014	\$ 4,893.75	\$ -	\$ 4,893.75	\$ 1,468.13	\$ 4,893.75	\$ 1,468.13	\$ 25.17	\$ -
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	R	700	15375	18/12/2015	\$ 60,224.35	\$ 5,587.56	\$ 65,811.91	\$ 18,067.31	\$ 65,811.91	\$ 18,067.31	\$ 1,218.64	\$ -
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	S	700	05994	14/12/2015	\$ 4,260.40	\$ 835.04	\$ 5,095.44	\$ 1,278.12	\$ 5,095.44	\$ 1,278.12	\$ -	\$ -
292040	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA CENTA CADELARIA DE LA FRONTERA	F	640	13365	24/03/2014	\$ 4,926.83	\$ -	\$ 4,926.83	\$ 1,478.05	\$ 4,926.83	\$ 1,478.05	\$ -	\$ 1,034.62
292050	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATIOCOYO	F	730	06266	11/11/2014	\$ 4,850.00	\$ -	\$ 4,850.00	\$ 1,455.00	\$ 4,850.00	\$ 1,455.00	\$ 351.76	\$ -
292051	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATIOCOYO	R	530	13054	24/10/2016	\$ 100,707.00	\$ -	\$ 100,707.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,707.00
292060	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA DE AHUACHAPÁN	F	640	12641	22/04/2014	\$ 5,135.00	\$ -	\$ 5,135.00	\$ 1,540.50	\$ 5,135.00	\$ 1,540.49	\$ -	\$ 2,567.49
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	R	730	12199	17/07/2014	\$ 101,911.03	\$ 12.75	\$ 101,898.28	\$ 30,573.31	\$ 101,898.28	\$ 30,573.31	\$ -	\$ -
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	S	730	748	26/09/2014	\$ 7,099.89	\$ -	\$ 7,099.89	\$ 2,129.97	\$ 7,099.89	\$ 2,129.97	\$ -	\$ -
293230	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	F	730	12250	03/09/2014	\$ 5,305.50	\$ -	\$ 5,305.50	\$ 1,591.65	\$ 5,305.50	\$ 1,591.65	\$ 128.94	\$ -
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	R	730	13054	05/04/2016	\$ 89,229.00	\$ 1,541.42	\$ 90,770.42	\$ 26,768.70	\$ 90,770.42	\$ 26,768.70	\$ -	\$ -
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	S	730	14408	29/01/2016	\$ 4,952.80	\$ 825.45	\$ 5,778.25	\$ -	\$ 5,778.25	\$ -	\$ -	\$ -
293250	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	F	730	1148	30/05/2014	\$ 5,187.60	\$ -	\$ 5,187.60	\$ 1,556.28	\$ 5,187.60	\$ 1,556.28	\$ 27.04	\$ -
293260	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CHALATENANGO	F	640	13502	30/05/2014	\$ 5,590.00	\$ -	\$ 5,590.00	\$ 1,677.00	\$ 5,590.00	\$ 1,677.00	\$ -	\$ 1,677.00
293280	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA CAÑADA	F	640	2849	30/05/2014	\$ 6,020.00	\$ -	\$ 6,020.00	\$ 1,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,214.00
293300	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA TACUBA	F	640	13502	30/05/2014	\$ 5,625.00	\$ -	\$ 5,625.00	\$ 1,687.50	\$ 5,625.00	\$ 1,687.50	\$ -	\$ 1,687.50
295210	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	F	730	06266	11/11/2014	\$ 5,320.00	\$ -	\$ 5,320.00	\$ 1,596.00	\$ 5,320.00	\$ 1,596.00	\$ 70.00	\$ -
295211	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	R	630	14832	01/11/2016	\$ 43,029.43	\$ -	\$ 43,029.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,029.43
295211	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	S	630	451	14/12/2016	\$ 2,989.00	\$ -	\$ 2,989.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,989.00

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
295220	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN NUEVA CONCEPCIÓN	F	630	10201	03/09/2014	\$ 5,872.95	\$ -	\$ 5,872.95	\$ -	\$ 2,936.48	\$ -	\$ -	\$ 2,936.47
295230	FORMULACIÓN DEL CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTAÑO	F	730	15106	08/12/2014	\$ 16,820.00	\$ -	\$ 16,820.00	\$ 5,046.00	\$ 16,820.00	\$ 5,046.00	\$ 328.05	\$ -
295231	CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTAÑO, MUNICIPIO DE JIJUILISCO	R	630	11675	27/06/2016	\$ 582,532.44	\$ -	\$ 582,532.44	\$ 174,759.73	\$ 493,667.94	\$ 174,759.73	\$ -	\$ 88,864.50
295231	CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTAÑO, MUNICIPIO DE JIJUILISCO	S	630	09852	24/06/2016	\$ 20,999.36	\$ -	\$ 20,999.36	\$ 6,299.81	\$ 16,467.70	\$ 4,940.31	\$ -	\$ 3,172.16
295250	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO	F	730	11166	06/10/2014	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 132.50	\$ -
295251	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	R	700	07973	14/07/2016	\$ 93,896.56	\$ 5,134.03	\$ 99,030.59	\$ 28,168.97	\$ 99,030.59	\$ 28,168.97	\$ -	\$ -
295251	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	S	700	13985	18/07/2016	\$ 3,640.52	\$ -	\$ 3,640.52	\$ -	\$ 3,640.52	\$ -	\$ -	\$ -
295260	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY	F	730	15208	11/03/2015	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 83.70	\$ -
295270	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE	F	730	12250	08/12/2014	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 128.22	\$ -
295271	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE, CANTÓN HAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	R	630	14802	29/11/2016	\$ 102,644.48	\$ -	\$ 102,644.48	\$ 30,793.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,851.14
295271	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE, CANTÓN HAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	S	630	11043	20/06/2016	\$ 3,969.07	\$ -	\$ 3,969.07	\$ 1,190.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,778.35
295280	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	F	730	12250	08/12/2014	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 25.17	\$ -
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	R	700	12383	18/12/2015	\$ 94,750.00	\$ 16,232.30	\$ 110,982.30	\$ 18,950.00	\$ 110,982.30	\$ 18,950.00	\$ -	\$ -
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	S	700	10955	22/12/2015	\$ 5,993.29	\$ 1,114.15	\$ 7,107.44	\$ 1,797.99	\$ 7,107.44	\$ 1,797.99	\$ -	\$ -
295290	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI	F	730	11166	06/10/2014	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 78.08	\$ -
295291	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI	R	640	07021	17/03/2016	\$ 51,507.46	\$ 4,325.27	\$ 55,832.73	\$ 15,452.24	\$ 45,476.34	\$ 13,642.90	\$ -	\$ 8,547.05
295291	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI	S	640	10955	07/04/2016	\$ 2,864.26	\$ 515.57	\$ 3,379.83	\$ 859.28	\$ 1,489.42	\$ 446.83	\$ -	\$ 1,477.96
295300	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE	F	730	9	21/08/2014	\$ 790.89	\$ -	\$ 790.89	\$ -	\$ 790.89	\$ -	\$ -	\$ -
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE	R	730	04011	07/10/2015	\$ 15,860.34	\$ -	\$ 15,860.34	\$ 4,758.10	\$ 15,860.34	\$ 4,758.10	\$ -	\$ -
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE	S	730	00162	26/10/2015	\$ 998.02	\$ -	\$ 998.02	\$ -	\$ 998.02	\$ -	\$ -	\$ -
295680	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN	F	730	11166	10/09/2014	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 148.60	\$ -
295681	AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE	R	630	3514	09/11/2016	\$ 270,902.68	\$ -	\$ 270,902.68	\$ 81,270.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,631.88
295681	AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE	S	630	13339	22/11/2016	\$ 8,863.56	\$ -	\$ 8,863.56	\$ 2,659.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,204.49

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de contrato	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
295690	FORMULACION DE LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SECTOR 1. LOS APOYOS	F	730	9	21/10/2014	\$ 3,287.79	\$ -	\$ 3,287.79	\$ -	\$ 3,287.79	\$ -	\$ -	\$ -
295691	INTRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	R	730	12433	22/12/2015	\$ 69,637.70	\$ 1,064.81	\$ 70,702.51	\$ 20,891.31	\$ 70,702.51	\$ 20,891.31	\$ -	\$ -
295691	INTRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	S	730	14996	22/12/2015	\$ 3,498.68	\$ -	\$ 3,498.68	\$ 1,049.60	\$ 3,498.68	\$ 1,049.60	\$ -	\$ -
295700	FORMULACION DEL MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA	F	700	14236	10/09/2014	\$ 8,550.00	\$ -	\$ 8,550.00	\$ 2,565.00	\$ 8,550.00	\$ 2,565.00	\$ 813.75	\$ -
299620	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR ATILIO ARMANDO PÉREZ SORTO	F	630	14426	14/04/2015	\$ 6,240.00	\$ -	\$ 6,240.00	\$ 1,872.00	\$ 3,120.00	\$ 936.00	\$ -	\$ 2,184.00
299630	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE	F	630	14426	22/09/2015	\$ 7,215.00	\$ -	\$ 7,215.00	\$ 2,164.50	\$ 3,607.50	\$ 1,082.24	\$ -	\$ 2,525.24
304880	RESTAURACION Y ADECUACION DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA.	F	730	11166	05/05/2015	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 45.03	\$ -
304881	RESTAURACION Y ADECUACION DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA	R	630	09852	04/12/2015	\$ 645,001.15	\$ 22,021.15	\$ 667,022.30	\$ 193,500.35	\$ 531,002.76	\$ 159,300.83	\$ 2,400.00	\$ 101,820.02
304881	RESTAURACION Y ADECUACION DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA	S	630	15106	04/12/2015	\$ 25,875.00	\$ -	\$ 25,875.00	\$ 7,762.50	\$ 21,735.00	\$ 6,520.50	\$ -	\$ 2,898.00
304890	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS, CÓDIGO MINED.13020. FORMULACION	F	630	11166	14/05/2015	\$ 8,475.60	\$ -	\$ 8,475.60	\$ -	\$ 4,237.80	\$ -	\$ -	\$ 4,237.80
304900	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CEDART LA PALMA. FORMULACION	F	630	10201	13/05/2015	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
304910	CONSTRUCCION DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	R	730	09852	15/05/2015	\$ 80,440.01	\$ -	\$ 80,440.01	\$ 24,132.00	\$ 80,440.01	\$ 24,132.00	\$ -	\$ -
304910	CONSTRUCCION DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	S	730	456	19/05/2015	\$ 5,478.52	\$ -	\$ 5,478.52	\$ -	\$ 5,478.52	\$ -	\$ -	\$ -
304920	REPARACION Y ADECUACION DE AGENCIA DE EXTENSION CENTA CARA SUCIA	R	730	13054	26/05/2015	\$ 52,543.50	\$ -	\$ 52,543.50	\$ 15,763.05	\$ 52,543.50	\$ 15,763.05	\$ -	\$ -
304920	REPARACION Y ADECUACION DE AGENCIA DE EXTENSION CENTA CARA SUCIA	S	730	748	29/05/2015	\$ 3,300.04	\$ -	\$ 3,300.04	\$ -	\$ 3,300.04	\$ -	\$ -	\$ -
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEICANOS	R	730	13054	09/12/2015	\$ 49,808.47	\$ -	\$ 49,808.47	\$ 14,942.54	\$ 49,808.47	\$ 14,942.54	\$ -	\$ -
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEICANOS	S	730	10955	11/01/2016	\$ 2,201.52	\$ -	\$ 2,201.52	\$ 660.46	\$ 2,201.52	\$ 660.46	\$ -	\$ -
309540	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEICANOS	R	730	4174	01/12/2015	\$ 56,387.43	\$ 459.02	\$ 55,928.41	\$ 16,916.23	\$ 55,928.41	\$ 16,916.23	\$ -	\$ -
309540	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEICANOS	S	730	748	27/11/2015	\$ 2,804.74	\$ -	\$ 2,804.74	\$ -	\$ 2,804.74	\$ -	\$ -	\$ -
309550	ADECUACION DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEICANOS	R	730	13054	01/12/2015	\$ 46,176.32	\$ 343.26	\$ 45,833.06	\$ 13,852.90	\$ 45,833.06	\$ 13,852.90	\$ -	\$ -
309550	ADECUACION DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEICANOS	S	730	08174	23/11/2015	\$ 1,377.25	\$ -	\$ 1,377.25	\$ -	\$ 1,377.25	\$ -	\$ -	\$ -
313920	FORMULACION DE LA INTRODUCCION DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE.	F	660	15106	12/04/2016	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 2,100.00	\$ 4,900.00	\$ 1,470.00	\$ -	\$ 1,470.00



# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
313930	MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO, ZONA CENTRO	R	640	13054	11/07/2016	\$ 22,654.94	\$ -	\$ 22,654.94	\$ 6,796.48	\$ 16,752.87	\$ 6,796.48	\$ 150.00	\$ 5,902.07
313930	MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO, ZONA CENTRO	S	640	748	26/04/2016	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 780.00	\$ -	\$ -	\$ 420.00
317910	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL CASA MAYA, ETAPA 2, MUNICIPIO DE CALUCO	R	630	13054	19/12/2016	\$ 263,730.42	\$ -	\$ 263,730.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263,730.42
317910	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL CASA MAYA, ETAPA 2, MUNICIPIO DE CALUCO	S	630	05994	12/07/2016	\$ 7,233.41	\$ -	\$ 7,233.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,233.41
320120	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA	R	630	3514	26/10/2016	\$ 74,029.08	\$ -	\$ 74,029.08	\$ 22,208.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,820.36
320120	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA	S	630	1001	06/10/2016	\$ 3,839.80	\$ -	\$ 3,839.80	\$ 883.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,956.65
320130	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA	R	640	14832	23/08/2016	\$ 51,609.55	\$ -	\$ 51,609.55	\$ 15,482.87	\$ 34,378.88	\$ 10,313.66	\$ -	\$ 12,061.46
320130	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA	S	640	12376	23/08/2016	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 900.00	\$ 1,998.30	\$ 599.49	\$ -	\$ 701.19
320150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY, MUNICIPIO DE CONCHAGUA	R	630	13054	15/08/2016	\$ 64,735.89	\$ 481.74	\$ 64,254.15	\$ 19,420.77	\$ 43,523.45	\$ 13,057.03	\$ -	\$ 14,366.96
320150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY, MUNICIPIO DE CONCHAGUA	S	630	13439	10/08/2016	\$ 3,000.00	\$ 595.00	\$ 3,595.00	\$ -	\$ 2,032.20	\$ -	\$ -	\$ 1,562.80
323910	MEJORAMIENTO DE 3 CANCHAS DE FUTBOL CON CÉSPED SINTÉTICO, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MIGUEL FÉLIX CHARLAIX, SAN MIGUEL	R	630	10447	07/10/2016	\$ 904,400.00	\$ -	\$ 904,400.00	\$ 226,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,300.00
323910	MEJORAMIENTO DE 3 CANCHAS DE FUTBOL CON CÉSPED SINTÉTICO, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MIGUEL FÉLIX CHARLAIX, SAN MIGUEL	S	630	15106	12/10/2016	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00	\$ 5,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,760.00
<b>TOTALES</b>						\$ 11982,471.35	\$ 105,612.88	\$ 12088,084.23	\$ 3189,619.62	\$ 9914,456.72	\$ 2698,460.81	\$ 58,909.36	\$ 1715,662.06

\*Incluye el pago de la estimación del proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$ 33,193.36; Asimismo con el objetivo de presentar la inversión total de cada proyecto incluye los montos de contrapartida y Refuerzos.

\*\*Incluye la multa generada en el Proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$10,261.87.

### PROYECTOS FINALIZADOS AL MES DE DICIEMBRE 2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
21491	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA Y PANTALÁN FLOTANTE EN EL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN	R	730	14500	19/03/2013	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	R	730	12764	11/12/2012	\$ 104,748.65	\$ -	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 224.10	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	S	730	07668	11/12/2012	\$ 5,600.02	\$ 1,120.00	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	R	730	4174	02/12/2013	\$ 154,654.89	\$ -	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	S	730	08529	18/11/2013	\$ 6,841.17	\$ -	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	R	730	10470	07/03/2013	\$ 78,808.77	\$ -	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	S	730	13074	12/02/2013	\$ 4,395.99	\$ -	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	R	730	3650	29/10/2012	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	S	730	13074	11/10/2012	\$ 5,088.40	\$ -	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	R	730	11005	11/12/2012	\$ 187,520.00	\$ 8,762.13	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	S	730	10201	12/12/2012	\$ 10,236.60	\$ 1,949.80	\$ 12,186.40	\$ -	\$ 12,186.39	\$ -	\$ -	\$ 0.01
215751	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	R	730	09852	05/12/2012	\$ 55,325.48	\$ -	\$ 55,325.48	\$ 16,597.64	\$ 55,325.49	\$ 16,597.64	\$ 650.00	\$ -
215751	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	S	730	08529	29/11/2012	\$ 3,838.33	\$ -	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 150.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	R	730	13182	09/04/2013	\$ 50,000.40	\$ -	\$ 50,000.40	\$ 15,000.12	\$ 50,000.41	\$ 15,000.12	\$ 450.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	S	730	13881	08/08/2012	\$ 3,271.13	\$ -	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ -	\$ -
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	R	730	10470	08/06/2012	\$ 116,190.58	\$ -	\$ 116,190.58	\$ 34,857.17	\$ 116,190.57	\$ 34,857.17	\$ -	\$ 0.01
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	S	730	12408	29/08/2012	\$ 7,502.39	\$ -	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	R	730	09852	03/04/2013	\$ 67,005.19	\$ -	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	S	730	10662	30/11/2012	\$ 10,022.58	\$ 996.44	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	R	730	11000	07/12/2015	\$ 219,317.44	\$ 43,860.36	\$ 263,177.80	\$ 65,795.23	\$ 263,177.80	\$ 65,795.23	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	S	730	11957	10/09/2015	\$ 15,049.63	\$ 2,501.39	\$ 17,551.02	\$ 2,257.44	\$ 17,551.02	\$ 2,257.44	\$ -	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TEQUALUYA	R	730	09633	25/10/2013	\$ 189,151.47	\$ -	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 5,433.34	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TEQUALUYA	S	730	12408	11/05/2012	\$ 9,999.16	\$ -	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ -	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	R	730	3547	22/11/2012	\$ 260,758.56	\$ -	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 5,019.39	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	S	730	10470	13/11/2012	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.42	\$ -	\$ -	\$ 0.01
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	R	730	11043	14/03/2012	\$ 216,987.91	\$ -	\$ 216,987.91	\$ 65,096.37	\$ 216,987.91	\$ 65,096.37	\$ -	\$ -
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	S	730	459	20/03/2012	\$ 4,973.84	\$ -	\$ 4,973.84	\$ -	\$ 4,973.84	\$ -	\$ -	\$ -
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	R	730	09852	27/11/2012	\$ 76,200.90	\$ -	\$ 76,200.90	\$ 22,860.27	\$ 76,200.90	\$ 22,860.27	\$ -	\$ -
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	S	730	08529	29/11/2012	\$ 3,994.06	\$ -	\$ 3,994.06	\$ 1,198.22	\$ 3,994.07	\$ 1,198.22	\$ -	\$ 0.01

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	R	730	12764	08/11/2012	\$ 61,449.89	\$ -	\$ 61,449.89	\$ 18,434.97	\$ 61,449.89	\$ 18,434.97	\$ -	\$ -
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	S	730	14074	16/11/2012	\$ 3,788.04	\$ -	\$ 3,788.04	\$ -	\$ 3,788.05	\$ -	\$ -	\$ 0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	R	730	11000	11/01/2013	\$ 98,105.84	\$ -	\$ 98,105.84	\$ 29,431.75	\$ 98,105.83	\$ 29,431.75	\$ 2,924.09	\$ 0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	S	730	10201	03/01/2013	\$ 6,997.45	\$ 1,228.68	\$ 8,226.13	\$ -	\$ 8,226.14	\$ -	\$ -	\$ 0.01
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	R	730	10447	31/10/2012	\$ 234,473.27	\$ 8,814.62	\$ 243,287.89	\$ 70,341.98	\$ 243,287.89	\$ 70,341.98	\$ -	\$ -
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	S	730	14098	22/02/2013	\$ 9,973.34	\$ 1,612.21	\$ 11,585.55	\$ 2,992.00	\$ 11,585.55	\$ 2,992.00	\$ -	\$ -
217721	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CARRIZAL	R	730	09852	02/09/2013	\$ 20,036.77	\$ 3.30	\$ 20,033.47	\$ 6,011.03	\$ 20,033.44	\$ 6,011.03	\$ -	\$ 0.03
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	R	730	2206	19/03/2012	\$ 93,008.04	\$ -	\$ 93,008.04	\$ 27,902.41	\$ 93,008.05	\$ 27,902.41	\$ -	\$ 0.01
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	S	730	13074	29/09/2012	\$ 8,048.43	\$ 1,149.78	\$ 9,198.21	\$ 2,414.53	\$ 9,198.20	\$ 2,414.53	\$ -	\$ 0.01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS	R	730	09852	22/01/2013	\$ 91,900.87	\$ -	\$ 91,900.87	\$ 27,570.26	\$ 91,900.86	\$ 27,570.26	\$ -	\$ 0.01
217831	PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS	S	730	12189	22/01/2013	\$ 8,303.67	\$ -	\$ 8,303.67	\$ 2,491.10	\$ 8,303.67	\$ 2,491.10	\$ -	\$ -
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	R	730	11000	01/10/2013	\$ 184,871.01	\$ 3,795.83	\$ 188,666.84	\$ 55,461.30	\$ 188,666.84	\$ 55,461.30	\$ 1,550.00	\$ -
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	S	730	12408	28/10/2013	\$ 9,615.20	\$ 1,495.70	\$ 11,110.90	\$ 2,884.56	\$ 11,110.88	\$ 2,884.56	\$ -	\$ 0.02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	R	730	3547	07/05/2012	\$ 125,132.22	\$ 6,167.61	\$ 131,299.83	\$ 37,539.67	\$ 131,299.81	\$ 37,539.67	\$ 900.00	\$ 0.02
217881	BARANDALES EN PUENTE TILAPA	S	730	12408	13/07/2012	\$ 9,055.95	\$ -	\$ 9,055.95	\$ 2,716.79	\$ 9,055.95	\$ 2,716.79	\$ -	\$ -
246010	FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	F	730	08092	28/09/2012	\$ 7,628.72	\$ -	\$ 7,628.72	\$ 2,288.62	\$ 7,628.72	\$ 2,288.62	\$ -	\$ -
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	R	730	10662	25/10/2013	\$ 73,517.93	\$ 2,999.28	\$ 76,517.21	\$ 22,055.38	\$ 76,516.99	\$ 22,055.38	\$ -	\$ 0.22
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	S	730	14408	24/10/2013	\$ 6,335.91	\$ 1,200.00	\$ 7,535.91	\$ 1,900.77	\$ 7,535.92	\$ 1,900.77	\$ -	\$ 0.01
246030	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	F	730	08092	28/09/2012	\$ 7,628.72	\$ -	\$ 7,628.72	\$ 2,288.62	\$ 7,628.72	\$ 2,288.62	\$ -	\$ -
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	R	730	13054	17/09/2013	\$ 54,500.84	\$ -	\$ 54,500.84	\$ 16,350.25	\$ 54,500.84	\$ 16,350.25	\$ -	\$ -
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	S	730	515	17/09/2013	\$ 4,201.86	\$ -	\$ 4,201.86	\$ 1,260.56	\$ 4,201.85	\$ 1,260.56	\$ -	\$ 0.01
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	R	730	00773	27/04/2012	\$ 89,792.66	\$ -	\$ 89,792.66	\$ 26,937.80	\$ 89,792.66	\$ 26,937.80	\$ -	\$ -
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	S	730	08529	23/03/2012	\$ 6,166.84	\$ -	\$ 6,166.84	\$ 1,850.05	\$ 6,166.84	\$ 1,850.05	\$ -	\$ -
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA	R	730	10302	27/03/2012	\$ 137,183.81	\$ -	\$ 137,183.81	\$ 41,155.14	\$ 137,183.81	\$ 41,155.14	\$ 3,200.00	\$ -
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA	S	730	12569	13/04/2012	\$ 7,335.01	\$ -	\$ 7,335.01	\$ 2,200.50	\$ 7,335.01	\$ 2,200.50	\$ -	\$ -

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
246070	FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA	F	730	05073	12/06/2012	\$ 5,056.77	\$ -	\$ 5,056.77	\$ -	\$ 5,056.76	\$ -	\$ 827.16	\$ 0.01
246071	CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	R	730	12081	05/12/2013	\$ 153,990.50	\$ 25,158.25	\$ 179,148.75	\$ 15,399.05	\$ 179,148.75	\$ 15,399.05	\$ -	\$ -
246071	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	S	730	14426	05/12/2013	\$ 6,876.58	\$ 1,370.00	\$ 8,246.58	\$ 2,062.97	\$ 8,246.58	\$ 2,062.97	\$ -	\$ -
246090	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	F	730	11225	10/08/2012	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 195.32	\$ -
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	R	730	09852	11/03/2014	\$ 189,791.19	\$ -	\$ 189,791.19	\$ 56,937.36	\$ 189,791.19	\$ 56,937.36	\$ -	\$ -
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	S	730	14832	27/02/2014	\$ 9,191.38	\$ 1,827.40	\$ 11,018.78	\$ 2,757.41	\$ 11,018.78	\$ 2,757.41	\$ -	\$ -
246100	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	R	730	07579	16/04/2012	\$ 140,289.50	\$ 1,696.57	\$ 141,986.07	\$ 42,086.85	\$ 141,986.06	\$ 42,086.85	\$ -	\$ 0.01
246100	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	S	730	13317	25/05/2012	\$ 8,552.77	\$ -	\$ 8,552.77	\$ -	\$ 8,552.78	\$ -	\$ -	\$ 0.01
246120	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	F	730	11225	10/08/2012	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 620.38	\$ -
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	R	730	3441	20/05/2014	\$ 208,236.73	\$ -	\$ 208,236.73	\$ 62,471.02	\$ 208,236.70	\$ 62,471.02	\$ -	\$ 0.03
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	S	730	13339	08/05/2014	\$ 6,917.52	\$ 1,383.50	\$ 8,301.02	\$ 2,075.26	\$ 8,301.02	\$ 2,075.26	\$ -	\$ -
246140	ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	F	730	06266	16/04/2012	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	R	730	12957	21/08/2013	\$ 50,927.16	\$ 5,953.39	\$ 56,880.55	\$ 15,278.15	\$ 56,880.55	\$ 15,278.15	\$ 300.00	\$ -
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	S	730	05900	29/08/2013	\$ 3,345.39	\$ 636.29	\$ 3,981.68	\$ -	\$ 3,981.68	\$ -	\$ -	\$ -
246160	FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	F	730	13458	27/04/2012	\$ 7,627.48	\$ -	\$ 7,627.48	\$ 2,288.24	\$ 7,627.48	\$ 2,288.24	\$ 1,533.12	\$ -
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	R	730	12976	04/02/2014	\$ 192,836.79	\$ 33,410.40	\$ 226,247.19	\$ 28,925.52	\$ 226,247.19	\$ 28,925.52	\$ 3,231.40	\$ -
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	S	730	10955	06/02/2014	\$ 12,668.18	\$ 1,954.02	\$ 14,622.20	\$ 3,800.45	\$ 14,622.20	\$ 3,800.45	\$ -	\$ -
246170	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS	F	730	11621	27/04/2012	\$ 5,094.74	\$ -	\$ 5,094.74	\$ -	\$ 5,094.73	\$ -	\$ 122.42	\$ 0.01
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	R	730	07973	18/11/2013	\$ 233,446.40	\$ 825.44	\$ 232,620.96	\$ 70,033.92	\$ 232,620.96	\$ 70,033.92	\$ -	\$ -
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	S	730	06682	18/11/2013	\$ 7,339.15	\$ -	\$ 7,339.15	\$ 2,201.75	\$ 7,339.15	\$ 2,201.75	\$ -	\$ -
246200	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILLO	F	730	11621	27/04/2012	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 100.00	\$ -
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILLO	R	730	07973	18/11/2013	\$ 143,792.02	\$ 3,090.09	\$ 140,701.93	\$ 43,137.61	\$ 140,701.93	\$ 43,137.61	\$ -	\$ -
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILLO	S	730	09091	22/11/2013	\$ 4,197.61	\$ -	\$ 4,197.61	\$ -	\$ 4,197.61	\$ -	\$ -	\$ -

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
252550	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERPE	F	730	11854	25/07/2012	\$ 3,499.17	\$ -	\$ 3,499.17	\$ -	\$ 3,499.16	\$ -	\$ 209.95	\$ 0.01
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	R	730	12383	02/12/2013	\$ 72,998.81	\$ 14,505.38	\$ 87,504.19	\$ 21,899.64	\$ 87,504.19	\$ 21,899.64	\$ -	\$ -
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	S	730	14426	02/12/2013	\$ 6,391.08	\$ 1,250.00	\$ 7,641.08	\$ 1,917.32	\$ 7,641.08	\$ 1,917.32	\$ -	\$ -
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	R	730	14832	25/09/2015	\$ 184,445.02	\$ 18,570.60	\$ 203,015.62	\$ 38,733.45	\$ 203,015.62	\$ 38,733.45	\$ -	\$ -
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	S	730	14408	17/09/2015	\$ 7,430.46	\$ 1,482.38	\$ 8,912.84	\$ 2,229.14	\$ 8,912.84	\$ 2,229.14	\$ -	\$ -
252580	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	F	730	13317	23/08/2012	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 200.00	\$ -
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	R	730	13054	24/03/2014	\$ 196,539.63	\$ 3,599.99	\$ 200,139.62	\$ 58,961.89	\$ 200,139.61	\$ 58,961.89	\$ -	\$ 0.01
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	S	730	14832	03/04/2014	\$ 7,908.10	\$ 1,353.97	\$ 9,262.07	\$ 2,372.43	\$ 9,262.07	\$ 2,372.43	\$ -	\$ -
252590	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	F	730	14000	08/08/2012	\$ 6,994.56	\$ -	\$ 6,994.56	\$ -	\$ 6,994.56	\$ -	\$ -	\$ -
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	R	730	11153	20/11/2013	\$ 387,967.76	\$ 10,091.50	\$ 408,059.26	\$ 119,390.33	\$ 408,059.27	\$ 119,390.33	\$ 3,590.52	\$ -
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	S	730	09449	07/11/2013	\$ 20,066.87	\$ 4,013.37	\$ 24,080.24	\$ -	\$ 24,080.24	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	R	730	4174	03/09/2014	\$ 135,775.02	\$ -	\$ 135,775.02	\$ 40,732.51	\$ 135,775.02	\$ 40,732.51	\$ -	\$ -
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	S	730	14408	03/09/2014	\$ 7,322.40	\$ -	\$ 7,322.40	\$ 2,196.72	\$ 7,322.40	\$ 2,196.72	\$ -	\$ -
255850	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	F	730	13317	15/10/2012	\$ 12,275.81	\$ -	\$ 12,275.81	\$ -	\$ 12,275.80	\$ -	\$ 49.12	\$ 0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	R	730	3514	02/12/2013	\$ 376,615.15	\$ 14,491.96	\$ 391,107.11	\$ 112,984.55	\$ 391,107.10	\$ 112,984.55	\$ -	\$ 0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	S	730	1174	02/12/2013	\$ 17,267.45	\$ 1,328.27	\$ 18,595.72	\$ 5,180.24	\$ 18,595.72	\$ 5,180.24	\$ -	\$ -
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	R	730	11043	21/11/2012	\$ 114,999.03	\$ -	\$ 114,999.03	\$ 34,499.71	\$ 114,999.03	\$ 34,499.71	\$ -	\$ -
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	S	730	08529	23/11/2012	\$ 7,391.90	\$ -	\$ 7,391.90	\$ 2,217.57	\$ 7,391.90	\$ 2,217.57	\$ -	\$ -
258650	FORMULACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO EL TRIUNFO	F	730	06266	28/11/2012	\$ 17,105.00	\$ -	\$ 17,105.00	\$ 5,131.50	\$ 17,105.00	\$ 5,131.50	\$ 1,783.22	\$ -
266640	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS	F	730	06985	17/09/2013	\$ 8,038.50	\$ -	\$ 8,038.50	\$ 2,411.55	\$ 8,038.50	\$ 2,411.55	\$ 417.08	\$ -
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALINIQUE	R	730	00773	05/10/2015	\$ 54,010.25	\$ 167.28	\$ 54,177.53	\$ 16,203.08	\$ 54,177.53	\$ 16,203.08	\$ -	\$ -
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALINIQUE	S	730	1001	22/09/2015	\$ 3,452.10	\$ 512.59	\$ 3,964.69	\$ 863.03	\$ 3,964.69	\$ 863.03	\$ -	\$ -
268220	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ PUERTO SAN JUAN	F	730	11225	07/11/2013	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 212.46	\$ -
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	R	730	3514	18/11/2013	\$ 285,510.11	\$ 7,527.02	\$ 293,037.13	\$ 85,653.03	\$ 293,037.13	\$ 85,653.03	\$ 485.76	\$ -
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	S	730	09852	31/10/2013	\$ 14,997.97	\$ 1,536.00	\$ 16,533.97	\$ 4,499.39	\$ 16,533.97	\$ 4,499.39	\$ -	\$ -

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	R	730	07657	20/11/2014	\$ 351,356.44	\$ 14,054.26	\$ 365,410.70	\$ 105,406.93	\$ 365,410.70	\$ 105,406.93	\$ -	\$ -
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	S	730	09643	15/12/2014	\$ 24,974.34	\$ -	\$ 24,974.34	\$ -	\$ 24,974.34	\$ -	\$ -	\$ -
291980	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN EN SAN FRANCISCO GOTERA	F	730	12641	25/03/2014	\$ 5,577.00	\$ -	\$ 5,577.00	\$ 1,673.10	\$ 5,577.00	\$ 1,673.10	\$ 481.77	\$ -
292000	AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	F	730	12250	03/09/2014	\$ 4,086.00	\$ -	\$ 4,086.00	\$ 1,225.80	\$ 4,086.00	\$ 1,225.80	\$ 53.73	\$ -
292001	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	R	730	14408	04/04/2016	\$ 47,435.85	\$ -	\$ 47,435.85	\$ 14,230.76	\$ 47,435.85	\$ 14,230.76	\$ -	\$ -
292001	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	S	730	1001	04/04/2016	\$ 2,863.98	\$ 348.12	\$ 3,212.10	\$ -	\$ 3,212.10	\$ -	\$ -	\$ 0.00
292010	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA	F	730	13365	24/03/2014	\$ 6,682.20	\$ -	\$ 6,682.20	\$ 2,004.66	\$ 6,682.20	\$ 2,004.66	\$ 58.00	\$ -
292020	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	F	730	450	17/03/2014	\$ 4,647.50	\$ -	\$ 4,647.50	\$ 1,394.25	\$ 4,647.50	\$ 1,394.25	\$ 248.66	\$ -
292021	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	R	730	10447	06/04/2016	\$ 72,400.00	\$ -	\$ 72,400.00	\$ 21,720.00	\$ 72,400.00	\$ 21,720.00	\$ -	\$ -
292021	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	S	730	14408	13/04/2016	\$ 3,484.92	\$ -	\$ 3,484.92	\$ -	\$ 3,484.92	\$ -	\$ -	\$ -
292030	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	F	730	12250	03/09/2014	\$ 4,893.75	\$ -	\$ 4,893.75	\$ 1,468.13	\$ 4,893.75	\$ 1,468.13	\$ 25.17	\$ -
292050	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATIOCOYO	F	730	06266	11/11/2014	\$ 4,850.00	\$ -	\$ 4,850.00	\$ 1,455.00	\$ 4,850.00	\$ 1,455.00	\$ 351.76	\$ -
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	R	730	12199	17/07/2014	\$ 101,911.03	\$ 12.75	\$ 101,898.28	\$ 30,573.31	\$ 101,898.28	\$ 30,573.31	\$ -	\$ -
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	S	730	748	26/09/2014	\$ 7,099.89	\$ -	\$ 7,099.89	\$ 2,129.97	\$ 7,099.89	\$ 2,129.97	\$ -	\$ -
293230	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	F	730	12250	03/09/2014	\$ 5,305.50	\$ -	\$ 5,305.50	\$ 1,591.65	\$ 5,305.50	\$ 1,591.65	\$ 128.94	\$ -
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	R	730	13054	05/04/2016	\$ 89,229.00	\$ 1,541.42	\$ 90,770.42	\$ 26,768.70	\$ 90,770.42	\$ 26,768.70	\$ -	\$ -
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	S	730	14408	29/01/2016	\$ 4,952.80	\$ 825.45	\$ 5,778.25	\$ -	\$ 5,778.25	\$ -	\$ -	\$ -
293250	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	F	730	1148	30/05/2014	\$ 5,187.60	\$ -	\$ 5,187.60	\$ 1,556.28	\$ 5,187.60	\$ 1,556.28	\$ 27.04	\$ -
295210	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	F	730	06266	11/11/2014	\$ 5,320.00	\$ -	\$ 5,320.00	\$ 1,596.00	\$ 5,320.00	\$ 1,596.00	\$ 70.00	\$ -
295230	FORMULACIÓN DEL CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO	F	730	15106	08/12/2014	\$ 16,820.00	\$ -	\$ 16,820.00	\$ 5,046.00	\$ 16,820.00	\$ 5,046.00	\$ 328.05	\$ -
295250	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO	F	730	11166	06/10/2014	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 132.50	\$ -
295260	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AUJAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY	F	730	15208	11/03/2015	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 83.70	\$ -
295270	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE	F	730	12250	08/12/2014	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 128.22	\$ -
295280	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	F	730	12250	08/12/2014	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 25.17	\$ -
295290	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI	F	730	11166	06/10/2014	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 78.08	\$ -

# Informe Cuarto Trimestre FANTEL

2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
295300	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA	F	730	9	21/08/2014	\$ 790.89	\$ -	\$ 790.89	\$ -	\$ 790.89	\$ -	\$ -	\$ -
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA. MUNICIPIO DE TEOPEPEQUE	R	730	04011	07/10/2015	\$ 15,860.34	\$ -	\$ 15,860.34	\$ 4,758.10	\$ 15,860.34	\$ 4,758.10	\$ -	\$ -
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA. MUNICIPIO DE TEOPEPEQUE	S	730	00162	26/10/2015	\$ 998.02	\$ -	\$ 998.02	\$ -	\$ 998.02	\$ -	\$ -	\$ -
295680	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN	F	730	11166	10/09/2014	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 148.60	\$ -
295690	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1 LOS APOYOS	F	730	9	21/10/2014	\$ 3,287.79	\$ -	\$ 3,287.79	\$ -	\$ 3,287.79	\$ -	\$ -	\$ -
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	R	730	12433	22/12/2015	\$ 69,637.70	\$ 1,064.81	\$ 70,702.51	\$ 20,891.31	\$ 70,702.51	\$ 20,891.31	\$ -	\$ -
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	S	730	14996	22/12/2015	\$ 3,498.68	\$ -	\$ 3,498.68	\$ 1,049.60	\$ 3,498.68	\$ 1,049.60	\$ -	\$ -
304880	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA. FORMULACIÓN	F	730	11166	05/05/2015	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 45.03	\$ -
304910	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	R	730	09852	15/05/2015	\$ 80,440.01	\$ -	\$ 80,440.01	\$ 24,132.00	\$ 80,440.01	\$ 24,132.00	\$ -	\$ -
304910	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	S	730	456	19/05/2015	\$ 5,478.52	\$ -	\$ 5,478.52	\$ -	\$ 5,478.52	\$ -	\$ -	\$ -
304920	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	R	730	13054	26/05/2015	\$ 52,543.50	\$ -	\$ 52,543.50	\$ 15,763.05	\$ 52,543.50	\$ 15,763.05	\$ -	\$ -
304920	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	S	730	748	29/05/2015	\$ 3,300.04	\$ -	\$ 3,300.04	\$ -	\$ 3,300.04	\$ -	\$ -	\$ -
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	730	13054	09/12/2015	\$ 49,808.47	\$ -	\$ 49,808.47	\$ 14,942.54	\$ 49,808.47	\$ 14,942.54	\$ -	\$ -
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	730	10955	11/01/2016	\$ 2,201.52	\$ -	\$ 2,201.52	\$ 660.46	\$ 2,201.52	\$ 660.46	\$ -	\$ -
309540	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	730	4174	01/12/2015	\$ 56,387.43	\$ 459.02	\$ 55,928.41	\$ 16,916.23	\$ 55,928.41	\$ 16,916.23	\$ -	\$ -
309540	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	730	748	27/11/2015	\$ 2,804.74	\$ -	\$ 2,804.74	\$ -	\$ 2,804.74	\$ -	\$ -	\$ -
309550	ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	730	13054	01/12/2015	\$ 46,176.32	\$ 343.26	\$ 45,833.06	\$ 13,852.90	\$ 45,833.06	\$ 13,852.90	\$ -	\$ -
309550	ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	730	08174	23/11/2015	\$ 1,377.25	\$ -	\$ 1,377.25	\$ -	\$ 1,377.25	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 8025,302.94</b>	<b>\$ 190,516.33</b>	<b>\$ 8215,819.27</b>	<b>\$ 2197,655.10</b>	<b>\$ 8249,012.26</b>	<b>\$ 2197,655.10</b>	<b>\$ 53,055.12</b>	<b>\$ 0.37</b>

\*El saldo pendiente de pago, obedece a la variación de los porcentajes de las estimaciones pagadas.

