

Fondo solicitado para el proyecto donde se dinamitaron las rocas en la autopista los Chorros, debido al enjambre sísmico en Gran San Salvador, del año 2017.

1. Inversión total.

RESPUESTA:

US\$ 2,537,339.32

Este monto incluye: Costo Directo (Materiales, Mano de Obra, Equipos, Maquinaria y Herramientas), Costos Indirectos, Utilidades e IVA, ya que Fovial contrata producto terminado.

2. Gastos en donde se especifique en qué se gastó (incluyendo mano de obra, materiales, etc.)

RESPUESTA:

ATENCIÓN DE EMERGENCIA por caída de rocas entre el 10 de abril 2017 y días siguientes.

Partida	Cantidad	Unidad	Precio Total
CONCRETO LANZADO (SHOTCRETE)	582.41	M2	\$ 72,325.79
DEMOLICION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS	1392.00	M3	\$ 57,294.75
REMOCIÓN Y DESALOJO DE ROCAS	1,399.34	M3	\$ 21,689.65
REMOCION Y DESALOJO DE DERRUMBES	2,700.00	M3	\$ 24,320.50
REUBICACION DE SEPARADOR TIPO NEW JERSEY	468.00	M	\$ 1,664.03
COSTO TOTAL DE LA ETAPA			\$ 177,294.72

Nota: los precios incluyen: Costo Directo (Materiales, Mano de Obra, Equipos, Maquinaria y Herramientas), Costos Indirectos, Utilidades e IVA, ya que Fovial contrata siempre producto terminado.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN TALUD

DEL 18/05/2017 AL 03/12/2017

Partida	Cantidad	Unidad	Precio Total
LIMPIEZA Y DESBROCE	3,010.04	M2	\$ 3,368.86
DESALOJO DE MATERIALES DEL LUGAR	815.98	M3	\$ 15,834.04
PERFILADO DE TALUD	852.18	M3	\$ 25,093.47
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS VARIAS	161.49	M3	\$ 4,587.26
RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA LODOCRETO (CANALETA	6.37	M3	\$ 878.52
MALLA HEXAGONAL SOBRE TALUD	4,327.21	M2	\$ 79,466.97
ANCLAJE EN SUELO NO ROCOSO	2,187.00	M	\$ 624,717.39
RED DE CABLES EN TALUD	3,552.77	ML	\$ 48,275.53
BARRERA DE BUCLES (PERFILES DE ACERO, MALLA, CABLES, HERRAJE	186.49	ML	\$ 102,984.81
ANCLAJE EN TALUD PARA RED DE CABLES	1,771.50	ML	\$ 588,129.28
ANCLAJES PARA MALLAS	634	ML	\$ 210,484.88
CONCRETO ESTRUCTURAL F ^{''} C 250 KG/CM2 (MURO ADOSADO)	819.11	M3	\$ 325,007.67
CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y BAJANTES DE CONCRETO e=10 cm	36	ML	\$ 2,120.70
CONCRETO LANZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA	2,117.50	M2	\$ 318,204.03
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARADOR CENTRAL	72	M	\$ 10,891.19
COSTO TOTAL DE LA ETAPA			\$ 2,360,044.60

Nota: los precios incluyen: Costo Directo (Materiales, Mano de Obra, Equipos, Maquinaria y Herramientas), Costos Indirectos, Utilidades e IVA, ya que Fovial contrata siempre producto terminado.