



PROYECTO:	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS		
SUPERVISION:	RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CONTRATO No:	LG0862018
CONTRATISTA:	VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V.	CONTRATO No:	CO0852018
LUGAR:	FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD	FECHA:	06/02/2019 9:00:00

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 5

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Solicitud de información	Supervisión: solicitó las pólizas de seguros de vehículos utilizados en el proyecto. Contratista: contratista presentó las pólizas de seguro de vehículos el 01 de febrero de 2019		X	X	09/02/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 06 de Febrero = 3.89% \$13,783.29 Avance Ejecutado acumulado al 06 de Febrero = 3.93% \$13,929.27 Adelanto= 0.04%		X	X	09/02/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Seguimiento de Información y ensayos al mortero.	En cumplimiento a PCC-03.2 FASES DE INSPECCION y PCC-03.2.1 INSPECCIÓN PREPARATORIA el contratista entregó al supervisor las siguientes preparatorias para respectiva revisión y aprobación. MR1104 Mampostería de Piedra Para Estructuras. MR0202.1 Empedrado fraguado con superficie vista. MR1107 Relleno para estructuras varias Y En cumplimiento PCC-04.3 ENSAYOS DE CONTRASTE el supervisor han realizado ensayos de compresión al mortero para pegamento de tubos de 24" ASSHTO T22 y T 23, los resultados han sido satisfactorios en concordancia con lo estipulado en las tablas de frecuencias y tolerancias especificadas en las bases de licitación de la partida MR0801.7 tubería de concreto 24", y el contratista atraves de la unidad de control de calidad dando cumplimiento a lo estipulado en PCC-01.1 OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD ejecuto los ensayos del mismo tipo obteniendo resultados satisfactorios.		X	X	09/02/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisión: el contratista cumple con la señalización en el proyecto.		X	X	09/02/2019		X
E. PUNTOS VARIOS							

Detalle de caja de descarga entre pozo #2 y cabezal	Supervisión: el contratista elabora detalle de caja de descarga entre pozo #2 y cabezal de salida. Contratista: entregara el detalle el día 13 de febrero de 2019.		X	X	09/02/2019		X
Ejecución de actividades en la obra	Supervisión: el contratista ejecuta en la presente semana las actividades de: MR1106 Excavación para estructuras varias (construcción de pozo A.LL.) ; MR1107 Relleno para estructuras varias.			X	09/02/2019		X
Programación semanal	Actividades a realizar en el proyecto del 04 al 10 de febrero de 2019 MP1010.1 Desmontaje de láminas de túnel. CR209.1 Excavación para estructuras MR1107 Relleno de estructuras varias MR1114 Demolición de estructuras varias.			X	09/02/2019		X
Seguimiento de reunion semanal.	Supervisión: este día en reunión de seguimiento llevada a cabo en oficinas del proyecto, se contó con la presencia de: Administradora de proyecto, Ing. de Seguridad y Prevención de Riesgos de FOVIAL, Contratista y Supervisión; en conjunto se realizó recorrido en la obra para verificación de las actividades.			X	09/02/2019		X
Visita de Ing. Walter Vásquez (encargado de prevención y gestión de riesgo. FOVIAL)	Ing. Vásquez: solicito al contratista y supervisor, documentar capacitaciones a personal sobre uso de EPP y prevención de accidentes. También solicito incorporar el ítem de seguimiento de emergencias a partir de esta fecha.		X	X	09/02/2019		X
Seguimiento de emergencias en el proyecto	A la fecha no se registran emergencias en el proyecto.		X	X	09/02/2019		X
Mapa de riesgos en oficina del proyecto.	Ing. encargado de seguridad y prevención de riesgos de FOVIAL, solicitó al contratista y supervisión mapa de riesgos en oficinas del proyecto.		X	X	09/02/2019	X	
OBSERVACIONES:							

POR EL FOVIAL:

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

POR LA
SUPERVISION:

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

POR EL
CONTRATISTA;

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad

Otros asistentes: