



PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS

SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018

CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018

LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, LA LIBERTAD FECHA: 23/01/2019 9:00:00

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 3

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Seguimiento	N/A		X	X	26/01/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 23 de Enero = 0.66% \$2,323.00 Avance Ejecutado acumulado al 23 de enero = 0.50% \$1,764.40 Atraso= 0.16% el contratista a iniciado actividades por lo que el avance a la fecha es mínimo		X	X	26/01/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
solicitud de información	En cumplimiento a PCC-03.2.1 INSPECCIÓN PREPARATORIA. Parte N° 1, Numeral 2 el supervisor y el contratista ejecutaron la toma de muestras de los materiales a utilizar en las partidas de MR1107 Relleno Para Estructuras Varias , con la finalidad de comprobar que dichos material cumplan con lo establecido en las normas AASHTO M-145 y MR1104 Mampostería de piedra para estructuras , en lo referente a MR1104.02 Materiales. Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad consistirán básicamente en piedra, arena, cemento y agua. Y además el contratista entregó al supervisor las siguientes preparatorias para respectiva revisión y aprobación. MR1107 Relleno para estructuras varias y MR0801.7 Tubería de Concreto 24” .		X	X	26/01/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisor: informo que la señalización ya ha sido incorporada al proyecto.		X	X	26/01/2019		X
E. PUNTOS VARIOS							
Seguimiento de actividades en la obra	En reunión de seguimiento de este día se contó con la presencia de personal de: Planificación de FOVIAL, Administradora de proyecto, Empresa Diseñadora (ARIASA S.A de C.V), Contratista y Supervisión, para dar el seguimiento a las actividades en la obra.		X	X	26/01/2019		X
Consultas al diseñador	Contratista: en reunión de seguimiento se realizó consultas al diseñador sobre: apuntalamiento, sustituir a agentes policiales por gestores de tráfico, cantidades adicionales de acero grado 60, concreto lanzado, consulta sobre la construcción de túmulos provisionales en autopista.		X	X	26/01/2019	X	

	Diseñador: expresó que hará las revisiones de cada consulta y solicito se le remitieran por medio de nota todas las consultas.						
Ingreso de equipo al sistema de FOVIAL	Supervisión: se informa que se ha revisado el ingreso de equipo subido por el contratista al sistema de FOVIAL, el contratista actualizara el sistema cada vez que se ingrese nuevo equipo. Contratista: indico que ingresara los equipos de acuerdo a las actividades a desarrollar en la obra.		X	X	26/01/2019		X
Actividades en ejecución	Supervisión: el contratista realiza las siguientes actividades en la obra: MR1114 Demolición de Estructuras Varias.		X	X	26/01/2019		X
Seguimiento al Plan de higiene y seguridad	Supervisor: realizar la capacitación al personal de acuerdo a las actividades a desarrollar en la obra. Contratista: se documentará las capacitaciones que ya se están realizando.		X	X	26/01/2019		X
OBSERVACIONES:							

POR EL FOVIAL:	POR LA SUPERVISION:	POR EL CONTRATISTA:
ARQ. NANCY JANETH AYALA	ING. ELSY MALDONADO MAYORGA	ING. RONAL ALBERTO FUENTES BENAVIDES
Administrador de proyecto	Gerente de Supervisión	Gerente Contratista
	ING. ELSY MALDONADO MAYORGA	ING. JOSE MIGUEL REYES SALMERON
	Residente	Superintendente
	ING. MIGUEL CARBALLO	ING. XIOMARA ALICIA GARCIA PARADA
	Aseguramiento de Calidad	Ingeniero Control de Calidad