

MEMORANDO

PARA : Licda. Liz Aguirre
Oficial de Información – MOPTVDU

DE : Licda. Ana Margarita Salinas de García
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

FECHA : 16 de noviembre de 2018

ASUNTO : Remitiendo información solicitada

REF. : MOPTVDU-GACI-01802/2018



En atención a Solicitud No. 217-2018, se remite respuesta de acuerdo a los numerales 1, 2, 3, 4, y 5 de los procesos relacionados a la Plaza de la Reconciliación, debido a que no se encuentra en nuestros archivos un proyecto de construcción en los términos solicitados, siendo en su mayoría contratación de suministros, a excepción de la LIBRE GESTION No. 425/2014 y LIBRE GESTION No. 426/2014, que son los dos únicos contratos de obra relacionados y que cuentan con cronograma detallado y costo estimado de las actividades (plan de oferta).

Respecto al numeral 6 "*Acta de constitución del proyecto*", se aclara que no se tiene dicho documento en los archivos de la GACI.

Sin otro particular.

 NUTP/Cecilia

Anexo:

Cronograma de los proyectos:

Mejoramiento de Caseta de control y servicios de Plaza Reconciliación


Construcción de Caseta para Seguridad de Protección en el Bulevar Monseñor Romero

Plan de Oferta de los proyectos:

Mejoramiento de Caseta de control y servicios de Plaza Reconciliación

Construcción de Caseta para Seguridad de Protección en el Bulevar Monseñor Romero

Detalle de procesos relacionados a la Plaza de la Reconciliación



Esmeralda

PROCESOS RELACIONADOS A LA PLAZA DE LA RECONCILIACIÓN

AÑO	ORDEN No.	DESCRIPCION	MONTO	TIEMPO DE ENTREGA
2013	358	Ampliación y mejora de obra artística para protección de derecho de vía sobre el boulevard Diego de Holguín tramo II-B, Municipio de San Salvador, San Salvador	\$3,300.00	20 días calendario
2013	568	Mural escultórico como obra complementaria a proyecto de construcción de oras para protección y mejoramiento de derechos de vía, complementario al boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Antiguo cuscatlan tramo II-A (mural escultórico de plaza a la reconciliación).	\$33,747.55	90 días calendarios
2014	418	Suministro y siembra de especies de vegetación en Plaza Reconciliación	\$23,573.00	20 días calendario
2014	425	Suministro de pasamanos fabricado en acero inoxidable AISIS 304, para mejoras en sendero de acero a plaza reconciliación	\$12,880.00	Al 10 de diciembre de 2014
2014	408	Suministro e instalación de pasamanos en sendero de acceso a plaza reconciliación	\$12,257.00	21 días hábiles
2014	182	Placa de bronce brillante de 2 mm de espesor. Medidas de 21 mts. De largo x 0.60 mts. Conformada por 10.5 piezas colocadas al beso (donde cada pieza medirá 2 mts. De largo x 0.60 mts) pegados con duroc 1/2" con dobles de 1" para tapar el canto de duroc 1/2" y eliminar la imperfección del fulo del cemento. Incluye firmas, nombres y logos grabados en bajo relieve pintados con sus respectivos colores y protección de uretano para intermpiere.	\$10,685.00	30 días calendario
2015	93	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DRENAJE Y RIEGO DE PLAZA RECONCILIACIÓN: CODO DE 90° PVC LISO 1/2", TEE LISA DE 1/2° PVC, TUVO PVC DE 1" 160 PSI, TEE LISA DE 1" PVC, CODOS DE 90° PVC LISO 1/2", MANGUERA TRANSPARENTE 3/4"	\$666.59	5 días hábiles
	103	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DRENAJE Y RIEGO DE PLAZA RECONCILIACIÓN: TUBERÍA DE PVC DE 160 PVC, CODO DE PVC LISO A 90° DE 160 PSI, CODO DE PVC LISO A 45° DE 160 PSI, TEE DE PVC LISA DE 16. PSI	\$12,965.62	15 días hábiles
	104	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DRENAJE Y RIEGO DE PLAZA RECONCILIACIÓN: TUBERÍA PVC DE 315 PSI DIÁMETRO 1/2" , CODO PVC SCH40 LISO 90"x1" PSI, TUBERÍA PVC DE 315 PSI DIÁMETRO 1/2" DE 6 MTS DE LONGITUD	\$410.42	08 días hábiles
	106	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DRENAJE Y RIEGO DE PLAZA RECONCILIACIÓN: PROGRAMADOR DE RIEGO, BOQUILLAS SPRAY DIFERENTES MEDIDAS.	\$3,149.53	30 días calendario

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	CONSTRUCCION DE CASITA PARA SEGURIDAD DE PROTECCION EN EL BULEVAR ROMENOR ROMERO. Ofertante: PROYECTACIM SA de CV	89 dias	lun 12/01/15	jue 14/05/15
2	Construccion de 4 espacios para uso diversos, sala de estar, dormitorios, bodega. (divisiones de madera, paredes perimetrales de ladrillo de barro y marcos de concreto reforzado con zapatas). Incluye techo e instalaciones electricas, hidraulicas y sanitario	11 dias	lun 12/01/15	lun 26/01/15
3	Construccion de 4 espacios para uso diversos, sala de estar, dormitorios, bodega. (divisiones de madera, paredes perimetrales de ladrillo de barro y marcos de concreto reforzado con zapatas). Incluye techo e instalaciones electricas, hidraulicas y sanitario	69 dias	lun 09/02/15	jue 14/05/15
4	Construccion de pilotes de 20 cm de diametro con 6 varillas de No.4 y espiral de varilla No.2 espaciada a 10cm para cimentacion de marcos de concreto de 12m de longitud.	9 dias	mar 27/01/15	vie 06/02/15
5	Obras de estabilizacion de suelo de cimentacion.	6 dias	mar 27/01/15	mar 03/02/15
6	Construccion de pozo de absorcion y fosa septica.	4 dias	mie 15/04/15	lun 20/04/15

29 dic '14	19 ene '15	09 feb '15	02 mar '15	23 mar '15	13 abr '15	04 may '15	25
L	M	X	J	V	S	D	L
M	X	J	V	S	D	L	M
X	J	V	S	D	L	M	X
J	V	S	D	L	M	X	J
V	S	D	L	M	X	J	V
S	D	L	M	X	J	V	S

11,085.00
 13,670.00
 15,287.94
 16,427.57
 17,619.00

Tarea	Hito externo	Hito interno	Informe de resumen manual
Division	Resumen manual
Hito	▼	▼	Sólo el comienzo
Resumen	—————	—————	Sólo fin
Resumen del proyecto	—————	—————	Fecha limite
Tareas externas	—————	Sólo duracion	Progreso

Proyecto: 13 PROGRAMACION cas
 Fecha: lun 22/12/14

0000076

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	CONSTRUCCION DE CASETA PARA SEGURIDAD DE PROTECCION EN EL BULEVAR MONSEÑOR ROMERO. Oferente: PROYECTAGIM SA de CV	89 dias	lun 12/01/15	jue 14/05/15
2	Construccion de 4 espacios para uso diversos, sala de estar, dormitorios, bodega. (divisiones de madera, paredes perimetrales de ladrillo de barro y marcos de concreto reforzado con zapatas). Incluye techo e instalaciones electricas, hidraulicas y sanitario	11 dias	lun 12/01/15	lun 26/01/15
3	Construccion de 4 espacios para uso diversos, sala de estar, dormitorios, bodega. (divisiones de madera, paredes perimetrales de ladrillo de barro y marcos de concreto reforzado con zapatas). Incluye techo e instalaciones electricas, hidraulicas y sanitario	69 dias	lun 09/02/15	jue 14/05/15
4	Construccion de pilotes de 20 cm de diametro con 6 varillas de No.4 y espiral de varilla No.2 espaciada a 10cm para cimentacion de marcos de concreto de 12m de longitud.	9 dias	mar 27/01/15	vie 06/02/15
5	Obras de estabilizacion de suelo de cimentacion.	6 dias	mar 27/01/15	mar 03/02/15
6	Construccion de pozo de absorcion y fosa septica.	4 dias	mié 15/04/15	lun 20/04/15

29	dic	14	19	ene	15	09	feb	15	02	mar	15	23	mar	15	13	abr	15	04	may	15	25
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S		

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual
División		Resumen manual
Hito		Sólo el comienzo
Resumen		Sólo fin
Resumen del proyecto		Fecha límite
Tareas externas		Progreso

Proyecto: 13 PROGRAMACIÓN cas
Fecha: lun 22/12/14

00000077

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CASETA DE CONTROL, 58.88 días Y SERVICIOS DE PLAZA RECONCILIACION, 245/2014. PROYECTACIM SA DE CV	58.88 días	12/01/15	02/04/15
2	OBRAS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EXTENSION DE CASETA	58.88 días	12/01/15	02/04/15
3	Adecuacion de paredes y rehabilitacion de espacios.	11 días	12/01/15	12/01/15
4	Suministro e instalacion de ventanas y puertas.	6 días	12/01/15	12/01/15
5	Suministro e instalacion de acabados en paredes y piso (pintura y texturas)	5 días	12/01/15	12/01/15
6	Construccion de oficina turística y cuarto de control (30 días paredes de bloque de concreto de 15 cm de espesor con refuerzo Var No. 3 @0.20, cimentada en soleras de 0.30x0.20 con 4 var No.3), estibos de No 2 @ 0.15, soleras de conentamiento de 0.20x0.40 con 4 v	30 días	03/02/15	17/03/15
7	Suministro e instalacion de sistema para iluminacion y energia electrica al interior de oficina turística y cuarto de control (focos led, tomas corrientes, interruptores, cableado), Sistema de telefonía y datos.	6 días	17/03/15	25/03/15
8	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMAT 47.88 días	47.88 días	27/01/15	02/04/15
9	Instalacion de sistema de riego automatizado para vegetacion de Plaza Reconciliacion. (Insumos de aspersores y tubería a ser provistos por el propietario).	35 días	27/01/15	16/03/15
10	limpieza y entrega	6 días	25/03/15	02/04/15

PROYECTACIM S.A. DE C.V.

Proyecto: Proyecto1
Fecha: Jue 18/12/14

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División
Hito
Resumen

0000074

ID	Modo de Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CASETA DE CONTROL Y SERVICIOS DE PLAZA RECONCILIACION, 2467/2014. PROYECTACIM SA DE CV	59,88 días	12/01/15	30/03/15
2		OBRAS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EXTENSION DE CASETA	59,88 días	12/01/15	30/03/15
3		Adecuacion de paredes y rehabilitacion de espacios.	11 días	12/01/15	23/01/15
4		Suministro e instalacion de ventanas y puertas.	6 días	12/01/15	18/01/15
5		Suministro e instalacion de acabados en paredes y piso (pintura y texturas)	5 días	09/02/15	14/02/15
6		Construccion de oficina turística y cuarto de control (30 días con el bloque de concreto de 15 cm de espesor con refuerzo Var No.3 @0.20, comenzada en soleras de 0.30X0.20 con 4 var No.3 y estribos de No.2 @ 0.15, soleras de coronamiento de 0.20X0.40 con 4 v	30 días	03/02/15	03/03/15
7		Suministro e instalacion de sistema para iluminacion 6 días y energía eléctrica al interior de oficina turística y cuarto de control. (focos led, tomars corrientes, interruptores, cableado), Sistema de telefonía y datos.	6 días	17/03/15	23/03/15
8		INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO	47,88 días	27/01/15	03/03/15
9		Instalacion de sistema de riego automatizado para vegetacion de Plaza Reconciliacion. (insumos de aspersores y tubería a ser provistos por el propietario).	35 días	27/01/15	01/03/15
10		limpieza y entrega	6 días	25/03/15	31/03/15

PROYECTACIM S.A. DE C.V.

Proyecto: PROGRAMACION casera

Fecha: Jue 18/12/14

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
Division	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duracion	Sólo fin	

PLAN DE OFERTA					
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					
OFERENTE: PROYECTACIM SA de CV					
Libre Gestión No. 425/2014					
fecha: 18 de diciembre de 2014					
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CASETA DE CONTROL Y SERVICIOS DE PLAZA RECONCILIACION.					
Cód.. Especie.	Actividades	Unidades	Cantidad	Costo Unitario	ST
	OBRAS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EXTENSION DE CASETA				\$23.852,35
1,00	Adecuacion de paredes y rehabilitacion de espacios.	M2	150,00	\$ 62,23	9.334,91
2,00	Suministro e instalacion de ventanas y puertas.	S.G.	1,00	\$ 2.478,00	2.478,00
3,00	Suministro e instalacion de acabados en paredes y piso (pintura y texturas)	S.G.	1,00	\$ 2.238,68	2.238,68
4,00	Construccion de oficina turistica y cuarto de control (paredes de bloque de concreto de 15 cm de espesor con refuerzo Var No.3 @0.20, cimentada en soleras de 0.30x0.20 con 4 var No.3 y estribos de No.2 @ 0.15, soleras de coronamiento de 0.20x0.40 con 4 var No.4 y estribos de No.2 @0.15 y losa de techo de espesor de 10 cm con refuerzo de var No.3 @0.15 en ambas direcciones).	S.G.	1,00	\$ 7.195,47	7.195,47
5,00	Suministro e instalacion de sistema para iluminacion y energia electrica al interior de oficina turistica y cuarto de control. (focos led, tomas corrientes, interruptores, cableado). Sistema de telefonia y datos.	S.G.	1,00	\$ 2.605,29	2.605,29
	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO				
6,00	Instalación de sistema de riego automatizado para vegetacion de Plaza Reconciliacion. (insumos de aspersores y tuberia a ser provistos por el propietario).	S.G.	1,00	\$ 14.901,92	\$ 14.901,92
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$38.754,27
	INDIRECTOS				\$11.626,26
	IVA (13%)				\$6.549,47
	TOTAL CONSTRUCCIÓN				\$56.930,00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				\$56.930,00
SON CINCIENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EXACTOS DÓLARES AMERICANOS					



PROYECTACIM S.A. DE C.V.

PLAN DE OFERTA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

OFERENTE: PROYECTACIM S.A. DE C.V.

Contacto Oferente: Avenida e Urbanización Beltró Mendez, No. 51, S. - T. 2530 5895 y 6200-54157 - ofertas@ej.com

Libre Gestión No. 426/2014

fecha: 22 de diciembre de 2014

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASETA PARA SEGURIDAD DE PROTECCION EN EL BULEVAR MONSEÑOR ROMERO.

Cód.. Especie.	Cód.. Costo U	Partidas y Actividades	Unid.	Cantidad	Costo Unitario	Valor
		CONSTRUCCION DE CASETA PARA SEGURIDAD DE PROTECCION EN EL BULEVAR MONSEÑOR ROMERO.				\$41.921,11
1,00	1,01	Construccion de 4 espacios para uso diversos, sala de estar, dormitorios, bodega. (divisiones de madera, paredes perimetrales de ladrillo de barro y marcos de concreto reforzado con zapatas). Incluye techo e instalaciones electricas, hidraulicas y sanitarias. (Edificio de 2 niveles).	S.G.	1,00	35.491,03	\$ 35.491,03
2,00	2,01	Construccion de pilotes de 20 cm de diametro con 6 varillas de No.4 y espiral de varilla No.2 espaciada a 10cm para cimentacion de marcos de concreto de 12m de longitud.	S.G.	1,00	4.473,79	\$ 4.473,79
3,00	3,01	Obras de estabilizacion de suelo de cimentacion.	S.G.	1,00	1.028,57	\$ 1.028,57
4,00	4,01	Construccion de pozo de absorcion y fosa septica.	S.G.	1,00	927,72	\$ 927,72
TOTAL COSTO DIRECTO						\$41.921,11
INDIRECTOS						\$8.477,12
IVA (13%)						\$6.551,77
TOTAL CONSTRUCCION						\$56.950,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						\$56.950,00
SON CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EXACTOS DÓLARES AMERICANOS						
Tiempo de Ejecución: CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO (120)						

PROYECTACIM S.A. DE C.V.

00000073