

San Salvador, 21 de junio de 2019

**MOP-DCMOP-113/2019**

**Licenciada  
Liz Aguirre  
Oficial de Información OIR  
Presente.**

Licenciada Aguirre:

Me refiero a solicitud N° 133/2019 de fecha 10 de junio de 2019, mediante la cual se requiere información del avance en el proyecto de reparación de calles en El Mozote y lugares aledaños, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto, atentamente le informo que este proyecto se comprende la apertura de 19.65 km, la conformación y balastado de 30.16 km, incluidos los de apertura y la pavimentación de 9.43 km en dos tramos de camino. Asimismo, en hoja anexa, remito cuadro de las rutas programadas en el que se muestran estado y avance de las mismas.

Agradeciendo su atención a la presente, me despido de usted.

**Atentamente,**



**Ing. Sonia Calderón**  
Subdirectora General de la DCMOP



21/06/19  
1:40 pm

**APERTURA, CONFORMACIÓN Y BALASTADO PARCIAL DE CALLES EN ZONA DE INFLUENCIA EL MOZOTE**

Nº	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LONG. (KM)	BALAST. (M³)	FECHA		MONTO	ESTADO	OBSERVACIONES	MONTO INVERTIDO
					INICIO	FINAL				
1	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote-Caserío Pie de la Loma.	Meanguera	2.00	840	04/04/18	04/05/18	\$ 34,433.31	Ejecución	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 34,433.31
2	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote-Ranchería.	Meanguera	2.00	840	26/09/18	03/10/18	\$ 31,344.75	Ejecución	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 31,344.75
3	Apertura y conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-Caserío La Laguna.	Meanguera	1.20	504	13/08/18	17/08/18	\$ 17,587.27	Ejecución	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 17,587.27
4	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-El Mojó	Arambala	1.00	420	12/05/17	13/05/17	\$ 15,677.76	Ejecución	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 15,677.76
5	Apertura- conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-Coyotera.	Meanguera	0.75	315	05/09/18	08/09/18	\$ 12,729.49	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 12,729.49
6	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Los Leones -La Peñona.	Meanguera	0.60	252	09/09/16	12/09/16	\$ 4,303.51	Finalizado	Conformación y balastado parcial 100.00 %	\$ 4,303.51
7	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Colonia El Pinalito-Grupo Escolar el Mozote.	Arambala	2.00	840	14/03/17	27/03/17	\$ 31,332.71	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 31,332.71
8	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote desvió la Viuda.	Arambala	1.00	420	09/03/17	14/03/17	\$ 13,307.78	Finalizado	Conformación y balastado parcial 100.00 %	\$ 13,307.78
9	Conformación y Balastado Parcial de capa de rodamiento Desvió la Viuda-Los Toriles.	Arambala	2.50	1050	23/02/17	07/03/17	\$ 38,731.44	Finalizado	Conformación y balastado parcial 100.00 %	\$ 38,731.44
10	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Monumento (Los Morenos)-Jocote Amarillo.	Meanguera	2.20	924	31/05/17	26/06/17	\$ 28,538.74	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 28,538.74
11	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Caserío La Laguna-La cancha.	Meanguera	0.41	172.2	27/06/17	30/06/17	\$ 5,646.90	Finalizado	Conformación 100%	\$ 5,646.90
12	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Caserío La Laguna-Colonia Guacamaya.	Meanguera	3.00	1260	27/11/18	12/12/18	\$ 46,428.43	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 46,428.43
13	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Colonia El Pinalito-Los Toriles	Arambala	1.00	420	04/10/18	23/11/18	\$ 15,649.74	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 15,649.74

**APERTURA, CONFORMACIÓN Y BALASTADO PARCIAL DE CALLES EN ZONA DE INFLUENCIA EL MOZOTE**

Nº	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LONG. (KM)	BALAST. (M³)	FECHA		MONTO	ESTADO	OBSERVACIONES	MONTO INVERTIDO
					INICIO	FINAL				
14	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Desvió la Pila-Los Álvarez	Meanguera	0.80	336	12/08/17	31/08/17	\$ 13,251.56	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 13,251.56
15	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Desvió el Amate Comunidad El Barril	Meanguera					\$ 45,801.99	Pendiente	No se ha iniciado porque los propietarios de los terrenos no estan de acuerdo	
16	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento La Peñona - Zapotillo.	Meanguera	0.40	168	23/07/18	27/07/18	\$ 6,660.86	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 6,660.86
17	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Desvió Mano de León-Cementerio	Meanguera	1.30	546	23/05/17	10/06/18	\$ 21,305.44	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 21,305.44
18	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Calle Poza Honda Desde Comunidad El Barril a Caserío El Pajarito.	Meanguera	1.00	420	24/08/18	31/08/18	\$ 44,490.72	Finalizado	Conformación y balastado parcial 100.00 %	\$ 44,490.72
19	Conformación y balastado parcial de calle principal desde Desvió Las Joyas - Caserío El Potrero.	Meanguera	5.00	400	09/01/19	24/01/19	\$ 64,665.29	Finalizado	Conformación y balastado parcial 100.00 %	\$ 64,665.29
20	Apertura - Conformación y balastado parcial desde calle principal de Caserío El Potrero - Caserío El Hormiguero	Meanguera					\$ 31,506.00	Pendiente	No se ha iniciado porque los propietarios de los terrenos no estan de acuerdo	
21	Apertura - Conformación y balastado parcial desde calle principal del Caserío El Potrero - Caserío La Rinconada.	Meanguera	2.00	120	21/08/18	22/08/18	\$ 31,438.91	Finalizado	Apertura 100 % Conform. y blast. 100 %	\$ 31,438.91
	<b>TOTALES</b>		30.16	10,247			\$ 554,832.60			\$ 477,524.61

**PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONA DE INFLUENCIA EL MOZOTE**

Nº	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LONG. (KM)	FECHA		MONTO	ESTADO	OBSERVACIONES	MONTO INVERTIDO
				INICIO	FINAL				
1	Pavimentación de Camino Rural MOR15W, Tramo: Arambala - Dv. El Mozote y Camino Vecinal Tramo: MOR15W - Limite Municipal Arambala/Meanguera, Municipio de Arambala, Departamento de Morazán. (Tramo 1)	Arambala	3.13	01/06/17	22/12/17	\$ 1054,411.50	Finalizado	Pavimentación 100.00%	\$ 1054,411.50
2	Pavimentación Tramo: Caserío El Mozote - Caserío Altomiro, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán. (Tramo 2)	Meanguera	6.30	15/08/17	19/09/19	\$ 2694,894.00	Ejecución	Avance 70.00%, la pavimentación se ha finalizado, se trabaja en la construcción de drenajes	\$ 2425,404.60