

Ítem	Proyecto	Contratista	Avance Programado	Avance Real	Diferencia
1	"AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA04S, TRAMO III: CONSTRUCCIÓN DE BY PASS DE LA LIBERTAD, ENTRE KM 31.86 (CARRETERA CA04S) - KM 35 (CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", ESTACIONES 0+000 A 2+100" (SEGMENTO I).	MECO S.A de C.V.	57.85%	55.18%	-2.67%
2	"AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA04S, TRAMO III: CONSTRUCCIÓN BY PASS DE LA LIBERTAD, ENTRE KM 31.86(CARRETERA CA04S)-KM 35(CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD: EST 2+100 A 2+480" (SEGMENTO II).	FESSIC, S.A. de C.V.	43.65%	44.84%	1.19%
3	"AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA04S, TRAMO III: CONSTRUCCIÓN DE BY PASS DE LA LIBERTAD ENTRE KM 31.86 (CARRETERA CA04S) – KM 35 (CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", ESTACIONES 2+480 A 4+873.59" (SEGMENTO III).	UDP CONCRESCOL - EBEN EZER	100%	20.35%	-79.65%