

**VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y SEGUIMIENTO**

INFORME DE SOLICITUD No. 016-2020

En relación a solicitud No. 016-2020 presentada en la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de este Ministerio, en la cual solicita se le proporcione los informes del programa anual de inversión pública al mes de diciembre, de los años 2008, 2009 y 2010.

Al Respecto, la Subdirección de Estadísticas y Seguimiento de esta Dirección proporciona los Informes de Avance Financiero al mes de Diciembre de los años 2008, 2009 y 2010 del Programa Anual de Inversión Pública generado por el Sistema de Información de la Inversión Pública del Ministerio de Hacienda, a los cuales se les ha omitido o eliminado los datos correspondientes al proyecto Boulevard Diego de Holguín, Tramo II, por ser información que tiene una reserva vigente en este Ministerio, según siguiente detalle:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
INDICE DE INFORMACION RESERVADA
(segundo semestre 2019)

No	Tipo de Información	Unidad Administrativa	Responsable de la reserva	Fecha de la clasificación	Justificación legal de Reserva (Basado en el Art. 19 de la LAIP, según literales)	Plazo de Reserva	Tipo de reserva		Detalle de la reserva parcial
							Total	Parcial	
22	Toda aquella información que ya forme parte del proceso penal conocido como "Diseño y Construcción de la Apertura Boulevard Diego de Holguín, Santa Tecla (tramo II)" o que guarde relación con el mismo y se encuentre en posesión de cualquier gerencia, dirección o unidad de este Ministerio.	Gerencia Legal	Lic. Edgar Romeo Rodríguez	1/12/2016	Art. 19 LAIP literales: f) La que cause un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de leyes. g) La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso.	7 años	x		

Lo que se informa para los fines consiguientes.

Téc. Miguel Ángel González
Enlace DPOP-OIR



18 FEB 2009

DEFINITIVO
CON CAMBIO
EN PAPEL.

INFORME DE AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2008
(Montos en Dólares)

INSTITUCION: RAMO DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD EJECUTORA: MOP

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINAN.		AVANCE ANUAL	AVANCE AL MES	AVANCE DEL MES	OBSERVACIONES DEL MES
3741	Mejoramiento Camino Rural USU27E. entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas. Usulután		P E %	15,649,232.38 0.00 0.00 %	15,649,232.38 0.00 0.00 %	1,099,532.06 0.00 0.00 %	?
		BCIE-S/N	P E %	13,193,702.06 0.00 0.00 %	13,193,702.06 0.00 0.00 %	1,099,532.06 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	2,430,154.32 0.00 0.00 %	2,430,154.32 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	25,376.00 0.00 0.00 %	25,376.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
3855	Mejoramiento Camino Rural SAL45S. Entre Ilopango (El Guaje) - San Marcos (RN04E). San Salvador		P E %	3,976,445.51 0.00 0.00 %	3,976,445.51 0.00 0.00 %	224,631.98 0.00 0.00 %	
		BCIE-S/N	P E %	3,554,653.85 0.00 0.00 %	3,554,653.85 0.00 0.00 %	224,631.98 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	421,791.66 0.00 0.00 %	421,791.66 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER. SAN SALVADOR.		P E %	2,691,628.00 2,586,707.58 96.10 %	2,691,628.00 2,586,707.58 96.10 %	733.00 64,911.72 8,855.62 %	
		FGEN	P E %	2,040,573.00 1,951,133.44 95.62 %	2,040,573.00 1,951,133.44 95.62 %	0.00 50,179.71 0.00 %	
		BCIE-S/N	P E %	651,055.00 635,574.14 97.62 %	651,055.00 635,574.14 97.62 %	733.00 14,732.01 2,009.82 %	
4075	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SON22N. TRAMO: ENTRE ET. RN11S(SAN JULIAN) -CUISNAHUAT. SONSONATE		P E %	2,455,699.97 2,481,353.23 101.04 %	2,455,699.97 2,481,353.23 101.04 %	551,059.97 848,670.75 154.01 %	LIQUIDADO.

		UNE- ALA/2005/17- 587	P E %	2,455.699.97 2,481,353.23 101.04 %	2,455.699.97 2,481,353.23 101.04 %	551.059.97 848,670.75 154.01 %	
3973	Ampliación de Intercambiador en Autopista a Comalapa (RN05)- Carretera a Los Planes de Renderos (RN06), San Salvador.		P E %	1,236,590.00 0.00 0.00 %	1,236,590.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	PROYECTO ADJUDICAD. EN PROCESO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
		BCIE-S/N	P E %	1,095,970.00 0.00 0.00 %	1,095,970.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	140,620.00 0.00 0.00 %	140,620.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4066	Mejoramiento Camino Rural MOR14W, Tramo: Entre Desvío MOR16W - (San Fernando) - Torola, Morazán		P E %	718,700.03 311,713.78 43.37 %	718,700.03 311,713.78 43.37 %	0.00 311,713.78 0.00 %	DEMORA DE LA EMPRESA EN REMONTAR EL ATRAZO QUE SE DIO POR EL DISEÑO. US\$311,713.78 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCION
		UNE- ALA/2005/17- 587	P E %	718,700.03 311,713.78 43.37 %	718,700.03 311,713.78 43.37 %	0.00 311,713.78 0.00 %	
4393	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE DE CAMINO RURAL LIB40S, TRAMO ENTRE CA08W (CANTÓN HACIENDA NUEVA)- HACIENDA RANCHO VERDE, LA LIBERTAD		P E %	548,644.00 446,271.09 81.34 %	548,644.00 446,271.09 81.34 %	0.00 28,210.18 0.00 %	EN LIQUIDACIÓN
		FGEN	P E %	548,644.00 446,271.09 81.34 %	548,644.00 446,271.09 81.34 %	0.00 28,210.18 0.00 %	
3134	PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL CHAPETIQUE - GUATAJIAGUA - YAMABAL - GOTERA.		P E %	391,645.00 391,644.24 100.00 %	391,645.00 391,644.24 100.00 %	0.00 391,644.24 0.00 %	LIQUIDADO
		FGEN	P E %	391,645.00 391,644.24 100.00 %	391,645.00 391,644.24 100.00 %	0.00 391,644.24 0.00 %	
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		P E %	362,446.00 275,166.83 75.92 %	362,446.00 275,166.83 75.92 %	0.00 101,431.04 0.00 %	SOLVENTÁNDOSE PROBLEMAS TÉCNICO - LEGALES
		FGEN	P E %	362,446.00 275,166.83 75.92 %	362,446.00 275,166.83 75.92 %	0.00 101,431.04 0.00 %	
3091	CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USULUTAN		P E %	348,990.00 233,884.79 67.02 %	348,990.00 233,884.79 67.02 %	0.00 0.00 0.00 %	PROYECTO SUSPENDIDO. EN PROCESO DE CADUCIDAD
		FGEN	P E %	342,600.00 233,884.79 68.27 %	342,600.00 233,884.79 68.27 %	0.00 0.00 0.00 %	
		BCIE-S/N	P E %	6,390.00 0.00 0.00 %	6,390.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
3362	PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL SANTA ANA - SAN PABLO TACACHICO. LA LIBERTAD		P E %	200,252.00 0.00 0.00 %	200,252.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	LA ORDEN DE INICIO SE EMITIÓ EL 01.12.08
		FGEN	P E %	200,252.00 0.00 0.00 %	200,252.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	

3388	REHABILITACIÓN CA-4 CONEXIÓN CA.1-CA.2 TRAMO REDONDEL SHELL-DESVÍO COMASAGUA. LA LIBERTAD		P E %	156.803.00 95.498.06 60.90 %	156.803.00 95.498.06 60.90 %	0.00 4,033.67 0.00 %	CONSTRUCCIÓN LIQUIDADADA. PENDIENTE DE LIQUIDAR LA SUPERVISIÓN
		FGEN	P E %	156,803.00 95,498.06 60.90 %	156,803.00 95,498.06 60.90 %	0.00 4,033.67 0.00 %	
4142	Reconstrucción de Bóveda en Alameda Manuel Enrique Araujo. San Salvador		P E %	7.000.01 7.000.01 100.00 %	7.000.01 7.000.01 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		BCIE-BCIE/2- 1556-0	P E %	6.194.71 6.194.71 100.00 %	6.194.71 6.194.71 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	805.30 805.30 100.00 %	805.30 805.30 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4088	PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL LIB12S/SAL14S. (NVO. CUSCATLÁN - HUIZUCAR) - BLVD. ORDEN DE MALTA - SAL14S. LOMAS DE CANDELARIA(SAL13) - PLANES DE RENDEROS		P E %	5.842.00 0.00 0.00 %	5.842.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5.842.00 0.00 0.00 %	5,842.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4158	Rehabilitación de drenaje Secundario 1er. Grupo. San Salvador		P E %	10.99 0.00 0.00 %	10.99 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5.70 0.00 0.00 %	5.70 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		BCIE-BCIE/2- 1556-0	P E %	5.29 0.00 0.00 %	5.29 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4374	Mejoramiento del Camino Rural SAN09N. Entre CA01W - Puente Cooperativa San Rafael. Santa Ana.		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4333	Mejoramiento de Camino Rural UNI02S. Tramo: entre Km. 195.62 (Cantón Jagüey) - Cantón El Tamarindo. Departamento de La Unión		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4331	Mejoramiento de Camino Rural CUS09S. Tramo: entre Candelaria y Cantón San Antonio. Departamento de Cuscatlán		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4330	Mejoramiento de Camino Rural LIB23W. Tramo: entre CA01W (Cantón Agua Caliente) - Cantón Zapotitán. Departamento de La Libertad		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	

		FGEN	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4181	Mejoramiento Camino Rural PAZ12N. entre Caserio Tierra Prometida (km. 2.2) y Tapalhuaca. La Paz.		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4179	Mejoramiento Camino Rural PAZ10S. Tramo: CA02E - Hato de Los Reyes		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4067	Mejoramiento Camino Rural CHA08S. Tramo: Entre San Isidro Labrador -San José Cancasque. Chalatenango		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
* INVERSION			P E %	46.852.052.89 16.531.564.65 35.28 %	46.852.052.89 16.531.564.65 35.28 %	4.261.631.16 1.750.615.38 41.08 %	
3156	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 1314		P E %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	
		FGEN	P E %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	
** GESTION			P E %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	6.650.00 6.648.85 99.98 %	
TOTAL PAIP SIN PROVISIONES			P E %	46.858.702.89 16.538.213.50 35.29 %	46.858.702.89 16.538.213.50 35.29 %	4.268.281.16 1.757.264.23 41.17 %	
3091	CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USULUTAN		P E %	3.964.625.20 2.037.514.68 51.39 %	3.964.625.20 2.037.514.68 51.39 %	0.00 0.00 0.00 %	
		BCIE-BCIE/2-1556-0	P E %	3.739.569.08 1.812.458.56 48.47 %	3.739.569.08 1.812.458.56 48.47 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	225.056.12 225.056.12 100.00 %	225.056.12 225.056.12 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER. SAN SALVADOR.		P E %	2.845.936.50 2.052.796.43 72.13 %	2.845.936.50 2.052.796.43 72.13 %	0.00 403.293.32 0.00 %	LA INVERSIÓN CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN
		BCIE-BCIE/2-1417-0	P E %	2.394.920.70 1.609.693.27 67.21 %	2.394.920.70 1.609.693.27 67.21 %	0.00 403.293.32 0.00 %	
		FGEN	P E %	451.015.80 443.103.16 98.25 %	451.015.80 443.103.16 98.25 %	0.00 0.00 0.00 %	
3388	REHABILITACIÓN CA-4 CONEXIÓN CA.1-CA:2 TRAMO REDONDEL SHELL-DESvíO COMASAGUA. LA LIBERTAD		P E %	2.584.872.30 2.490.593.58 96.35 %	2.584.872.30 2.490.593.58 96.35 %	0.00 0.00 0.00 %	CONSTRUCCIÓN LIQUIDADADA. PENDIENTE DE LIQUIDAR LA SUPERVISIÓN
			P	2.291.195.30	2.291.195.30	0.00	

		BCIE-BCIE/2-1417-0	E %	2.275.674.23 99.32 %	2.275.674.23 99.32 %	0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	293.677.00 214.919.35 73.18 %	293.677.00 214.919.35 73.18 %	0.00 0.00 0.00 %	
4066	Mejoramiento Camino Rural MOR14W. Tramo: Entre Desvío MOR16W - (San Fernando) - Torola. Morazán		P E %	1.813.351.37 824.494.33 45.47 %	1.813.351.37 824.494.33 45.47 %	31.351.27 369.741.59 1.179.35 %	US\$3492.225.58 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCION Y US\$20.516.01 A LA SUPERVISION
		UNE-ALA/2005/17-587	P E %	1.813.351.37 824.494.33 45.47 %	1.813.351.37 824.494.33 45.47 %	31.351.27 369.741.59 1.179.35 %	
3362	PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL SANTA ANA - SAN PABLO TACACHICO. LA LIBERTAD		P E %	1.237.484.44 263.310.92 21.28 %	1.237.484.44 263.310.92 21.28 %	0.00 0.00 0.00 %	LA ORDEN DE INICIO SE EMITIÓ EL 01.12.08
		BID-BID 1314/OC-ES	P E %	626.470.36 0.00 0.00 %	626.470.36 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	611.014.08 263.310.92 43.09 %	611.014.08 263.310.92 43.09 %	0.00 0.00 0.00 %	
3015	APERTURA BOULEVAR DIEGO DE HOLGUIN - SANTA TECLA. TRAMO I		P E %	939.410.70 939.409.91 100.00 %	939.410.70 939.409.91 100.00 %	0.00 835.595.63 0.00 %	US\$ 799.797.36 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN Y US\$ 35.798.27 A LA SUPERVISIÓN. EN PROCESO DE FIRMA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN
		BCIE-BCIE/2-1417-0	P E %	910.204.54 910.203.75 100.00 %	910.204.54 910.203.75 100.00 %	0.00 818.332.71 0.00 %	
		FGEN	P E %	29.206.16 29.206.16 100.00 %	29.206.16 29.206.16 100.00 %	0.00 17.262.92 0.00 %	
4392	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD DEL COSTADO NORTE DE LA COLONIA LUZ. SAN SALVADOR		P E %	910.693.15 902.383.44 99.09 %	910.693.15 902.383.44 99.09 %	0.00 0.00 0.00 %	PROYECTO LIQUIDADO
		FGEN	P E %	910.693.15 902.383.44 99.09 %	910.693.15 902.383.44 99.09 %	0.00 0.00 0.00 %	
4075	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SON22N. TRAMO: ENTRE ET. RN11S(SAN JULIAN) -CUIRNAHUAT. SONSONATE		P E %	556.801.68 556.801.68 100.00 %	556.801.68 556.801.68 100.00 %	20.950.17 7.825.67 37.35 %	LIQUIDADO
		UNE-ALA/2005/17-587	P E %	556.801.68 556.801.68 100.00 %	556.801.68 556.801.68 100.00 %	20.950.17 7.825.67 37.35 %	
3155	PROLONGACION CALLE SN ANTONIO ABAD. ENTRE 75 AV. NORTE Y AVENIDA MASFERRER.		P E %	293.405.14 293.405.05 100.00 %	293.405.14 293.405.05 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	LIQUIDADO
		FGEN	P E %	293.405.14 293.405.05 100.00 %	293.405.14 293.405.05 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
4362	Construcción de obras de mitigación en talud Oriente de la Urbanización Altos del Boulevard. Municipio de San		P E %	265.201.20 252.029.56 95.03 %	265.201.20 252.029.56 95.03 %	0.00 0.00 0.00 %	PROYECTO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

	Salvador						
		FGEN	P E %	265.201.20 252.029.56 95.03 %	265.201.20 252.029.56 95.03 %	0.00 0.00 0.00 %	
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		P E %	95.000.00 77,861.33 81.96 %	95.000.00 77,861.33 81.96 %	0.00 7,038.07 0.00 %	SOLVENTÁNDOSE PROBLEMAS TÉCNICO - LEGALES
		FGEN	P E %	95.000.00 77,861.33 81.96 %	95.000.00 77,861.33 81.96 %	0.00 7,038.07 0.00 %	
4158	Rehabilitación de drenaje Secundario 1er. Grupo. San Salvador		P E %	84.423.33 0.00 0.00 %	84.423.33 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	CONTRATO CADUCADO
		BCIE-BCIE/2-1556-0	P E %	77.352.13 0.00 0.00 %	77.352.13 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	7,071.20 0.00 0.00 %	7,071.20 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
INVERSION			P E %	15,591,205.01 10,690,600.91 68.57 %	15,591,205.01 10,690,600.91 68.57 %	52,301.44 1,623,494.28 3,104.11 %	
3156	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 1314		P E %	13.237.94 8.475.00 64.02 %	13.237.94 8.475.00 64.02 %	0.00 0.00 0.00 %	
		BID-BID 1314/OC-ES	P E %	7,500.15 7,500.00 100.00 %	7,500.15 7,500.00 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	5,737.79 975.00 16.99 %	5,737.79 975.00 16.99 %	0.00 0.00 0.00 %	
3180	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 1556		P E %	2,213.48 2,213.48 100.00 %	2,213.48 2,213.48 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		BCIE-BCIE/2-1556-0	P E %	1,958.83 1,958.83 100.00 %	1,958.83 1,958.83 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	254.65 254.65 100.00 %	254.65 254.65 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %	
GESTION			P E %	15,451.42 10,688.48 69.17 %	15,451.42 10,688.48 69.17 %	0.00 0.00 0.00 %	
TOTAL PROVISIONES			P E %	15,606,656.43 10,701,289.39 68.57 %	15,606,656.43 10,701,289.39 68.57 %	52,301.44 1,623,494.28 3,104.11 %	
TOTAL PAIP			P E %	62,465,359.32 27,239,502.89 43.61 %	62,465,359.32 27,239,502.89 43.61 %	4,320,582.60 3,380,758.51 78.25 %	

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, % = Porcentaje de Ejecución

* Cifras base devengado



OK
CIELLE MODIFICADO

SAFI

INFORME DE AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2009
(Montos en Dólares)

INSTITUCION: RAMO DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD EJECUTORA: MOP

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINAN.		AVANCE ANUAL	AVANCE AL MES	AVANCE DEL MES	OBSERVACIONES DEL MES
✓ 3362	PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL SANTA ANA - SAN PABLO TACACHICO. LA LIBERTAD		P E %	8,236,821.00 8,022,185.23 97.39 %	8,236,821.00 8,022,185.23 97.39 %	0.00 26,344.89 0.00 %	
		BID-S/N	P E %	4,225,956.00 4,225,956.00 100.00 %	4,225,956.00 4,225,956.00 100.00 %	0.00 26,344.89 0.00 %	
		FGEN	P E %	4,010,865.00 3,796,229.23 94.65 %	4,010,865.00 3,796,229.23 94.65 %	0.00 0.00 0.00 %	
✓ 2321	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPÓN Y CENTROAMÉRICA		P E %	2,150,930.00 2,150,930.00 100.00 %	2,150,930.00 2,150,930.00 100.00 %	114,795.00 0.00 0.00 %	
		GOJA-S/N	P E %	2,150,930.00 2,150,930.00 100.00 %	2,150,930.00 2,150,930.00 100.00 %	114,795.00 0.00 0.00 %	
✓ 3973	Ampliación de Intercambiador en Autopista a Comalapa (RN05)- Carretera a Los Planes de Renderos (RN06), San Salvador.		P E %	1,866,087.00 1,615,237.36 86.56 %	1,866,087.00 1,615,237.36 86.56 %	14,604.93 31,279.67 214.17 %	
		BCIE-S/N	P E %	1,649,697.00 1,427,771.03 86.55 %	1,649,697.00 1,427,771.03 86.55 %	14,604.93 29,210.13 200.00 %	
		FGEN	P E %	216,390.00 187,466.33 86.63 %	216,390.00 187,466.33 86.63 %	0.00 2,069.54 0.00 %	
✓ 3091	CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USULUTAN		P E %	1,864,499.00 205,776.69 11.04 %	1,864,499.00 205,776.69 11.04 %	9,336.00 163,541.09 1,751.73 %	
		BCIE-S/N	P E %	1,850,303.00 200,917.76 10.86 %	1,850,303.00 200,917.76 10.86 %	0.00 163,541.09 0.00 %	
		BIRF-S/N	P E %	9,336.00 0.00 0.00 %	9,336.00 0.00 0.00 %	9,336.00 0.00 0.00 %	
		FGEN	P E %	4,860.00 4,858.93 99.98 %	4,860.00 4,858.93 99.98 %	0.00 0.00 0.00 %	
✓ 4066	Mejoramamiento Camino Rural MOR14W, Tramo: Entre Desvío MOR16W - (San Fernando) - Torola. Morazán		P E %	1,811,549.00 1,212,771.74 66.95 %	1,811,549.00 1,212,771.74 66.95 %	586,379.00 0.00 0.00 %	
		UNE-ALA/2005/17-587	P E %	1,811,549.00 1,212,771.74 66.95 %	1,811,549.00 1,212,771.74 66.95 %	586,379.00 0.00 0.00 %	
4956	Construcción Sistema de Drenaje Aguas Lluvias y Colector de Descarga		P E	1,200,000.00 0.00	1,200,000.00 0.00	630,000.00 0.00	

	MEGATEC, La Unión.		%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		BIRF-S/N	P E %	1,200,000.00 0.00 0.00 %	1,200,000.00 0.00 0.00 %	630,000.00 0.00 0.00 %
4630	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN SALVADOR		P E %	781,214.40 0.00 0.00 %	781,214.40 0.00 0.00 %	252,704.90 0.00 0.00 %
		BID-S/N	P E %	675,754.40 0.00 0.00 %	675,754.40 0.00 0.00 %	147,244.90 0.00 0.00 %
		FGEN	P E %	102,525.00 0.00 0.00 %	102,525.00 0.00 0.00 %	102,525.00 0.00 0.00 %
		BIRF-S/N	P E %	2,935.00 0.00 0.00 %	2,935.00 0.00 0.00 %	2,935.00 0.00 0.00 %
4423	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo I: entre Km. 12.66 (Las Piletas) - Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza), Departamento de La Libertad.		P E %	205,000.00 205,000.00 100.00 %	205,000.00 205,000.00 100.00 %	155,000.00 205,000.00 132.26 %
		BIRF-S/N	P E %	205,000.00 205,000.00 100.00 %	205,000.00 205,000.00 100.00 %	155,000.00 205,000.00 132.26 %
X 1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER. SAN SALVADOR.		P E %	191,375.00 191,371.82 100.00 %	191,375.00 191,371.82 100.00 %	0.00 36,258.08 0.00 %
		FGEN	P E %	191,375.00 191,371.82 100.00 %	191,375.00 191,371.82 100.00 %	0.00 36,258.08 0.00 %
4986	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NORTE DE LA COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS. SAN SALVADOR		P E %	47,455.00 0.00 0.00 %	47,455.00 0.00 0.00 %	47,455.00 0.00 0.00 %
		BIRF-S/N	P E %	47,455.00 0.00 0.00 %	47,455.00 0.00 0.00 %	47,455.00 0.00 0.00 %
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		P E %	41,992.00 33,586.24 79.98 %	41,992.00 33,586.24 79.98 %	7,687.00 847.64 11.03 %
		FGEN	P E %	40,757.00 32,873.16 80.66 %	40,757.00 32,873.16 80.66 %	7,687.00 847.64 11.03 %
		BIRF-S/N	P E %	1,235.00 713.08 57.74 %	1,235.00 713.08 57.74 %	0.00 0.00 0.00 %
4080	PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL LIB12S/SAL14S, (NVO. CUSCATLÁN - HUIZUCAR) - BLVD. ORDEN DE MALTA - SAL14S, LOMAS DE CANDELARIA(SAL13) - PLANES DE RENDEROS		P E %	31,900.00 0.00 0.00 %	31,900.00 0.00 0.00 %	31,900.00 0.00 0.00 %
		FGEN	P E %	31,900.00 0.00 0.00 %	31,900.00 0.00 0.00 %	31,900.00 0.00 0.00 %
X 3741	Mejoramiento Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas. Usulután		P E %	30,000.00 0.00 0.00 %	30,000.00 0.00 0.00 %	30,000.00 0.00 0.00 %

		BIRF-S/N	P E %	30,000.00 0.00 0.00 %	30,000.00 0.00 0.00 %	30,000.00 0.00 0.00 %
4426	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo IV: entre Carretera CA01W (El Trébol) - Boulevard Sur (Redondel Shell), y Construcción de intercambiador, Departamento de La Libertad.		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %
		BIRF-S/N	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %
4424	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo II: entre Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza) - Km. 31.86 (Inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %
		FGEN	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %
4331	Mejoramiento de Camino Rural CUS09S, Tramo: entre Candelaria y Cantón San Antonio, Departamento de Cuscatlán		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %
		BIRF-S/N	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %
4330	Mejoramiento de Camino Rural LIB23W, Tramo: entre CA01W (Cantón Agua Caliente) - Cantón Zapotitán, Departamento de La Libertad		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %
		BIRF-S/N	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %
4163	Const. de Lagunas de Laminación en Qda. El Piro, sobre la Cart. CA:1 entre el Paso a Desnivel hacia Sta. Elena y el Retorno de la CA:1 hacia el Pte. en las inmediaciones de la Ceiba de Guadalupe L. L.		P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %
		BIRF-S/N	P E %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %	5.00 0.00 0.00 %
* INVERSION			P E %	18,488,847.40 13,636,859.08 73.76 %	18,488,847.40 13,636,859.08 73.76 %	1,909,881.83 463,271.37 24.26 %
X 3156	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 1314		P E %	51,145.00 51,145.00 100.00 %	51,145.00 51,145.00 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %
		BID-S/N	P E %	51,145.00 51,145.00 100.00 %	51,145.00 51,145.00 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %
** GESTION			P E %	51,145.00 51,145.00 100.00 %	51,145.00 51,145.00 100.00 %	0.00 0.00 0.00 %

TOTAL PAIP SIN PROVISIONES			P E %	18,539,992.40 13,688,004.08 73.83 %	18,539,992.40 13,688,004.08 73.83 %	1,909,881.83 463,271.37 24.26 %
X 1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER. SAN SALVADOR.		P E %	1,984,253.92 1,978,841.26 99.73 %	1,984,253.92 1,978,841.26 99.73 %	0.00 486,867.49 0.00 %
		BCIE-BCIE/2-1417-0	P E %	1,909,455.31 1,909,455.31 100.00 %	1,909,455.31 1,909,455.31 100.00 %	0.00 486,867.49 0.00 %
		FGEN	P E %	74,798.61 69,385.95 92.76 %	74,798.61 69,385.95 92.76 %	0.00 0.00 0.00 %
Y 3973	Ampliación de Intercambiador en Autopista a Comalapa (RN05)- Carretera a Los Planes de Renderos (RN06), San Salvador.		P E %	1,236,590.00 451,348.22 36.50 %	1,236,590.00 451,348.22 36.50 %	0.00 1,727.78 0.00 %
		BCIE-BCIE/2-1556-0	P E %	1,095,970.00 401,513.22 36.64 %	1,095,970.00 401,513.22 36.64 %	0.00 0.00 0.00 %
		FGEN	P E %	140,620.00 49,835.00 35.44 %	140,620.00 49,835.00 35.44 %	0.00 1,727.78 0.00 %
Y 4066	Mejoramiento Camino Rural MOR14W, Tramo: Entre Desvío MOR16W - (San Fernando) - Torola. Morazán		P E %	381,332.99 381,332.99 100.00 %	381,332.99 381,332.99 100.00 %	0.00 31,669.73 0.00 %
		UNE-ALA/2005/17-587	P E %	381,332.99 381,332.99 100.00 %	381,332.99 381,332.99 100.00 %	0.00 31,669.73 0.00 %
4393	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE DE CAMINO RURAL LIB40S, TRAMO ENTRE CA08W (CANTÓN HACIENDA NUEVA)-HACIENDA RANCHO VERDE. LA LIBERTAD		P E %	90,988.65 90,804.63 99.80 %	90,988.65 90,804.63 99.80 %	0.00 0.00 0.00 %
		FGEN	P E %	90,988.65 90,804.63 99.80 %	90,988.65 90,804.63 99.80 %	0.00 0.00 0.00 %
X 3091	CONSTRUCCION BY PASS EN LA CIUDAD DE USULUTAN		P E %	71,475.37 21,260.00 29.74 %	71,475.37 21,260.00 29.74 %	0.00 21,260.00 0.00 %
		FGEN	P E %	65,085.37 21,260.00 32.66 %	65,085.37 21,260.00 32.66 %	0.00 21,260.00 0.00 %
		BCIE-BCIE/2-1556-0	P E %	6,390.00 0.00 0.00 %	6,390.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %
4158	Rehabilitación de drenaje Secundario 1er. Grupo. San Salvador		P E %	29,583.20 0.00 0.00 %	29,583.20 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %
		BCIE-BCIE/2-1556-0	P E %	29,583.20 0.00 0.00 %	29,583.20 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %

* INVERSION			P E %	11,578,554.19 3,054,923.10 26.38 %	11,578,554.19 3,054,923.10 26.38 %	0.00 541,525.00 0.00 %
TOTAL PROVISIONES			P E %	11,578,554.19 3,054,923.10 26.38 %	11,578,554.19 3,054,923.10 26.38 %	0.00 541,525.00 0.00 %
TOTAL PAIP			P E %	30,118,546.59 16,742,927.18 55.59 %	30,118,546.59 16,742,927.18 55.59 %	1,909,881.83 1,004,796.37 52.61 %

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, % = Porcentaje de Ejecución

* Cifras base devengado



Con Repro
PEIS

INFORME DE AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2010
(Montos en Dólares)

INSTITUCION: RAMO DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD EJECUTORA: MOP

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINAN.		AVANCE ANUAL	AVANCE AL MES	AVANCE DEL MES	OBSERVACIONES DEL MES
PROYECTOS REGULARES							
			% D				
5378	Construcción de Bóveda y Muro de Contención del Parque Central de Soyapango, San Salvador.		P E % D	1,276,100.00 0.00 0.00 % 1,276,100.00	1,276,100.00 0.00 0.00 % 1,276,100.00	1,276,100.00 0.00 0.00 % 1,276,100.00	
		FGEN	P E % D	1,276,100.00 0.00 0.00 % 1,276,100.00	1,276,100.00 0.00 0.00 % 1,276,100.00	1,276,100.00 0.00 0.00 % 1,276,100.00	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		P E % D	1,010,384.00 665,508.61 65.87 % 344,875.39	1,010,384.00 665,508.61 65.87 % 344,875.39	61,285.00 277,409.54 452.65 % -216,124.54	
		FGEN	P E % D	1,010,384.00 665,508.61 65.87 % 344,875.39	1,010,384.00 665,508.61 65.87 % 344,875.39	61,285.00 277,409.54 452.65 % -216,124.54	DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE EN LA GERENCIA LEGAL
3873	Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas		P E % D	648,600.00 0.00 0.00 % 648,600.00	648,600.00 0.00 0.00 % 648,600.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	648,600.00 0.00 0.00 % 648,600.00	648,600.00 0.00 0.00 % 648,600.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	PROYECTO EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL PNUD
4179	Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato de Los Reyes		P E % D	556,167.00 0.00 0.00 % 556,167.00	556,167.00 0.00 0.00 % 556,167.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	556,167.00 0.00 0.00 % 556,167.00	556,167.00 0.00 0.00 % 556,167.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	A EJECTARSE A TRAVÉS DEL PNUD, EN EVALUACION DE OFERTAS
4982	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NOROESTE DEL REPARTO LAS CAÑAS, ILOPANGO, SAN SALVADOR.		P E % D	541,200.00 0.00 0.00 % 541,200.00	541,200.00 0.00 0.00 % 541,200.00	188,215.00 0.00 0.00 % 188,215.00	
							ETAPA I ACTUALMENTE EN

		FGEN	P E % D	541,200.00 0.00 0.00 % 541,200.00	541,200.00 0.00 0.00 % 541,200.00	188,215.00 0.00 0.00 % 188,215.00	LIQUIDACIÓN, COMPRENDE: LA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, EL PERFILADO DE TALUD Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PERIMETRAL. EL 22.12.10 SE CONTRATAÓ LA ETAPA II
5337	Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador		P E % D	472,830.00 0.00 0.00 % 472,830.00	472,830.00 0.00 0.00 % 472,830.00	472,830.00 0.00 0.00 % 472,830.00	
		FGEN	P E % D	472,830.00 0.00 0.00 % 472,830.00	472,830.00 0.00 0.00 % 472,830.00	472,830.00 0.00 0.00 % 472,830.00	PROYECTO A SER EJECUTADO A TRAVÉS DEL PNUD
5347	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava de Reparto Las Jacarandas, Apopa, San Salvador.		P E % D	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	
		FGEN	P E % D	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	A SER EJECUTADO A TRAVÉS DEL PNUD
4423	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo I: entre Km. 12.66 (Las Piletas) - Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza), Departamento de La Libertad.		P E % D	222,006.00 67,905.55 30.59 % 154,100.45	222,006.00 67,905.55 30.59 % 154,100.45	0.00 34,523.25 0.00 % -34,523.25	
		FGEN	P E % D	222,006.00 67,905.55 30.59 % 154,100.45	222,006.00 67,905.55 30.59 % 154,100.45	0.00 34,523.25 0.00 % -34,523.25	EN TRAMITE DE PAGO
3603	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL		P E % D	75,349.00 0.00 0.00 % 75,349.00	75,349.00 0.00 0.00 % 75,349.00	60,000.80 0.00 0.00 % 60,000.80	
		FGEN	P E % D	75,349.00 0.00 0.00 % 75,349.00	75,349.00 0.00 0.00 % 75,349.00	60,000.80 0.00 0.00 % 60,000.80	EN REVISIÓN DE ACUERDOS PARA PAGO EN LA GERENCIA LEGAL
3973	Ampliación de Intercambiador en Autopista a Comalapa (RN05)- Carretera a Los Planes de Renderos (RN06), San Salvador.		P E % D	68,626.00 5,896.63 8.59 % 62,729.37	68,626.00 5,896.63 8.59 % 62,729.37	3,545.00 0.00 0.00 % 3,545.00	
		FGEN	P E % D	68,626.00 5,896.63 8.59 % 62,729.37	68,626.00 5,896.63 8.59 % 62,729.37	3,545.00 0.00 0.00 % 3,545.00	En espera de Revisión de Planos actualizado para escriturar a favor del MOPTVDU
4956	Construcción Sistema de Drenaje Aguas Lluvias y Colector de Descarga MEGATEC, La Unión.		P E % D	34,944.00 34,943.32 100.00 % 0.68	34,944.00 34,943.32 100.00 % 0.68	0.00 34,943.32 0.00 % -34,943.32	
		FGEN	P E % D	34,944.00 34,943.32 100.00 % 0.68	34,944.00 34,943.32 100.00 % 0.68	0.00 34,943.32 0.00 % -34,943.32	LA INVERSIÓN CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN
3388	REHABILITACIÓN CA-4 CONEXIÓN CA.1-CA:2 TRAMO REDONDEL SHELL-DESVÍO COMASAGUA. LA LIBERTAD		P E % D	15,515.00 15,514.09 99.99 % 0.91	15,515.00 15,514.09 99.99 % 0.91	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		BCIE- BCIE/2- 1417-0	P E % D	15,515.00 15,514.09 99.99 % 0.91	15,515.00 15,514.09 99.99 % 0.91	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
5040	Reparación y Mantenimiento de la Calle que conduce de Quezaltepeque al Cantón		P E %	6,107.00 0.00 0.00 %	6,107.00 0.00 0.00 %	0.00 0.00 0.00 %	

	Segura, Departamento de La Libertad.		D	6,107.00	6,107.00	0.00	
		FGEN	P E % D	6,107.00 0.00 0.00 % 6,107.00	6,107.00 0.00 0.00 % 6,107.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	PROYECTO A SER EJECUTADO POR EL FOVIAL
5042	Mantenimiento del Tramo de la Carretera entre el Cementerio General-Cantón Paraiso-Cantón La Montañita Departamento de Ahuachapán.		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
5041	Mejoramiento de la Calle que conduce de Tejutepeque al Cerrón Grande, Departamento de Cabañas		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
4981	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LOTIFICACIÓN JOYAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE APOPA. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	
4980	Construcción de Obras de Mitigación en Talud Sur-Este del Reparto Las cañas. Ilopango. San Salvador		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
4979	Construcción de Obras de Mitigación en Taludes Norte y Sur del Reparto Jardines de San Bartolo, Ilopango, San Salvador.		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	
4977	Construcción de obras de protección y estabilización de taludes de camino rural 13S hacia Lotificación Las Alturas, Municipio de San Marcos. San Salvador		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
4976	Construcción de bordas en el río Chirilagua, municipio de Chirilagua. San Miguel		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	

4975	Reconstrucción de Puente sobre Río Juana, Municipio de Usulután. Usulután		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
3741	Mejoramiento Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas. Usulután		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	
		FGEN	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	
4978	Construcción Obras de Mitigación en Quebrada Murcia, Comunidad Regalo de Dios, Soyapango. San Salvador		P E % D	4.00 0.00 0.00 % 4.00	4.00 0.00 0.00 % 4.00	4.00 0.00 0.00 % 4.00	
		FGEN	P E % D	4.00 0.00 0.00 % 4.00	4.00 0.00 0.00 % 4.00	4.00 0.00 0.00 % 4.00	
SUBTOTAL PROYECTOS REGULARES			P E % D	16,673,884.00 789,768.20 4.74 % 15,884,115.80	16,673,884.00 789,768.20 4.74 % 15,884,115.80	13,808,006.80 346,876.11 2.51 % 13,461,130.69	
PAC							
IDA							
5286	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE PASO A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE PUENTES TEMPORALES		P E % D	19,147,630.00 14,986,399.12 78.27 % 4,161,230.88	19,147,630.00 14,986,399.12 78.27 % 4,161,230.88	0.00 3,032,132.85 0.00 % -3,032,132.85	
		BID-BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES, 2070/OC-ES	P E % D	19,147,630.00 14,986,399.12 78.27 % 4,161,230.88	19,147,630.00 14,986,399.12 78.27 % 4,161,230.88	0.00 3,032,132.85 0.00 % -3,032,132.85	PROYECTO LIQUIDADO EN EL PRESENTE PERÍODO
5314	PROGRAMA DE REHABILITACION DE RIOS Y QUEBRADAS A NIVEL NACIONAL, AFECTADOS POR LA TORMENTA IDA.		P E % D	2,000,000.00 458,571.66 22.93 % 1,541,428.34	2,000,000.00 458,571.66 22.93 % 1,541,428.34	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		BID-BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES, 2070/OC-ES	P E % D	2,000,000.00 458,571.66 22.93 % 1,541,428.34	2,000,000.00 458,571.66 22.93 % 1,541,428.34	0.00 0.00 0.00 % 0.00	Limpieza de Quebradas Baila Nuevo, Acahuapa y San Benito, contratadas el 10.12.10
5226	REHABILITACION DEL CANAL DE DESAGÜE DEL LAGO DE ILOPANGO A CONSECUENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL IDA		P E % D	1,786,685.00 1,288,824.98 72.13 % 497,860.02	1,786,685.00 1,288,824.98 72.13 % 497,860.02	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		BID-BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES,	P E % D	1,786,685.00 1,288,824.98 72.13 % 497,860.02	1,786,685.00 1,288,824.98 72.13 % 497,860.02	0.00 0.00 0.00 % 0.00	SECTOR II: EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

		2070/OC-ES					
4630	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN SALVADOR		P E % D	1,123,293.00 0.00 0.00 % 1,123,293.00	1,123,293.00 0.00 0.00 % 1,123,293.00	423,516.36 0.00 0.00 % 423,516.36	
		BID-BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES, 2070/OC-ES	P E % D	1,123,293.00 0.00 0.00 % 1,123,293.00	1,123,293.00 0.00 0.00 % 1,123,293.00	423,516.36 0.00 0.00 % 423,516.36	DURANTE EL PRESENTE PERÍODO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO, EL CUAL NO SE REFLEJA EN EL SISTEMA
5321	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA, OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN CALLE ROMÁN PEÑA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		P E % D	1,100,324.00 0.00 0.00 % 1,100,324.00	1,100,324.00 0.00 0.00 % 1,100,324.00	750,324.00 0.00 0.00 % 750,324.00	
		BID-BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES, 2070/OC-ES	P E % D	1,100,324.00 0.00 0.00 % 1,100,324.00	1,100,324.00 0.00 0.00 % 1,100,324.00	750,324.00 0.00 0.00 % 750,324.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
5327	Construcción e Instalación de Obras para Puente Temporal sobre río Huiza en Cantón Melara, Municipio y departamento de La Libertad		P E % D	852,370.00 537,726.34 63.09 % 314,643.66	852,370.00 537,726.34 63.09 % 314,643.66	1,042.00 228,918.88 21,969.18 % -227,876.88	
		BID-BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES, 2070/OC-ES	P E % D	852,370.00 537,726.34 63.09 % 314,643.66	852,370.00 537,726.34 63.09 % 314,643.66	1,042.00 228,918.88 21,969.18 % -227,876.88	EL MONTO DEL PERIODO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN
4629	CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA MÁLAGA, 120.0 M. AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN SALVADOR		P E % D	757,336.00 0.00 0.00 % 757,336.00	757,336.00 0.00 0.00 % 757,336.00	757,336.00 0.00 0.00 % 757,336.00	
		BID-BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES, 2070/OC-ES	P E % D	757,336.00 0.00 0.00 % 757,336.00	757,336.00 0.00 0.00 % 757,336.00	757,336.00 0.00 0.00 % 757,336.00	PROYECTO A SER EJECUTADO A TRAVÉS DEL PNUD
5337	Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador		P E % D	500,000.00 0.00 0.00 % 500,000.00	500,000.00 0.00 0.00 % 500,000.00	355,943.40 0.00 0.00 % 355,943.40	
		BID-BID 1782/OC-					

		ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	500,000.00 0.00 0.00 % 500,000.00	500,000.00 0.00 0.00 % 500,000.00	355,943.40 0.00 0.00 % 355,943.40	PROYECTO A SER EJECUTADO A TRAVÉS DEL PNUD, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE BASES
4982	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NOROESTE DEL REPARTO LAS CAÑAS, ILOPANGO, SAN SALVADOR.		P E % D	497,362.00 289,609.06 58.23 % 207,752.94	497,362.00 289,609.06 58.23 % 207,752.94	172,443.55 0.00 0.00 % 172,443.55	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	497,362.00 289,609.06 58.23 % 207,752.94	497,362.00 289,609.06 58.23 % 207,752.94	172,443.55 0.00 0.00 % 172,443.55	ETAPA I ACTUALMENTE EN LIQUIDACIÓN, COMPRENDE: LA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, EL PERFILADO DE TALUD Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PERIMETRAL. EL 22.12.10 SE CONTRATÓ LA ETAPA II
5347	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava de Reparto Las Jacarandas, Apopa, San Salvador.		P E % D	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	321,075.00 0.00 0.00 % 321,075.00	A SER EJECUTADO A TRAVÉS DEL PNUD
5345	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Reparto El Carmen, Soyapango, San Salvador		P E % D	316,119.00 0.00 0.00 % 316,119.00	316,119.00 0.00 0.00 % 316,119.00	316,119.00 0.00 0.00 % 316,119.00	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	316,119.00 0.00 0.00 % 316,119.00	316,119.00 0.00 0.00 % 316,119.00	316,119.00 0.00 0.00 % 316,119.00	PROYECTO EN ETAPA DE LICITACIÓN
5339	Construcción de Obras de Mitigación y Reconstrucción de Disipadores en Puente de la Avenida Chaparrastique, sobre Arenal Seco, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador		P E % D	300,000.00 0.00 0.00 % 300,000.00	300,000.00 0.00 0.00 % 300,000.00	112,300.91 0.00 0.00 % 112,300.91	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	300,000.00 0.00 0.00 % 300,000.00	300,000.00 0.00 0.00 % 300,000.00	112,300.91 0.00 0.00 % 112,300.91	CONTRATADO EL PRESENTE PERÍODO
5311	REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE RIO HUIZA, CANTÓN MELARA, LA LIBERTAD		P E % D	260,000.00 164,470.52 63.26 % 95,529.48	260,000.00 164,470.52 63.26 % 95,529.48	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		BID-BID 1782/OC-					Los trabajos de obra civil se complementaron en un 45%, lo cual consiste en el desarrollo de estribo de 4.0 m de altura. Esto se construyo en el lado Oriente y Poniente de

		ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	260,000.00 164,470.52 63.26 % 95,529.48	260,000.00 164,470.52 63.26 % 95,529.48	0.00 0.00 0.00 % 0.00	dicho paso, además se construyo la fundación para la batería del tubo de 60" del lado Poniente con una distancia de 24 m por 10 de ancho. Las obras de construcción de estribo se suspendieron a partir del 17 de Mayo de 2010 debido a las constantes lluvias que arrasaban con las obras ejecutadas.
5330	Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización La Campiña 2000, Municipio de Cuscatancingo, San Salvador		P E % D	200,000.00 0.00 0.00 % 200,000.00	200,000.00 0.00 0.00 % 200,000.00	142,377.36 0.00 0.00 % 142,377.36	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	200,000.00 0.00 0.00 % 200,000.00	200,000.00 0.00 0.00 % 200,000.00	142,377.36 0.00 0.00 % 142,377.36	A SER EJECUTADO A TRAVÉS DEL PNUD
5320	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN AGUAS ABAJO DEL PUENTE No. 2, ARENAL SECO, NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		P E % D	123,213.00 0.00 0.00 % 123,213.00	123,213.00 0.00 0.00 % 123,213.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	123,213.00 0.00 0.00 % 123,213.00	123,213.00 0.00 0.00 % 123,213.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	A SER EJECUTADO A TRAVÉS DEL PNUD
5368	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en Urbanización Los Naranjos, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador		P E % D	90,569.00 0.00 0.00 % 90,569.00	90,569.00 0.00 0.00 % 90,569.00	90,569.00 0.00 0.00 % 90,569.00	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	90,569.00 0.00 0.00 % 90,569.00	90,569.00 0.00 0.00 % 90,569.00	90,569.00 0.00 0.00 % 90,569.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN
4986	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NORTE DE LA COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS. SAN SALVADOR		P E % D	56,103.00 0.00 0.00 % 56,103.00	56,103.00 0.00 0.00 % 56,103.00	56,103.00 0.00 0.00 % 56,103.00	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	56,103.00 0.00 0.00 % 56,103.00	56,103.00 0.00 0.00 % 56,103.00	56,103.00 0.00 0.00 % 56,103.00	A SER EJECUTADO POR EL PNUD
5310	REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS LAJAS, ENTRADA AL CEMENTERIO DE GUADALUPE, SAN VICENTE		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	

		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
5309	REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA EL MANGUITO, TRAMO VERAPAZ - GUADALUPE, SAN VICENTE		P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		BID-BID 1782/OC- ES, 2068/BL- ES, 2069/OC- ES, 2070/OC- ES	P E % D	5.00 0.00 0.00 % 5.00	5.00 0.00 0.00 % 5.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
SUBTOTAL IDA			P E % D	29,432,089.00 17,725,601.68 60.23 % 11,706,487.32	29,432,089.00 17,725,601.68 60.23 % 11,706,487.32	3,499,149.58 3,261,051.73 93.20 % 238,097.85	
TOTAL PRESUPUESTO			P E % D	46,105,973.00 18,515,369.88 40.16 % 27,590,603.12	46,105,973.00 18,515,369.88 40.16 % 27,590,603.12	17,307,156.38 3,607,927.84 20.85 % 13,699,228.54	
PROVISIONES							
4956	Construcción Sistema de Drenaje Aguas Lluvias y Colector de Descarga MEGATEC, La Unión.		P E % D	789,428.98 647,114.90 81.97 % 142,314.08	789,428.98 647,114.90 81.97 % 142,314.08	0.00 247,980.33 0.00 % -247,980.33	
		FGEN	P E % D	789,428.98 647,114.90 81.97 % 142,314.08	789,428.98 647,114.90 81.97 % 142,314.08	0.00 247,980.33 0.00 % -247,980.33	EL MONTO REPORTADO EN EL PERÍODO CORRESPONDE A LA LIQUIDACIÓN
3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES		P E % D	327,490.01 327,066.25 99.87 % 423.76	327,490.01 327,066.25 99.87 % 423.76	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	327,490.01 327,066.25 99.87 % 423.76	327,490.01 327,066.25 99.87 % 423.76	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
3973	Ampliación de Intercambiador en Autopista a Comalapa (RN05)- Carretera a Los Planes de Renderos (RN06), San Salvador.		P E % D	302,031.32 296,134.69 98.05 % 5,896.63	302,031.32 296,134.69 98.05 % 5,896.63	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		BCIE- BCIE/2- 1556-0	P E % D	273,180.98 273,180.98 100.00 % 0.00	273,180.98 273,180.98 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	28,850.34 22,953.71 79.56 % 5,896.63	28,850.34 22,953.71 79.56 % 5,896.63	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER. SAN SALVADOR.		P E % D	70,008.12 70,008.12 100.00 % 0.00	70,008.12 70,008.12 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	70,008.12 70,008.12 100.00 % 0.00	70,008.12 70,008.12 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	

3741	Mejoramiento Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa (Et. USU08S) - Corral de Mulas. Usulután		P E % D	1,862.00 1,862.00 100.00 % 0.00	1,862.00 1,862.00 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	1,862.00 1,862.00 100.00 % 0.00	1,862.00 1,862.00 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
TOTAL PROVISIONES			P E % D	1,490,820.43 1,342,185.96 90.03 % 148,634.47	1,490,820.43 1,342,185.96 90.03 % 148,634.47	0.00 247,980.33 0.00 % -247,980.33	
PEIS							
3603	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL		P E % D	4,220,305.08 2,045,435.89 48.47 % 2,174,869.19	4,220,305.08 2,045,435.89 48.47 % 2,174,869.19	0.00 517,478.36 0.00 % -517,478.36	
		FGEN	P E % D	4,220,305.08 2,045,435.89 48.47 % 2,174,869.19	4,220,305.08 2,045,435.89 48.47 % 2,174,869.19	0.00 517,478.36 0.00 % -517,478.36	DE LA INVERSIÓN REALIZADA EN EL PERÍODO, \$ 480,131.42 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN Y \$ 137346.94 A LA SUPERVISIÓN
4535	Rehabilitación de la Carretera CHA07E-CHA09S, Tramo del Et. CHA08E-Arcatao, Chalatenango		P E % D	3,350,334.92 1,558,730.43 46.52 % 1,791,604.49	3,350,334.92 1,558,730.43 46.52 % 1,791,604.49	0.00 392,363.43 0.00 % -392,363.43	
		FGEN	P E % D	3,350,334.92 1,558,730.43 46.52 % 1,791,604.49	3,350,334.92 1,558,730.43 46.52 % 1,791,604.49	0.00 392,363.43 0.00 % -392,363.43	DE LA INVERSIÓN REALIZADA EN EL PERÍODO, US\$ 373,098.10 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN Y US\$ 19265.33 A LA SUPERVISIÓN
3873	Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas		P E % D	1,334,579.83 1,334,579.83 100.00 % 0.00	1,334,579.83 1,334,579.83 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	1,334,579.83 1,334,579.83 100.00 % 0.00	1,334,579.83 1,334,579.83 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	PROYECTO EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL PNUD
4179	Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato de Los Reyes		P E % D	1,166,730.88 1,166,730.88 100.00 % 0.00	1,166,730.88 1,166,730.88 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	
		FGEN	P E % D	1,166,730.88 1,166,730.88 100.00 % 0.00	1,166,730.88 1,166,730.88 100.00 % 0.00	0.00 0.00 0.00 % 0.00	A SER REALIZADO A TRAVÉS DEL PNUD, EN EVALUACIÓN DEL OFERTAS
4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR		P E % D	1,125,355.27 925,992.05 82.28 % 199,363.22	1,125,355.27 925,992.05 82.28 % 199,363.22	18,148.89 124,388.85 685.38 % -106,239.96	
		FGEN	P E % D	1,125,355.27 925,992.05 82.28 % 199,363.22	1,125,355.27 925,992.05 82.28 % 199,363.22	18,148.89 124,388.85 685.38 % -106,239.96	PENDIENTE DE CONTRATAR LA COBERTURA VEGETAL
4556	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA DE REPARTO LAS CAÑAS ILOPANGO, SAN SALVADOR		P E % D	645,957.77 645,957.77 100.00 % 0.00	645,957.77 645,957.77 100.00 % 0.00	37,653.06 51,332.74 136.33 % -13,679.68	
		FGEN	P E % D	645,957.77 645,957.77 100.00 % 0.00	645,957.77 645,957.77 100.00 % 0.00	37,653.06 51,332.74 136.33 % -13,679.68	EL MONTO DEL PERIODO CORRESPONDE A LA LIQUIDACIÓN
4630	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MURO DE RETENCIÓN EN URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOULEVARD, SAN		P E %	141,238.27 0.00 0.00 %	141,238.27 0.00 0.00 %	141,238.27 0.00 0.00 %	

	SALVADOR		D	141,238.27	141,238.27	141,238.27	
		FGEN	P	141,238.27	141,238.27	141,238.27	DURANTE EL PRESENTE PERÍODO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO, EL CUAL NO SE REFLEJA EN EL SISTEMA
			E	0.00	0.00	0.00	
			%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
			D	141,238.27	141,238.27	141,238.27	
4626	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL		P	132,924.95	132,924.95	1,170.00	
			E	132,924.95	132,924.95	3,382.51	
			%	100.00 %	100.00 %	289.10 %	
			D	0.00	0.00	-2,212.51	
		FGEN	P	132,924.95	132,924.95	1,170.00	LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERÍODO CORRESPONDEN A LA EXCAVACION DE CIMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO VISTO Y RELLENO DE CAPTACIÓN
			E	132,924.95	132,924.95	3,382.51	
			%	100.00 %	100.00 %	289.10 %	
			D	0.00	0.00	-2,212.51	
4561	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN EN URBANIZACIÓN CIMAS DE SAN BARTOLO No. 1 ILOPANGO, SAN SALVADOR.		P	29,327.30	29,327.30	0.00	
			E	29,327.30	29,327.30	0.00	
			%	100.00 %	100.00 %	0.00 %	
			D	0.00	0.00	0.00	
		FGEN	P	29,327.30	29,327.30	0.00	PROYECTO FINALIZADO
			E	29,327.30	29,327.30	0.00	
			%	100.00 %	100.00 %	0.00 %	
			D	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PEIS			P	12,146,754.27	12,146,754.27	198,210.22	
			E	7,839,679.10	7,839,679.10	1,088,945.89	
			%	64.54 %	64.54 %	549.39 %	
			D	4,307,075.17	4,307,075.17	-890,735.67	
TOTAL GENERAL PAIP			P	59,743,547.70	59,743,547.70	17,505,366.60	
			E	27,697,234.94	27,697,234.94	4,944,854.06	
			%	46.36 %	46.36 %	28.25 %	
			D	32,046,312.76	32,046,312.76	12,560,512.54	

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, % = Porcentaje de Ejecución

* Cifras base devengado