



San Salvador, 10 de agosto de 2020

DCMOP-051/2020

Licenciada
Liz Aguirre
Oficial OIR

Estimada Licenciada

Me complace saludarle y desearle éxito en el desarrollo de sus múltiples funciones. En esta oportunidad me refiero a la solicitud de información número 111-2020, donde requieren datos de lo ejecutado en relación a: i) Mejorar el tramo Caserío El Mozote- Caserío Altomiro (MOR15W), municipio de Meanguera, departamento de Morazán, ii) Pavimentar la Calle Arambala-El Mozote, al límite del municipio de Meanguera y iii) Mejorar los caminos vecinales de las comunidades en las zonas de influencia. Al respecto, atentamente remito informe elaborado por los encargados de los proyectos, donde se presenta el avance para cada una de las intervenciones en la zona.

Atentamente,



Ing. Alexander Ernesto Beltrán.

Director de Construcción y Mantenimiento de La Obra Pública Ad-Honorem

Archivo DCMOP

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN CASERIO EL MOZOTE, EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PROYECTO TRAMO 1:

“MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL MOR15W, TRAMO: ARAMBALA – DV. AL MOZOTE Y CAMINO VECINAL TRAMO: MOR15W – LÍMITE MUNICIPAL ARAMBALA/MEANGUERA. MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN” CODIGO 6588.

Como Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública se informa que el proyecto pavimentación tramo Arambala- limite Municipal Arambala/Meanguera, ya fue finalizado y para el cual se presenta el cuadro resumen del proyecto, en el que se ejecutaron las actividades de construccion de base, colocación de carpeta asfáltica, construccion de canaletas, cordón cuneta, badenes, bordillos de concreto y señalización tanto vertical como horizontal. Todo en base al diseño realizado por el ministerio.

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Longitud	Monto MOP	Monto asignado (GOES)	Avance fisico	Fecha Inicio	Fecha Final
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL MOR 15W, TRAMO ARAMBALA –DV. EL MOZTE Y CAMINO VECINAL TRAMO MOR 15W –LIMITE MUNICIPAL ARAMBALA/MEANGUERA	Morazan	Arambala	3.3 km	\$ 687,837.67	\$ 528,400.00	100%	01/06/17	23/12/17

Monto total de la inversión: \$1,216,237.67

PROYECTO TRAMO 2

Para el tramo 2 que comprende la pavimentación desde Caserío el Mozote- Caserío Altomiro, se informa que se han, realizando las actividades de ampliación de curvas, construcción de base, colocación de carpeta asfáltica en caliente, construccion de drenajes longitudinales y obras complementarias, dicho proyecto posee un porcentaje de avance del 69.22%.

Monto estimado de inversión: \$2,694,894.00. Se anexa cuadro de avance de proyecto.



MINISTERIO DE
 OBRAS PÚBLICAS,
 TRANSPORTE Y
 DESARROLLO
 URBANO

CONTROL RESUMEN DE PROYECTO PAVIMENTACION CASERIO EL MOZOTE- CASERIO ALTOMIRO

**PROYECTO: 6589 " PROYECTO TRAMO: PAVIMENTACIÓN CASERIO EL MOZOTE AL CASERIO ALTOMIRO, MUNICIPIO DE MEANGUERA
 DEPARTAMENTO DE MORAZAN**

AVANCE FISICO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	ACUMULADO		PORCENTAJE REAL	
			%	% POR ACTI.	% ACUMULADO REAL	% ACUMULADO REAL
Mejoramiento de rasante	MTL	7,617	100%	3%	3.0%	
construccion de base	MTL	7,617	100%	27%	27.0%	
Construccion de Canaletas	MTL	12,836	21%	26%	5.5%	
Construccion de bordillo	MTL	1,603	38%	4%	1.5%	
Construccion de badenes	MTL	80	0%	3%	0.0%	
pavimentación	MTL	7,617	100%	32%	32.0%	
Señalización	MTL	6,300	5%	5%	0.2%	
TOTAL			38%	100%	69.22%	



PROYECTO TRAMO 3

Mejoramiento de caminos vecinales en comunidades de las zonas de influencia.

En el período se atendieron un total de 19 rutas. Se mejoraron en total 30.16 km. Dentro de las mejoras se abrieron 19.65 km y se pavimentó 1.35 km, es decir, se brindó conectividad a zonas donde antes no había. Los principales avances en los últimos meses son: en el mes de octubre 2019 se culminó la pavimentación de la ruta Los Leones – Peñona – Coyotera, por 1.35 km, proyecto que fue iniciado en septiembre. Adicionalmente, se realizaron 3 intervenciones de Conformación y Balastado en las rutas: El Mozote – Ranchería (1), Los Morenos – Jocote Amarillo (2) y Las Joyas – Caserío El Potrero (3), intervenciones realizadas entre agosto y septiembre 2019. La inversión total ha sido de \$477,524.61.

A continuación, se adjunta el detalle de los proyectos y las intervenciones realizadas:



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTES

Ruta	Longitud ruta	Descripción	Municipio	Km Aperturados	Km Mejorados (Conformación y balastado)	Km Pavimentados	Estado	Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin
1	2.00	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote-Caserío Pie de la Loma.	Meanguera	2	2		Finalizado	\$ 34,433.31	17-05-2017	18-06-2017
2	2.00	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote-Ranchería.	Meanguera	2	2	Pendiente de pavimentar	Finalizado	\$ 31,344.75	05-12-2016 26-09-2018 10-08-2019	29-05-2017 04-05-2018 05-11-2016
3	1.20	Apertura y conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-Caserío La Laguna.	Meanguera	1.2	1.2		Finalizado	\$ 17,587.27	24-04-2017 13-08-2018	15-05-2017 17-08-2018
4	1.00	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-El Mojón	Arambala	1	1		Finalizado	\$ 15,677.76	06-05-2017 12-05-2017 09-06-2017	15-05-2017 13-05-2017 30-06-2017
5	0.75	Apertura- conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-Coyotera.	Meanguera	0.75	0.75	0.75	Finalizado	\$ 12,729.49	05-09-2016	08-09-2016
6	0.60	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Los Leones – La Peñona.	Meanguera	0	0.6	0.60	Finalizado	\$ 4,303.51	09-09-2016	12-09-2016
7	2.00	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Colonia El Pinalito-Grupo Escolar el Mozote.	Arambala	2	2		Finalizado	\$ 31,332.71	14-03-2017	27-03-2017
8	1.00	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote desvió la Viuda.	Arambala	0	1.00		Finalizado	\$ 13,307.78	09-03-2017	14-03-2017
9	2.50	Conformación y Balastado Parcial de capa de rodamiento Desvió la Viuda-Los Toriles.	Arambala	0	2.50		Finalizado	\$ 38,731.44	23-02-2017	07-03-2017
10	2.20	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Monumento (Los Morenos)-Jocote Amarillo.	Meanguera	2.2	2.2	Pendiente de pavimentar	Finalizado	\$ 28,538.74	31-05-2017	26-06-2017



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTES

11	0.41	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Caserío La Laguna-La cancha.	Meanguera	0	0.41		Finalizado	\$ 5,646.90	27-06-2017	30-06-2017
12	3.00	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Caserío La Laguna-Colonia Guacamaya.	Meanguera	3	3		Finalizado	\$ 46,428.43	27-11-2018	12-12-2018
13	1.00	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Colonia El Pinalito-Los Toriles	Arambala	1	1		Finalizado	\$ 15,649.74	04-10-2018	23-11-2018
14	0.80	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Desvío la Pila-Los Álvarez	Meanguera	0.8	0.8		Finalizado	\$ 13,251.56	12-08-2017	31-08-2017
15	0.40	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento La Peñona - Zapotillo.	Meanguera	0.4	0.4		Finalizado	\$ 6,660.86	23-07-2018	27-07-2018
16	1.30	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Desvío Mano de León-Cementerío	Meanguera	1.3	1.3		Finalizado	\$ 21,305.44	23-05-2018	10-06-2018
17	1.00	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Calle Poza Honda Desde Comunidad El Barrial a Caserío El Pajarito.	Meanguera	0	1.0		Finalizado	\$ 44,490.72	27-08-2018	30-08-2018
18	5.00	Conformación y balastado parcial de calle principal desde Desvío Las Joyas - Caserío El Potrero.	Meanguera	0	5.0	Pendiente de Pavimentar	Finalizado	\$ 64,665.29	01-09-2018 09-01-2019	18-09-2018 24-01-2019
19	2.00	Apertura - Conformación y balastado parcial desde calle principal del caserío El Potrero - caserío La Rinconada.	Meanguera	2	2		Finalizado	\$ 31,438.91	21-08-2018 28-01-2019	22-08-2018 30-01-2019