

## MEMORANDO

Ref. MOPT-GDPI-91-05-2021

Para: Lic. Liz Aguirre  
Oficial de Información

De: Nelson Reyes  
Gerente Desarrollo y Planificación Institucional

Asunto: Enviando información requerida

Fecha: 05 abril 2021



En esta oportunidad hago referencia a la solicitud número 048-2021 enviada por correo electrónico por la OIR, demandando la siguiente información: RESUMEN DE SOLICITUD: INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH SOBRE EL MOZOTE.

INFORMACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL EJECUTADOS DESDE 2013 HASTA 2020, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PARA REPARAR LOS DAÑOS DE LAS VICTIMAS Y FAMILIARES DE LA MASACRE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS. DETALLAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS SOCIALES, ECONOCMIOS ENTRE OTROS, LUGARES DE EJECUCION INCORPORANDO FOTOGRAFIAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO POR AÑO.

Por lo anterior, se anexa:

Informe de intervenciones realizadas en el caserío EL MOZOTE. Cabe mencionar que la Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública, manifestó que durante el 2020 no ejecutó ningún proyecto; ni se ha continuado con las intervenciones en proceso debido a las afectaciones del COVID-19. Sin embargo, y a pesar que no es del período solicitado, se agregó el centro de memorias que es ejecutada por la DIOP.

Sin otro particular, me suscribo reiterándole muestras de mi alta consideración y estima.

Atentamente,



11:05am

Esmeralda.

**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN CASERIO EL MOZOTE, EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

**PROYECTO TRAMO 1:**

**“MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL MOR15W, TRAMO: ARAMBALA – DV. AL MOZOTE Y CAMINO VECINAL TRAMO: MOR15W – LÍMITE MUNICIPAL ARAMBALA/MEANGUERA. MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN” CODIGO 6588.**

El proyecto de pavimentación del tramo Arambala al límite municipal Arambala/Meanguera fue finalizado el 23 de diciembre de 2017 y contempló la construcción de la base, colocación de carpeta asfáltica, construcción de canaletas, cordón cuneta, badenes, bordillos de concreto y señalización tanto vertical como horizontal. Todo en base al diseño realizado por el ministerio. Monto total de la inversión: \$1,216,237.67

*Tabla 1 Información del proyecto Arambala – Dv. al Mozote y MOR15W – LM Arambala/Meanguera*

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Longitud	Monto MOP	Monto asignado (GOES)	Avance físico	Fecha Inicio	Fecha Final
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL MOR 15W, TRAMO ARAMBALA –DV. EL MOZTE Y CAMINO VECINAL TRAMO MOR 15W –LÍMITE MUNICIPAL ARAMBALA/MEANGUERA	Morazan	Arambala	3.3 km	\$ 687,837.67	\$ 528,400.00	100%	01/06/17	23/12/17

**PROYECTO TRAMO 2**

Para el tramo 2 que comprende la pavimentación desde Caserío el Mozote al Caserío Altomiro se realizaron las actividades de ampliación de curvas, construcción de base, colocación de carpeta asfáltica en caliente, construcción de drenajes longitudinales y obras complementarias, dicho proyecto posee un porcentaje de avance del 69.22%.

Monto estimado de inversión: \$2,694,894.00. Se anexa cuadro de avance de proyecto.



Tabla 2 Avance físico del proyecto Caserío el Mozote al Caserío Altomiro

**AVANCE FISICO**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	ACUMULADO		PORCENTAJE REAL	
				%	% POR ACTI.	% ACUMULADO REAL
Mejoramiento de rasante	MTL	7,617	7617	100%	3%	3.0%
construccion de base	MTL	7,617	7,617.00	100%	27%	27.0%
Construccion de Canaletas	MTL	12,836	2,700.00	21%	26%	5.5%
Construccion de bordillo	MTL	1,603	606.00	38%	4%	1.5%
Construccion de badenes	MTL	80		0%	3%	0.0%
pavimentación	MTL	7,617	7,617.00	100%	32%	32.0%
Señalización	MTL	6,300	300.00	5%	5%	0.2%
<b>TOTAL</b>				<b>38%</b>	<b>100%</b>	<b>69.22%</b>





## **PROYECTO TRAMO 3**

### **Mejoramiento de caminos vecinales en comunidades de las zonas de influencia.**

En el período se atendieron un total de 19 rutas. Se mejoraron en total 30.16 km. Dentro de las mejoras se abrieron 19.65 km y se pavimentó 1.35 km, es decir, se brindó conectividad a zonas donde antes no había. Los principales avances en los últimos meses son: en el mes de octubre 2019 se culminó la pavimentación de la ruta Los Leones – Peñona – Coyotera, por 1.35 km, proyecto que fue iniciado en septiembre. Adicionalmente, se realizaron 3 intervenciones de conformación y balastado en las rutas: El Mozote – Ranchería (1), Los Morenos – Jocote Amarillo (2) y Las Joyas – Caserío El Potrero (3), intervenciones realizadas entre agosto y septiembre 2019. La inversión total ha sido de \$477,524.61.

A continuación, se adjunta el detalle de los proyectos y las intervenciones realizadas:



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

Ruta	Longitud ruta	Descripción	Municipio	Km Aperturados	Km Mejorados (Conformación y balastado)	Km Pavimentados	Estado	Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin
1	2.00	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote-Caserío Pie de la Loma.	Meanguera	2	2		Finalizado	\$ 34,433.31	17-05-2017	18-06-2017
2	2.00	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote-Ranchería.	Meanguera	2	2	Pendiente de pavimentar	Finalizado	\$ 31,344.75	18-05-2017 04-04-2018 28-11-2016	29-05-2017 04-05-2018 05-11-2016
3	1.20	Apertura y conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-Caserío La Laguna.	Meanguera	1.2	1.2		Finalizado	\$ 17,587.27	05-12-2016 26-09-2018 10-08-2019 24-04-2017	16-12-2016 03-10-2018 15-08-2019 15-05-2017
4	1.00	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-El Mojón	Arambala	1	1		Finalizado	\$ 15,677.76	06-05-2017 12-05-2017 09-06-2017	15-05-2017 13-05-2017 30-06-2017
5	0.75	Apertura- conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Peñona-Coyotera.	Meanguera	0.75	0.75	0.75	Finalizado	\$ 12,729.49	05-09-2016	08-09-2016
6	0.60	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Los Leonés - La Peñona.	Meanguera	0	0.6	0.60	Finalizado	\$ 4,303.51	09-09-2016	12-09-2016
7	2.00	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Colonia El Pinalito-Grupo Escolar el Mozote.	Arambala	2	2		Finalizado	\$ 31,332.71	14-03-2017	27-03-2017
8	1.00	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento El Mozote desvió la Viuda.	Arambala	0	1.00		Finalizado	\$ 13,307.78	09-03-2017	14-03-2017
9	2.50	Conformación y Balastado Parcial de capa de rodamiento Desvió la Viuda-Los Toriles.	Arambala	0	2.50		Finalizado	\$ 38,731.44	23-02-2017	07-03-2017
10	2.20	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Monumento (Los Morenos)-Jocote Amarillo.	Meanguera	2.2	2.2	Pendiente de pavimentar	Finalizado	\$ 28,538.74	31-05-2017	26-06-2017
11	0.41	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Caserío La	Meanguera	0	0.41		Finalizado	\$ 5,646.90	27-06-2017	30-06-2017



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

Ruta	Longitud ruta	Descripción	Municipio	Km Aperturados	Km Mejorados (Conformación Y balastado)	Km Pavimentados	Estado	Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin
		Laguna-La cancha.								
12	3.00	Apertura, Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Caserío La Laguna-Colonia Guacamaya.	Meanguera	3	3		Finalizado	\$ 46,428.43	27-11-2018	12-12-2018
13	1.00	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Colonia El Pinalito-Los Toriles	Arambala	1	1		Finalizado	\$ 15,649.74	04-10-2018	23-11-2018
14	0.80	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Desvío la Pila-Los Alvarenga	Meanguera	0.8	0.8		Finalizado	\$ 13,251.56	12-08-2017	31-08-2017
15	0.40	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento La Peñona - Zapotillo.	Meanguera	0.4	0.4		Finalizado	\$ 6,660.86	23-07-2018	27-07-2018
16	1.30	Apertura - Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Desvío Mano de León-Cementerio	Meanguera	1.3	1.3		Finalizado	\$ 21,305.44	23-05-2018	10-06-2018
17	1.00	Conformación y balastado parcial de capa de rodamiento Calle Poza Honda Desde Comunidad El Barrial a Caserío El Pajarito.	Meanguera	0	1.0		Finalizado	\$ 44,490.72	27-08-2018	30-08-2018
18	5.00	Conformación y balastado parcial de calle principal desde Desvío Las Joyas - Caserío El Potrero.	Meanguera	0	5.0	Pendiente de Pavimentar	Finalizado	\$ 64,665.29	01-09-2018 09-01-2019	18-09-2018 24-01-2019
19	2.00	Apertura - Conformación y balastado parcial desde calle principal del caserío El Potrero - caserío La Rinconada.	Meanguera	2	2		Finalizado	\$ 31,438.91	21-08-2018 28-01-2019	22-08-2018 30-01-2019





## PROYECTO TRAMO 4

### Diseño y construcción del proyecto: "construcción de centro de memorias en caserío El Mozote, Cantón Guacamaya, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán

El proyecto consiste en la creación de un Centro de Memoria relacionada a los hechos ocurridos en el caserío El Mozote, la intervención se basa en la conservación de dos componentes que forman parte de los hechos ocurridos en la masacre del Mozote como son los cimientos de la antigua casa donde fue la masacre y el hueco provocado por la explosión de una bomba lanzada en el mismo terreno; para integrar ambos componentes se construirá un sendero peatonal de aproximadamente 140 metros de longitud con ancho variable el cual se conectará con el resto del proyecto. Además, contempla: Zona de recepción de 42m<sup>2</sup> en donde se recibirá a los visitantes, Zona administrativa de 82m<sup>2</sup>, Pasillo de exposiciones temporales de 70m<sup>2</sup>, Salón audiovisual de 42m<sup>2</sup> para presentaciones, Sanitarios para visitas de 40m<sup>2</sup>; Salón de exposiciones temporales de 55m<sup>2</sup> el cual a su vez funcionará como área vestibular, Salón de exposiciones permanentes de 128m<sup>2</sup>, área de mantenimiento de 20m<sup>2</sup> la cual tendrá un área de lavado de utensilios de limpieza y una bodega.

El avance reportado al 30 de abril de 2021 es el siguiente:

Nombre de Proyecto	Monto del proyecto	Fuente de Financiamiento	Etapas	Fecha inicio	Fecha de fin Revisada	Avance Físico Real
Diseño y construcción del proyecto: "construcción de centro de memorias en caserío El Mozote, Cantón Guacamaya, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán	\$742,198.35	Externa	Ejecución	15-Feb-21	14-Jul-21	26.75%



## MAPA DE INTERVENCIONES

En los siguientes mapas se pueden visualizar todas las intervenciones realizadas durante el período de octubre 2012 a diciembre 2019, acotando que en el 2020 por afectaciones de la Pandemia COVID-19 no hubo ningún avance y durante el 2021 se inició con el Centro de Memorias:

Ilustración 1 Mapa general de las intervenciones

