

# Memorándum

MOPT-VMOP-DIPIL-086/2022

**Para:** Licda. Liz Aguirre  
Oficial de Información MOPT

**De:** Ing. Víctor Manuel Flores Ramos  
Director, DIPIL-VMOP

**C.C.:** Ing. Pedro Antonio Álvarez Reyes  
Director General VMOP

Archivo

**Asunto:** Solicitud N° 056-2022.

**Fecha:** 05 de mayo de 2022.



Hago referencia a notificación del 03 de mayo de 2022, a través de la cual se transmitió la Solicitud de Información N° 056-2022 presentada a la Oficina de Información y Respuesta (OIR), en la que se requiere información relacionada al proyecto de Diseño y Construcción de las instalaciones del Paso Fronterizo de Anguiatú, consistente en: Fechas de inicio y de finalización programada de la obra, empresas encargadas del diseño, construcción y supervisión del proyecto, porcentaje de avance, inversión total y ejecutada a la fecha, origen de los fondos y motivos de atraso (si existieran).

Habiendo gestionado la respuesta con el Administrador del Proyecto de la Unidad Ejecutora del MOPT (UE-MOPT), quien tiene a cargo la ejecución del proyecto antes mencionado, por este medio atentamente transmito la información recibida:

- **Fecha de inicio de la obra:** El Contrato de Diseño y Construcción inició el 25 de octubre de 2019 con el diseño de las obras. Este contrato fue resuelto por el Cliente el 21 de octubre de 2021. Para finalizar las obras se contrataron cuatro empresas trabajando en forma simultánea, reiniciándose el 10 de enero del 2022.
- **Fecha programada de finalización de la obra:** Fecha contractual de finalización el 09 de mayo de 2019. Sin embargo, problemas de suministros de materiales e importación de equipos ha requerido trasladar la fecha de terminación al 15 de julio de 2022.
- **Empresa encargada del diseño:** Para el Diseño más Construcción del proyecto, se contrató a la empresa INYPSA, Informes y Proyectos, S.A., Sucursal El Salvador, empresa que cambió su denominación a AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A Sucursal El Salvador.

- **Empresa encargada de la construcción:** Inicialmente, la empresa INYPSA, Informes y Proyectos, S.A., Sucursal El Salvador, que cambió su denominación a AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A Sucursal El Salvador.

Para la finalización de las obras las empresas contratadas son:

SOLER Ingenieros Contratistas, S.A. de C.V.

TAS El Salvador, S.A. de C.V.

Terracería, Diseño, Construcción y Alquiler, S.A. de C.V. (TEDCAL, S.A. de C.V.)

Socio SISTEMH y R&R Ingenieros Constructores.

- **Empresa encargada de la supervisión:** Roberto Salazar y Asociados, Ingenieros Consultores, S.A. de C.V.
- **Porcentaje de avance:** 72.44% al 29 de abril de 2022.
- **Inversión total de la obra:** US\$ 15.4 millones (diseño, construcción y supervisión, incluye IVA).
- **Inversión ejecutada al 30 de abril de 2022:** US\$7.7 millones (diseño, construcción y supervisión, incluye IVA).
- **Origen de los fondos:** Gobierno de El Salvador y Fondos del Milenio.
- **Motivos de atraso (si existieran):** La resolución del contrato inicial atrasó la terminación del proyecto, debiéndose desarrollar nuevas contrataciones para finalizarlo. Problemas legales u operativos derivados del contrato anterior han ralentizado el suministro de equipo especializado para el proyecto y la ejecución de algunas obras. Otros motivos son la escasez de personal operativo en la zona y la coordinación secuencial de las actividades constructivas entre empresas.

Atentamente.