

ESTIMACION #2

RESENTADO POR: MANUEL DAVID PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 16/11/2015

Monto de Estimación: \$ 11,600
 27% de Anticipo \$ 3,132
 Líquido a Pagar \$ 8,468

PARA SUBPROYECTO: "CONSTRUCCION DE CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO"

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA			OBRA CONTRATADA			ACUMULADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACION			ACUMULADO TOTAL			POR EJECUCION			
	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PASCAL	CANTIDAD	MONTO CORDADO	CANTIDAD	AVANCE	MONTO A CONTRA	CANTIDAD	AVANCE	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			
1.0	TRAZO Y NIVELACION DE TOPOGRAFIA	ML	\$ 4.14	\$ 489.09	116.00	\$ 489.09	-	0.00%	\$ -	116.00	100.00%	\$ 489.09	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
2.0	CORTE EN TERRAZA MATERIAL SEMENTURO E= 25 CM	M3	\$ 24.34	\$ 2,642.64	108.56	\$ 2,642.64	-	0.00%	\$ -	108.56	100.00%	\$ 2,642.64	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
3.0	DESALDO DE MATERIAL SOBRIANTE	M3	\$ 17.64	\$ 1,915.02	108.56	\$ 1,915.02	-	0.00%	\$ -	108.56	100.00%	\$ 1,915.02	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
4.0	RELLENO CON SUELO CEMENTO 20-1 P= 1% CM	M3	\$ 41.40	\$ 4,111.64	99.12	\$ 4,111.64	-	0.00%	\$ -	99.12	100.00%	\$ 4,111.64	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
5.0	CORDON CUENTA DE PIEDRA	M	\$ 42.31	\$ 9,964.45	236.00	\$ 9,964.45	-	0.00%	\$ -	236.00	100.00%	\$ 9,964.45	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
6.0	CONCRETO HIDRAULICO FC = 210	M3	\$ 349.79	\$ 10,906.87	25.00	\$ 8,744.87	29.3	53.84%	\$ 10,241.99	54.26	100.00%	\$ 10,906.87	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
7.0	REBATE	ML	\$ 46.08	\$ 516.12	-	\$ -	11.2	100.00%	\$ 516.12	11.20	100.00%	\$ 516.12	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
8.0	JUNTA DE DILATACION E=1" PARA SUELO SEMENTAL A	ML	\$ 4.86	\$ 931.02	-	\$ -	191.8	100.00%	\$ 931.02	191.75	100.00%	\$ 931.02	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
9.0	REPTILIO	U.	\$ 367.30	\$ 367.30	1.00	\$ 367.30	0.00	0.00%	\$ -	1.00	100.00%	\$ 367.30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			
VALOR DE OBRA				\$ 39,944.13					\$ 20,255.02					\$ 11,689.13					\$ 39,944.13

MANUEL DAVID PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. SUPERVISOR

MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA ALCALDE MUNICIPAL

UBICONS S.A. DE C.V. SUPERVISOR

UBICONS S.A. DE C.V. ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR C.A.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto: **CONSTRUCCION DE CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PROYECTO 552)**

Ubicación: **CANTON EL TRANSITO**

Banco: **BANCO AGRICOLA**

Nombre de la Cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO**





Numero de Cuenta: **565-000455-1**

Fuente de Financiamiento: **FODES**

Monto según Carpeta:

LIQUIDACION DE GASTOS DEL PROYECTO	VALORES
DONACIONES O CONTRIBUCIONES	
GASTOS	
GASTOS DEL PROYECTO	\$ 39,944.14
MANO DE OBRA	
MAQUINARIA	
TRANSPORTE	
REVISITOS U OTROS	
TOTAL DE GASTOS DEL PROYECTO	\$ 39,944.15

SUPERVISION	\$ 2,801.50
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 42,745.65
Costo de elaboracion de Carpeta Tecnica.	\$ 2,001.07

TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL O MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL



FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 001

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."

Dirección del Proyecto: CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Municipio: SAN PABLO TACACHICO. Departamento: LA LIBERTAD.

Realizador: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Supervisor: UBICONS S.A DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

De: UBICONS S.A DE C.V Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

Hora: 8:00 - 4:00 Fecha: Martes 11-08/2015.

Este día se dio inicio al proyecto, con recorrido del área de trabajo junto a un representante del propietario de la obra, se hizo una limpieza y se dio inicio al trazo y nivelación topográfica

Al finalizar el día de trabajo se conto con un 14.27% correspondiente a esta partida.

Se procedió también a la colocación del Botulo de identificación del Proyecto.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Firma: [Firma]



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: UBICONS S.A DE C.V

Firma: [Firma]





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 002

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: JUEVES 13/08/2015.

Se continuo con el trazo y nivelacion topografico ya se cuenta con un 60% asta la fecha segun la partida. al igual manera se inicio la partida de corte en terraza material semiduro teniendo un avance del 20% de la partida

Al finalizar la jornada no se presenta ninguna anomalia.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**


Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

N° 003

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **Lunes 17/05/2015.**

Este día se finalizó la partidada del trazo y nivelación topográfica contando con un 100% de la partidada y se continuó con el corte de material semiduro contando con un 50% correspondiente a la partidada se inició el desalojo y el relleno con suelo cemento.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 004

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."

Dirección del Proyecto: CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Municipio: SAN PABLO TACACHICO. Departamento: LA LIBERTAD.

Realizador: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Supervisor: UBICONS S.A DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

De: UBICONS S.A DE C.V Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

Hora: 8:00 - 4:00 Fecha: Miércoles 19 /08 /2015.

Este día contamos con la visita de un representante del propietario del proyecto se reconocio la zona de trabajo mostrando el avance de las actividades correspondientes a cada particularidad.

No se presento ninguna novedad al finalizar la jornada

POR EL REALIZADOR:


Nombre: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Firma: _____

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: UBICONS S.A DE C.V

Firma: _____





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 005

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **viernes 21/08/2015.**

Este día se continuo con las actividades del cronograma y sus partidas de corte en terrazo y material semiduro llevando un 90% y desalojando material sobrante un 70% y con el Relleno con suelo cemento en 35.71%.

POR EL REALIZADOR:


Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma: _____

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma: _____





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 006

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **Lunes 24/08/2015.**

este día se presentó una orden de cambio aumentando la cantidad de trabajo de cada partida y aumentando el tiempo estimado según modificaciones de cronograma de trabajo con la orden de cambio, este día iniciamos la otra cantidad de las partidas. en el trazo y nivelación se presenta un 33.33% de la cantidad agregada. y se continuó normalmente el desarrollo y el acordonamiento ya tomando en cuenta la orden de cambio

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**


Firma: _____



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma: _____





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

N° 007

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V**

Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00**

Fecha: **Miércoles 26 / 08 / 2016.**

siguiendo con el cronograma de actividades ya modificado. se continuo con las actividades. En este día se hizo la continuación de las actividades agregadas según orden de cambio que son Trazo y nivelación topográfico, corte en terrazu material semiduro, Desalojo de material sobrante y Relleno con suelo cemento las actividades se llevan a cabo con normalidad.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**


Firma: _____



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma: _____





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 008

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **viernes 28/08/2016**

Este día se finalizó por completo la partida del trazo y nivelación en un 100% y continuo con el corte en terraza teniendo un avance de un 55%. según partida se continuo con el desvalajo llevando un 75% y con el Relleno con velo cemento un 70% de 100% correspondiente a la partida

Se conto con una visita de inspeccion de un representante de la alcaldia. Al final del dia todo con normalidad.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:



FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 009

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V**

Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00**

Fecha: **31/06/2015.**

Este día dimos por finalizado la partida de corte terraza con un 100% y un 95% del desapego esta echo al igual que el relleno con suelo cemento se continuo, y se inicio el cordón coneta de piedra y repellido y apinado presentede un 7.14% de 100% correspondiendo de la partida.

POR EL REALIZADOR:

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 010





Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**
Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**
Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**
Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**
Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**
Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **Miércoles 02/09/2015**

Se dio por finalizado el desarrollo con un 100% y un 100% del Relleno con suelo cemento y se continua con el cordón cuneta de piedra y repellado,

Todas las actividades se están llevando con normalidad.

POR EL REALIZADOR:  
Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**
Firma: _____
POR EL SUPERVISOR:  
Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**
Firma: _____



FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 011

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **viernes 04 / 09 / 2015.**

Se continuo con la partidad del cordón cuneta de piedra repollado y afinado presentando en 35.00% correspondiente a la partida.

Presentamos un 56% del 100% de la obra en su totalidad.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 012

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V**

Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00**

Fecha: **Lunes 07/09/2015**

Este día se continuo con la actividad del cordón cuneta de piedra y repellado y se conto con la visita nuevamente de un representante de el propietario de la obra para la verificación de lo Avanzado. según la Orden de Cambio que se dio y se menciona en anteriores.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 001

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: Miércoles 09 / 09 / 2015

Este día continuamos con la partida del cordon concta de piedra repellado y apinado presentando un 71.44% del total de esta partida.

Al final de la jornada se finalizo con normalidad.

POR EL REALIZADOR:
Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:  

POR EL SUPERVISOR:
Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:  



FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 002

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**
Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **viernes 11 / 09 / 2015**

Se continue con el cordón uneta de piedras y repellido y Apinado, contamos con la visita de un representante del propietario de la obra para verificar el proyecto, que se este cumpliendo con lo acordado en el contrato del proyecto.

En pocos dias se terminara la partida de cordón uneta en su totalidad y se iniciara con el concreto.

POR EL REALIZADOR

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 003

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**
Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: Lunes 14 / 09 / 2015

Se dio por finalizado la partida de cordón
concreto de piedra y repellido y Afinado y
se dio por iniciado la partida del concreto
hidraulico se inicio con los encofrados
para la partida. finalizo con normalidad
el dia de trabajo.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**


Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 004

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
Dirección del Proyecto: CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Municipio: SAN PABLO TACACHICO. Departamento: LA LIBERTAD.

Realizador: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Supervisor: UBICONS S.A DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

De: UBICONS S.A DE C.V Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

Hora: 8:00 - 4:00 Fecha: Martes 16/09/2015
Miércoles -

Este día se continuo con el concretado hidraulico ya presentando en 22.07% el avance con esta partida, se recorrio la zona de trabajo para verificar que todo este marchando con normalidad.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Firma: [Signature]



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: UBICONS S.A DE C.V

Firma: [Signature]





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 005

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **Viernes 18/09/2015**

Continuamos con la actividad de concreto Hidraulico, se encopro una parte por la colocación del concreto y se esta avanzando correctamente se conto con la presencia de un representante de la alcaldia y se recorrio el area.

Al finalizar la jornada sin ninguna novedad.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 006

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: lunes 21/09/2015

Contamos con un avance del 57.07% de esta partida de Concretado, tambien asi ya preparando equipo para el Remate.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 007

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: Martes 23/09/2015
Microles

Este día se continuo con el concretado hidraulico y se continuo con el remate. tambien se avanso con esa partida de Remate llevand en de esta :partidad.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:
UBICONS S.A. DE C.V.



FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 008

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**
Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: SAN PABLO TACACHICO. Departamento: LA LIBERTAD.

Realizador: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Supervisor: UBICONS S.A DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

De: UBICONS S.A DE C.V Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

Hora: 8:00 - 4:00 Fecha: Viernes 25 Septiembre del 2015

En este día s. hizo continuación con las partidas
concreto Hidraulico $fc = 210 \text{ kg/cm}^2$ $E = 10 \text{ cm}^3$ y
con la partida Remate

POR EL REALIZADOR:

Nombre: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Firma: [Signature]

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: UBICONS S.A DE C.V

Firma: [Signature]





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 009

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **Lunes 28 de Septiembre del 2015**

En este dia se presento la finalizacion de la partida Concreto Hidraulico y tambien se hizo finalización con la partida Remate y durante el dia se le dio inicio a la partida Junta de Dilatación 6=1 cl/ourapak y sello Sikaflex 1A.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 010

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **Miércoles 30 de Septiembre 2015**

Se hizo continua con con la partida de Junta de dilatacion haciendo corte con el taladro para despues sellar con c/Durapax y Sello Sikaflex 1A ;

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

Firma: _____



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **UBICONS S.A DE C.V**

Firma: _____





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 011

Nombre del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."**

Dirección del Proyecto: **CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

Municipio: **SAN PABLO TACACHICO.** Departamento: **LA LIBERTAD.**

Realizador: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**


Supervisor: **UBICONS S.A DE C.V**


Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

De: **UBICONS S.A DE C.V** Para: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.**

Hora: **8:00 - 4:00** Fecha: **Viernes 02 de octubre del 2015**

Se continua con la partida Junta de Dilatacion con un trabajado con la palidora haciendo el corte y otro con la clourapax y el otro trabajador sellando con el Sikaflex 1A

POR EL REALIZADOR:  **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V**

POR EL SUPERVISOR:  **UBICONS S.A DE C.V**



FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 012

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."

Dirección del Proyecto: CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Municipio: SAN PABLO TACACHICO. Departamento: LA LIBERTAD.

Realizador: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Supervisor: UBICONS S.A DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

De: UBICONS S.A DE C.V Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

Hora: 8:00 - 4:00 Fecha: Lunes 03 de octubre del 2015

Se continuo con la partida Junta de Dilatacion E=1 C/Durapax y Sello Sinaflex LA obteniendo al final del dia un avance de 15.3 ML

POR EL REALIZADOR: *[Signature]* PARA: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

POR EL SUPERVISOR: *[Signature]* PARA: UBICONS S.A DE C.V

Firma: *[Signature]* Firma: *[Signature]*

[Stamp: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V] *[Stamp: UBICONS S.A DE C.V]*



FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 013

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."

Dirección del Proyecto: CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Municipio: SAN PABLO TACACHICO. Departamento: LA LIBERTAD.

Realizador: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Supervisor: UBICONS S.A DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

De: UBICONS S.A DE C.V Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

Hora: 8:00 - 4:00 Fecha: Miercoles 07 de octubre del 2015

Se continua con la partida del Sello de Sinaples obteniendo avance durante la jornada de trabajo de 173mL al final del dia.

POR EL REALIZADOR:


Nombre: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Firma: [Signature]

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: UBICONS S.A DE C.V

Firma: [Signature]





FODES- ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO TACACHICO.

Nº 014

Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."

Dirección del Proyecto: CANTON EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Municipio: SAN PABLO TACACHICO. Departamento: LA LIBERTAD.

Realizador: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Supervisor: UBICONS S.A DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

De: UBICONS S.A DE C.V Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO.

Hora: 8:00 - 4:00 Fecha: Viernes 09 de octubre del 2015

En este día se le dio finalización a la partida Junta de Dilatación E=1 c/Durapax y sello 3inflex 1A.

y se le dio finalización al proyecto cerrando con una limpieza por la calle.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V

Firma: _____

POR EL SUPERVISOR:

Nombre: UBICONS S.A DE C.V

Firma: _____

