



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEJAPA
Gerencia de Desarrollo Urbano

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| No. | PROYECTO | UBICACIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO DE EJECUCIÓN | TIEMPO DE EJECUCIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NUMERO DE BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | AVANCE | ESTADO | FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE |
|-----|--|---|------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|------------|--|
| 1 | Remodelación de oficina administrativa, sendero y señalética del cementerio Municipal de Nejapa. (Carpeta mano de obra) | Carretera a Quezaltepeque, km19 1/2, desvío de Nejapa, junto a Pupusodromo Laurel. | FODES Libre disponibilidad | \$ 10,647.50 | 120 NOTA: Se elaborarán 2 notas de extensión de tiempo, de 15 días cada una | Vía administración municipal | 4000 familias | 20/06/2022 | N/A | 70.0% | EJECUCIÓN | Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano. |
| 2 | Pavimentación de tramo de calle empalme entre calle a La Estación y Antigua Calle a Suchinango EST. 0+250.00 a EST. 0+280.00 | Calle empalme entre calle a la Estación y Antigua Calle a Suchinango, Cantón El Conacaste, Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. | Vía contrato, Fondos Propios | \$ 11,589.81 | 60.00 | Contrato | 1166 familias | 07/09/2022 | 7/11/2022 | 100% | FINALIZADO | Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano. |
| 3 | Remodelación de cubierta de techo - Hostal Los Ranchos | Avenida Isaac Esquivel, Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. | Fondos Propios | \$ 13,649.68 | 30.00 | Vía administración municipal | 1183 familias | 31/10/2022 | 9/12/2022 | 100% | FINALIZADO | Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano. |
| 4 | Relleno de Cárcava en Caserío Las Vegas, Cantón Tutultepeque. | Caserío Las Vegas, Cantón Tutultepeque, Municipio de Nejapa. | Fondos Propios | Remanentes de material por \$2,050.00 del proyecto: "Reparación de tramo de calle de acceso a colonia cuesta blanca" | 30.00 | Vía administración municipal | 82 familias | 24/10/2022 | 15/12/2022 | 100% | FINALIZADO | Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano. |
| 5 | Remodelación de Edificio Administrativo Principal de la Alcaldía Municipal de Nejapa | Calle Principal, Barrio El Centro, #1 Nejapa, San Salvador | Fondos Propios | \$ 15,802.50 | 42.00 | Vía administración municipal | 1183 familias | 19/12/2022 | N/A | 90% | EJECUCIÓN | Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano. |