

	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA: PROYECTOS REALIZADOS EN PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 OCTUBRE 2020										
AÑO	NOMBRE	UBICACIÓN EXACTA	соѕто	FUENTE FINANCIA	FECHA INICIO	TIEMPO EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	EMPRESA SUPERVISORA/ FUNCIONARIO RESPONSABLE	FORMA DE PAGO	GARANTIA
2017	Talleres CPIS Tonacatepeque	Intercepción de la 3ª. Calle Oriente y la 7ª. Avenida Sur, en el casco urbano del Municipio de Tonacatepeque	\$121,336.00	Embajada Americana Solo material.	18-Jul17	PENDIENTE	160	Mano de obra "Personal de Yo Cambio"	Departamento de Infraestructura / JEFATURA	Está en ejecución	N/A
2019	Mejoramiento del sistema de descarga de aguas servidas en Centro de Inserción Social El Espino.	Centro de Inserción Social El Espino, Ahuachapán	Mano de Obra \$ 1,500.00. Materiales \$ 850.00	Fondos GOES	01-dic-19	90 dias DETENIDO POR EN COVID19	180	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	N/A	N/A
2020	Adecuación de inmueble para el uso del CDI Sala Cuna Externa	12 av. Norte, entre la 11° y la 9° calle oriente, San Salvador	\$ 15,000.00 (materiales	FONDOS GOES	03-ene-20	20 dias FINALIZADO	60	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	N/A	N/A
2020	Cambio de cielo falso en tercer nivel del edificio A del Hogar del Niño San Vicente de Paul.	Avenida Cuba, Calle Ramon Belloso	Materiales \$ 13,459.06	FONDOS GOES	27-ene-20	60 dias FINALIZADO	100	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	N/A	N/A
2020	Cambio de cielo falso en segundo nivel del edificio D del Hogar del Niño San Vicente de Paul.	Avenida Cuba, Calle Ramon Belloso	Materiales \$ 4,412.90	FONDOS GOES	04-feb-20	30 dias FINALIZADO	50	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	N/A	N/A
2020	Ampliación de cocina en CDI San Rafael, Santa Ana.	Barrio Santa Barbara, Santa Ana.	\$18,338.84	FONDOS GOES	17-feb-20	90 dias DETENIDO POR EN COVID19	60	Programa YO CAMBIO Dpto. de servicios generales y Dpto. de Infraestructura ISNA	Dpto. de servicios generales	N/A	N/A
2020	Mitigación de Riesgos en Muro Colapsado en CISNA, San Martin	Carretera Panamericana km 18 1/2, Calle La Flor, San Martin, contiguo a Unidad de Salud	\$5,910.71	FONDOS GOES	24-abr-20	15 dias FINALIZADO	45	Sol Ambiental S.A DE C.V	Dpto. de Infraestructura ISNA	A 60 dias	3 años sobre instalación y producto
2020	Mejora en las Instalaciones Eléctricas del Edificio D del Hogar del Niño San Vicente de Paul, San Jacinto	Avenida Cuba, Calle Ramon Belloso	\$37,379.51	FONDOS GOES	27-abr-20	51 dias FINALIZADO	30	CAESS S.A DE C.VAES EI Salvador	Dpto. de Infraestructura ISNA	Tres pagos a realizarse en el cobro del servicio (recibos)	1 AÑO
2020	Proyecto de adecuación de espacio para la implementación del programa Cambia Tu Vida; en Hogar del Niño San Vicente de Paul	Avenida Cuba, San Jacinto, San Salvador	\$40,615.75	EDUCO	28-sep-20	ESTÁ EN EJECUCIÓN	60 Adolescentes	Contratación por EDUCO	Dpto. de Infraestructura ISNA	Pago está a cargo de EDUCO	1 año
2020	Estudio Hidráulico e Hidrológico en CPIS Senderos de Libertad, para determinar diseños estructurales e hidráulicos en tapial	Cantón Sitio Viejo Carretera Al Cerrón Grande, Ilobasco	\$5,616.36	FONDOS GOES	07-sep-20	52 Días EN EJECUCIÓN	30 adolescentes	Constructora Sandoval	Dpto. de Infraestructura ISNA	a 60 dias	N/A



	y drenaje de aguas lluvias.										·
2020	Salvador: para determinar diseño estructural	Carretera Panamericana km 18 1/2, Calle La Flor, San Martin, contiguo a Unidad de Salud	\$3,800.25	FONDOS GOES	05-oct-20	30 Días EN EJECUCIÓN	80 adolescentes	Constructora Sandoval	Dpto. de Infraestructura ISNA	a 60 dias	N/A
2020 I	Ampliación de cocina en CDI San Rafael, Santa Ana	1° Calle Oriente, entre 21 y 23 Av. Sur, Santa Ana	\$3,090.53	FONDOS GOES	01-oct-20	EN EJECUCIÓN	60 niñas v niños	Mano de obra "Personal de Yo Cambio"	Dpto. de Infraestructura ISNA	N/A	N/A

NOTA ACLARATORIA: LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN NUEVAS SEÑALADAS EN ROJO SON LAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE AGOS-OCT 2020