



PROYECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019



N°.	NOMBRE DEL PROYECTO	Fuente de Financiamiento	Monto de Carpeta	Monto Invertido	Orden de Cambio	Periodo de Ejecución		Grado de Avance	Costo de Elaboración de Carpeta Técnica	Nombre Supervisor	Costo de Supervisión	Responsable de Ejecución	Ubicación del Proyecto	Modalidad de Ejecución
						Inicio	Finalización							
1	Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango.	FODES 75%	\$ 59,625.00	\$ 76,426.14		07/01/2019	23/12/2019	100%		Arqta. Ana Heidi Bran		Ing. Miguel Ángel Serrano	Ctón. San José, Las Minas, Chiapas, Guarjila, Upatoro, y San Bartolo.	Administración
2	Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto Hidráulico, en Municipio de Chalatenango	FODES 75%	\$ 39,939.00	\$ 38,813.07		19/03/2019	16/11/2019	100%		Ing. Jonathan Eliseo Moran		Ing. Miguel Ángel Serrano		Administración
3	Construcción de Puente Vehicular Sobre el Río Chiquito de Calle al Caserío El Chuptal, Cantón a Upatoro, J/Chalatenango.-	FODES 75%	\$ 1,588,109.28	\$ 1,343,336.71	\$ 157,441.50	28-ago-18	En Ejecución	90%	\$47,855.50 (LabTop)	R&R Asociados	\$ 71,507.01	Coto Escobar y Asociados S.A. de C.V.	Calle al Caserío El Chuptal	Contrato
4	Mejoramiento de Infraestructura del Estadio Gregorio Martínez, Municipio de Chalatenango.	FODES 75%	\$ 12,511.16	\$ 12,547.05		31-jul-19	07-sep-19	100%		Arqta. Ana Heidi Bran		Ing. Miguel Ángel Serrano	Carretera a Salvador, Km. 75 Crio. Iotolco	Administración
5	Mantenimiento de Infraestructura en Alcaldía - Municipal, Ciudad de Chalatenango.	FODES 75%	\$ 26,789.98	\$ 23,852.90		31-jul-19	27-sep-19	100%		Arqta. Ana Heidi Bran		Arqta. Heydi Elizabeth Menjívar de Hdez.	Calle San Martín B°. Las Flores, Chalatenango	Administración
6	Mejoramiento de 224 metros lineales de Pasaje Santa Cecilia con Capa de Rodadura de Concreto Hidráulico, Barrio El Calvario, Chalatenango.	FODES 75%	\$ 24,148.70	\$ 15,714.14		28-oct-19	21-dic-19	100%		Arqta. Ana Heidi Bran		Ing. Jonathan Eliseo Moran	Pje. San Cecilia B° El Calvario Chalatenango	Administración
7	Construcción de Fajas de concreto en tramo de Calle a la Chácara en Barrio El Calvario.	FODES 75%	\$ 21,775.78	\$ 8,000.79		02-dic-19	En Ejecución	70%		Arqta. Ana Heidi Bran		Arqta. Heydi Elizabeth Menjívar de Hdez.	Final Calle Morazán Barrio el Calvario, Chalatenango	Administración
8	Mejoramiento de 95 m de Calle ONUSAL con nivelado de base y capa de Rodadura de Concreto Hidráulico, Chalatenango.	FODES 75%	\$ 22,373.40	\$ 4,819.21		03-dic-19	En Ejecución	70%		Arqta. Ana Heidi Bran		Arqta. Heydi Elizabeth Menjívar de Hdez.	Municipio de Chalatenango	Administración
9	Ornato, Señalización y Mantenimiento en Portales del Centro Histórico, ciudad de Chalatenango.-	FODES 75%	\$ 12,076.49	\$ 979.27		03-dic-19	En Ejecución	40%		Arqta. Ana Heidi Bran		Ing. Miguel Ángel Serrano	Municipio de Chalatenango	Administración

Ing. Miguel Ángel Serrano
Jefe del Departamento de Proyectos