



## PROYECTOS REALIZADOS POR (CONTRATO) DEL 01 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.

### PROYECTO No 09

**NOMBRE DEL PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MALECÓN  
DE CANTÓN OLOMEGA 2017.

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE CONTRATISTA:</b>	FODES 75%
<b>MONTO PRESUPUESTADO:</b>	\$ 40,235,23
<b>MONTO EJECUTADO:</b>	\$ 40,077.00
<b>MODALIDAD DE ADJUDICACION:</b>	LIBRE GESTION
<b>NOMBRE DEL REALIZADOR:</b>	ARQ. KEILA EUNICE SALAS GONZALEZ
<b>MONTO DE LA CARPETA TECNICA:</b>	\$ 2,011,76
<b>NOMBRE DEL REALIZADOR:</b>	DIDECO, S.A DE C.V
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	DINECO, S.A DE C.V
<b>MONTO DEL SUPERVISOR:</b>	\$ 2,27500
<b>NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:</b>	LIC. WILSON AUDI LIZAMA DIAZ
<b>FECHA DE INICIO:</b>	23/10/2017
<b>FECHA DE FINALIZACION:</b>	06/12/2017