



MATRIZ DE PROYECTO POR PERFIL DEL 01 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

No PROYECTO 16

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION DE PIEDRA PARA EVITAR SOCAVACIÓN EN PUENTE DE BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE EL CARMEN LA UNIÓN (PRIORIZAR 20 DE MARZO 17)

| | |
|--|----------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE CONTRATISTA: | FODES 75% |
| MONTO PRESUPUESTADO: | \$ 14,377.00 |
| MONTO EJECUTADO: | \$ 8,227,63 |
| MODALIDAD DE EJECUCION: | ADMINISTRACION |
| FECHA DE INICIO: | 24/04/2017 |
| FECHA DE FINALIZACION: | 27/05/2017 |