

| Nombre del Proyecto | Monto Presupuestado | Monto Ejecutado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fuente de Financiamiento | Nombre del Realizador | Estado |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| CONSTRUCCION DE BANDAS DE RODAJE EN CASERIO EL JICARITO 2, CANTON EL COCO | \$ 54,468.53 | \$ 54,142.58 | 3/1/2022 | 11/4/2022 | FONDOS FODES 2% | PROARCA, S.A. DE C.V. | FINALIZADO |
| PAVIMENTO HIDRAULICO, CONFORMACION DE CALLE CON BALASTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, Y MURO DE CONTENCIÓN EN CANTON SAN JOSE AÑO 2021. | \$ 57,341.10 | \$ 56,820.20 | 14/2/2022 | 14/5/2022 | FODES INCREMENTO 2% | RVS, S.A. DE C.V. | FINALIZADO |
| MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL BALNEARIO EL TRAPICHE, AÑO 2022 | \$ 56,184.35 | \$ 52,582.44 | 15/12/2021 | 14/5/2022 | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALCHUAPA | FINALIZADO |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES, AÑO 2021 | \$ 16,343.94 | \$ 11,060.42 | 15/12/2021 | 3/5/2022 | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALCHUAPA | FINALIZADO |